



DODATEK Č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO A NA POSKYTNUTÍ SLUŽEB NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON
INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI ZE DNE 18.10.2022

uzavřený dle § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Obchodní jméno: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sídlo: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČ: 001 79 906
DIČ: CZ00179906
Statutární orgán: MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 40002-24639511/0710
ID datové schránky: v7zqi84
na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

A

ZHOTOVITEL

Obchodní jméno: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s. r. o.
Sídlo: Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
IČ: 647 92 374
DIČ: CZ64792374
ID datové schránky: cp7nxme Příjem datových zpráv: ANO
Statutární orgán: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 606260237/0100
Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- A. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 18.10.2022 uzavřely Smlouvu o dílo a na poskytnutí služeb (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo – vypracování úplné projektové dokumentace k realizaci Stavby s názvem „FN HRADEC KRÁLOVÉ – ÚPRAVY ONKOLOGICKÉHO PAVILONU“ a poskytnutí dalších souvisejících služeb – závazek Zhotovitele předat Objednateli předmět díla a závazek Objednatel řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla.
- B. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva byla mezi nimi uzavřena na základě otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby podle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem „FN HRADEC KRÁLOVÉ – ÚPRAVY ONKOLOGICKÉHO PAVILONU –



ZPRACOVÁNÍ PD“, pod evidenčním číslem Z2022-030952, a to dle Zadávací dokumentace Objednatele ze dne 01.08.2022 a na podkladě nabídky Zhotovitele ze dne 05.09.2022.

ODŮVODNĚNÍ DODATKU

- A. V průběhu realizace Stavby došlo k odhalení stávajících zakrytých konstrukcí budovy, čímž byl zjištěn nevyhovující stav příček (nevhodně provedené napojení příček z materiálu YTONG na stropní konstrukci) a zvýšený průhyb stropní desky 1. NP. Ze Zázpisu projektanta – autorského dozoru (statika) ze dne 19.06.2025, vypracovaného Ing. Vladimírem Marxem, vyplývá, že je nutno provést stavební úpravy příček (kompletní vybourání některých příček a jejich nahrazení SDK konstrukcí + odříznutí ponechaných příček od stropní konstrukce a doplnění pružného uložení) a odlehčení stropní desky (vybouráním stávající betonové podlahy na desce a její nahrazení lehkou skladbou).
- B. Nevyhovující stav stávajících konstrukcí byl skrytý, projevil se až během realizace Díla a nemohl tak být zjištěn před uzavřením Smlouvy a zohledněn v původně zpracované projektové dokumentaci.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Zhotovitel provede pro Objednatele následující činnosti:
 - a) úprava PD, a to její stavební části,
 - b) úprava PD, a to rozvodů ZTI, EPS, slaboproudých rozvodů,
 - c) statické posouzení dotčených konstrukcí (stropy, příčky),
 - d) úprava požárně bezpečnostního řešení,
 - e) inženýrská činnost – HZS (projednání stanoviska ke změně stavby před dokončením) a konzultace se stavebním úřadem HK.
2. Za provedení činností pod body a)-e) uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu v celkové výši jedno sto dvacet šest tisíc korun českých (126 000,00 Kč) bez DPH.
3. Zhotovitel provede činnosti pod body a)-e) do třiceti (30) kalendářních dnů od obdržení písemného pokynu Objednatele k zahájení těchto činností.
4. Ostatní práva a povinnosti Smluvních stran vzešlé z tohoto Dodatku (platební podmínky, práva z vadného plnění, smluvní pokuty apod.) se řídí Smlouvou.
5. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna Smlouvy dle tohoto Dodatku představuje ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než deset procent (10 %) původní hodnoty závazku.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TENTO DODATEK PŘEČETLY, JEHO TEXTU ROZUMÍ A SOUHLASÍ S NÍM. SMLUVNÍ STRANY ROVNĚŽ PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK VYJADŘUJE JEJICH SVOBODNOU, VÁŽNOU, PRAVOU A ÚPLNOU VŮLI, PROSTOU OMYLŮ A ŽE TENTO DODATEK NEUZAVÍRAJÍ V TÍSNI ČI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODMÍNEK. NA DŮKAZ SHORA UVEDENÉHO PŘIPOJUJÍ OPRÁVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN SVÉ PODPISY.

v Hradci Králové




za Objednatele 19.08.2025



MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel

za Zhotovitele 18.08.2025



Ing. Jiří Hájek
jednatel