

DODATEK Č. 5

ke Smlouvě o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích – Divadelní technika“

číslo smlouvy kupujícího: 2023001746

číslo smlouvy prodávajícího: Q855-01

číslo veřejné zakázky: 23080

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐




spolufinancováno z ESI fondu: ☒ dotační program: Národní plán obnovy

I. Smluvní strany

1. Kupující:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Prodávající:

název: GRADIOR TECH a.s.
sídlo: Křižíkova 3126/68o, 612 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1671
zastoupený: Bc. Robertem Nosem, členem správní rady
ve věcech technických: Martinem Matouškem, technický ředitel
IČO: 63473542
DIČ: CZ63473542
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dodání zboží a souvisejících služeb uzavřena mezi smluvními stranami dne 17. 8. 2023. Smlouva č. 2023001746 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 nadále označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu dodávky ☒

ceny dodávky ☒

doby plnění ☒

4. Důvody změny závazku:

Změny dle § 222 odst. 2 ZZVZ

Produkty divadelní techniky (dále jen „DT“) jsou dodávány v rámci realizace stavby „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“. Doba realizace této stavby byla prodloužena z předpokládaných 24 měsíců o celkem 7 měsíců. Doba plnění byla smlouvou stanovena 24 měsíců ode dne předání staveniště dodavateli veřejné zakázky s označením „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“. S ohledem na to, že zajištění dodávky DT je navázáno na realizaci této akce a v době uzavření tohoto dodatku není pro její uskutečnění zajištěna dostatečná stavební připravenost, a to kvůli celkovému zpoždění stavby vlivem okolností, které Kupující nemohl předpokládat, je ze strany Kupujícího nutné přistoupit ke změně v provedení dodávky spočívající ve změně doby plnění ve smyslu čl. II odst. 15 smlouvy, jakož i čl. VII. podčl. J a podčl. C. odst. 9 a odst. 11 písm. d) a g) Všeobecných obchodních podmínek statutárního města České Budějovice pro Smlouvy o dodávce zboží a poskytnutí souvisejících služeb ve verzi III/01/2018 (dále jen „VOP“), které s takovým prodloužením doby plnění jako vyhrazenou změnou počítají. Doba plnění tak byla v souvislosti s výše uvedeným prodloužena nejprve o 3 měsíce, a to konkrétně do 30.8.2025 (upraveno v rámci Dodatku č. 4 ke smlouvě), a následně pak o další 4 měsíce, a to konkrétně do 27.12.2025 (předmětem Dodatku č.5 k této smlouvě). V souvislosti se změnou doby plnění dochází k dopadu do ceny plnění, když bude třeba na straně prodávajícího v návaznosti na jím nevyvolanou změnu doby plnění příslušným způsobem alokovat pracovní sílu, montážní kapacity, zajistit prodloužení zařízení staveniště apod. S takovou vyhrazenou změnou ceny plnění počítá ustanovení čl. VII. podčl. J a podčl. E. odst. 19 písm. c) VOP. Doba plnění bude prodloužena o 4 měsíce oproti době plnění změněné v předchozím dodatku, tedy Dodatku č. 4 Smlouvy. *(specifikace změnového listu č. 6)*

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

V průběhu realizace stavby „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“ bylo zjištěno, že soupis prací nezahrnuje instalaci osvětlení foyer, konkrétně světelného stropu, jehož hodnota přesahuje částku 1,5 mil. Kč bez DPH.

V rámci seznamu hodnotných prvků původního objektu KD Slavie byly identifikovány tři kusy historických lustrů, přičemž jeden z nich byl určen k reinstalaci v prostoru hlavního vstupu. Na základě této skutečnosti navrhl objednatel využití zbývajících dvou lustrů, které by jinak byly uloženy v depozitáři, pro doplnění osvětlení prostoru foyer.

S ohledem na výšku místnosti je nutné, aby byly nové závěsné systémy pro lustry opatřeny mechanismem umožňujícím jejich spouštění a zdvihání za účelem budoucích revizí, oprav a údržby. Objednatel proto vznesl požadavek na zajištění dodávky tohoto zařízení u dodavatele DT, který disponuje potřebnými odbornými zkušenostmi a je schopen zajistit vypracování výrobně-technické dokumentace, samotnou výrobu, dodávku i montáž zařízení.

(specifikace změnového listu č. 7)

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky, nijak nenahrazuje předmět plnění ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 1 ZZVZ ☒
- § 222 odst. 2 ZZVZ ☐
- § 222 odst. 3 ZZVZ ☐
- § 222 odst. 4 ZZVZ ☒
- § 222 odst. 5 ZZVZ ☐
- § 222 odst. 6 ZZVZ ☐
- § 222 odst. 7 ZZVZ ☐
- § 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III odst. 1 smlouvy, čl. IV odst. 1 smlouvy a doplňují nové odstavce 5, 6 a 7 čl. VI smlouvy. Nově výše uvedené odstavce smlouvy zní:

III. Doba plnění

1. *Termín pro dokončení realizace rekonstrukce KD Slavie dodavatelem veřejné zakázky s označením „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“ je 27.12.2025.*

IV. Cena dodávky

1. *Cena dodávky po provedení změn dle Dodatku č. 5 (tzn. dle změnového listu č. ZL 6, 7) činí 72 966 925,66 Kč Kč bez DPH.*

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva	66 521 594,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	4.046.146,00 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	61.965,00 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo	399.000,00 Kč
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo	249.840,66 Kč
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo	1 688 380,00 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	1 456 380,00 Kč
změna dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ	232 000,00 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	72 966 925,66 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto dodatku a že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list ZL č. 6 a ZL č. 7.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 14. 7. 2025, č. 1077/2025.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Brně

Bc. Robert Nos

Digitálně podepsal Bc.
Robert Nos
Datum: 2025.08.20
14:17:50 +02'00'

Bc. Robert Nos,
člen správní rady
GRADIOR TECH a.s.

Předmět díla:	Divadelní technika		
Objekt::	KD Slávie České Budějovice		
Objednatel:	Statutární město České Budějovice		
Dozor Objednatele:	Reinvest		
Zhotovitel:	GRADIOR TECH a.s.		
Popis změny:			
Vicenáklady související s prodloužením termínu plnění do 27.12.2025			
Odůvodnění změny:			
Údaje o změně	Změnu vyvolal	Zadavatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PTD	
dokumentace skutečného provedení			
	jiné:		
Údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (vícepráci) celkem v Kč bez DPH	232 000,00	
	hodnota odpočtů (méněpráci) celkem v Kč bez DPH		
Údaje o složení ceny změny	ocenění změny předložil	Robert Nos	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	232 000,00	
	Výše DPH sazba: 	48 720,00	
	náklady na změnu v Kč vč. DPH	280 720,00	
termíny	Termín realizace změny:	dle domluvy se zákazníkem.	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	datum	podpis
	Zhotovitel (dozor zhotovitele)		
	Zhotovitel (statutární zástupce)		
	Dozor Objednatele	07/07/2025	
	Objednatel (statutární zástupce)	7.7.2025	
přílohy	Přílohy:		
	Divadelní Technologie_Vicenáklady související s prodloužením termínu plnění_rozpočet_R01		

č.p.	Kód	Popis	Komentář	kl	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		Doprava	Doprava	měs	1	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
		Přesuny hmot, řešení, požární dozor, likvidace odpadu	přesuny hmot, zařízení staveníště, řešení, požární dozor, likvidace	měs	1	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč
		Zařízení staveníště		měs	1	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
CELKEM bez DPH		Plnění za 1 měsíc		měs	1		58 000,00 Kč
CELKEM bez DPH		Prodloužení plnění o 4 měsíce		měs	4	58 000,00 Kč	232 000,00 Kč

V Brně dne 19.6.2025


Podpis



Datum předložení: 19.06.2025		Číslo protokolu: 6
Název projektu	Rekonstrukce KD Slávie	
Objednatel	Statutární město České Budějovice	
Zhotovitel	GRADIOR TECH a.s.	
Předmět schválení: Vícenáklady související s prodloužením termínu plnění		
Dodavatel/ výrobce: GRADIOR TECH a.s.		
Popis výrobku, materiálu (specifikace):	- Vícenáklad – Doprava - Vícenáklad – Přesuny hmot, lešení, požární dozor, likvidace odpadu - Vícenáklad – Zařízení staveniště	
Fotografie		
Vliv do ceny a termínu	Dopad do ceny X ☐ Ano ☐ Ne	Dopad do termínu X ☐ Ano ☐ Ne
Přílohy: ☐ Katalog ☐ Protokol o zkoušce ☐ Výkres ☐ Certifikát ☐ Vzorek ☐ Jiné – foto předaných vzorků		
Zhotovitel:	Za zhotovitele předložil: Radek Ambrož	Datum a podpis: 7.7.2025
TDS:	Za TDS: ☒ Schvaluje ☐ Neschvaluje	Datum a podpis: 07/07/2025
Objednatel:	Za Investora: ☒ Schvaluje ☐ Neschvaluje	Datum a podpis: 7.7.2025
Projektant:	Za architekta: ☒ Schvaluje ☐ Neschvaluje	Datum a podpis: 7.7.2025
Dotčené orgány:	Za odbor památkové péče: ☐ Schvaluje ☐ Neschvaluje Za Národní památkový ústav: ☐ Schvaluje ☐ Neschvaluje	Datum a podpis:
Převzal:		Datum a podpis:

Schvalovací list

Předmět díla:	Divadelní technika		
Objekt::	KD Slávie České Budějovice		
Objednatel:	Statutární město České Budějovice		
Dozor Objednatele:	Reinvest		
Zhotovitel:	GRADIOR TECH a.s.		
Popis změny:			
Jedná se o 3ks tahů pro zvedání lustrů. Nosnost 160 kg. Rychlost 0,13m/s. Zdvih 6 m.			
Odůvodnění změny:			
Údaje o změně	Změnu vyvolal	Zadavatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PTD		
	dokumentace skutečného provedení		
jiné:			
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vicepráci) celkem v Kč bez DPH	1 456 380,00	
	hodnota odpočtů (méněpráci) celkem v Kč bez DPH		
Údaje o složení ceny změny	ocenění změny předložil	Robert Nos	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	1 456 380,00	
	Výše DPH sazba:	305 839,80	
	náklady na změnu v Kč vč. DPH	1 762 219,80	
termíny	Termín realizace změny:	dle domluvy se zákazníkem.	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	datum	podpis
	Zhotovitel (dozor zhotovitele)		
	Zhotovitel (statutární zástupce)		
	Dozor Objednatele	07/07/2025	
	Objednatel (statutární zástupce)	7.7. 2025	
přílohy	Přílohy:		
	250618_0410_CB-KD Slávie-Tahy-lustru=NABIDKA_1_CZ		



GRADIOR TECH



Divadelní technologie

Rekonstrukce KD Slavie v Českých
Budějovicích – Tahy lustru

Klient : statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Projekt : Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích – Tahy lustru

Cenová nabídka
Na divadelní technologie

Revize 0

Zpracoval : Ondřej Sekanina

Schválil : Martin Ondroušek
Obchodní ředitel

Brno, 2025-06-18

1) PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem nabídky je výroba, dodávka a montáž tahů lustru.

Poznámka:

Tah lustru je určený pro zavěšení břemeny nad lidmi, ne pro zvedání lustru v přítomnosti osob pod ním.

2) CENOVÁ NABÍDKA

Předmět	Cena za ks bez DPH	Počet ks	Cena celkem bez DPH
Tah lustru, Technick. parametry: Nosnost: 160 kg Rychlost: 0,13 m/s Zdvih: 6 m	485 460 Kč	3	1 456 380 Kč

Uvedená cena je navržena bez DPH, které bude vyúčtováno dle platných zákonů, nařízení a vyhlášek v době realizace.

Cena zahrnuje:

- Dodávku tahů lustru včetně navíjecího bubnu pro elektro napájení
- Jednoduché tlačítkové ovládání včetně elektroinstalace
- Dopravu, instalaci a uvedení do provozu
- Školení obsluhy

3) PLATNOST NABÍDKY

Naše nabídka a uvedené ceny jsou platné do 31.07.2025.

Why to cooperate with GRADIOR?

- ✓ long tradition - 20 years in the industry,
- ✓ fully equipped and modern facilities (water jet cutting, etc.),
- ✓ internationally recognised company experienced in working internationally,
- ✓ capable of flexible approach while solving arising challenges,
- ✓ perfect geographical location.

Datum předložení: 19.06.2025		Číslo protokolu: 7
Název projektu	Rekonstrukce KD Slávie	
Objednatel	Statutární město České Budějovice	
Zhotovitel	GRADIOR TECH a.s.	
Předmět schválení: Zdvih lustrů – 3ks		
Dodavatel/ výrobce: GRADIOR TECH a.s.		
Popis výrobku, materiálu (specifikace):	Jedná se o 3ks tahů pro zvedání lustrů. Nosnost 160 kg. Rychlost 0,13m/s. Zdvih 6 m.	
Fotografie		
Vliv do ceny a termínu	Dopad do ceny X ☐ Ano ☐ Ne	Dopad do termínu ☐ Ano X ☐ Ne
Přílohy: ☐ Katalog ☐ Protokol o zkoušce ☐ Výkres ☐ Certifikát ☐ Vzorek ☐ Jiné – foto předaných vzorků		
Zhotovitel:	Za zhotovitele předložil: Radek Ambrož	Datum a podpis: 7.7.2025
TDS:	Za TDS: ☒ Schvaluje ☐ Neschvaluje	Datum a podpis: 07/07/2025
Objednatel:	Za Investora: ☒ Schvaluje ☐ Neschvaluje	Datum a podpis: 7.7.2025
Projektant:	Za architekta: ☐ Schvaluje ☐ Neschvaluje	Datum a podpis:
Dotčené orgány:	Za odbor památkové péče: ☐ Schvaluje ☐ Neschvaluje Za Národní památkový ústav: ☐ Schvaluje ☐ Neschvaluje	Datum a podpis:
Převzal:		Datum a podpis:

Schvalovací list