

DODATEK Č.1.

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 30.04.2025

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Náměšť nad Oslavou

Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

IČO: 002 89 965

DIČ: CZ002 89 965

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Kotačka, starosta města

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail: j

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Thermona spol. s r.o.

Sídlo: Stará osada 258, 664 84 Zastávka

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně odd. C, vložka 413

IČO: 13692861

DIČ: CZ13692861

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Marek Nováček, jednatel

Tel.:

E-mail

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1 Identifikační údaje stavby (dále také dílo)

Název stavby : „Rekonstrukce plynové kotelny pro prostory kuchyně a jídelny v ZŠ Husova“

Místo stavby : Náměšť nad Oslavou, Husova 579, 675 71 Náměšť nad Oslavou

3 PŘEMĚT DODATKU

Účelem tohoto dodatku č.1. je změna předmětu plnění v systému odkouření vůči původní PD. V důsledku zjištěného stavu komínového tělesa po rozkrytí k-cí, musel být původní záměr frézování a vyvločkování zděného komínového průduchu nahrazen novým systémem odkouření pomocí dvouplášťového komínového tělesa vedeného v exteriéru po obvodové stěně budovy. V kombinaci s drobnými méněpracemi, které v průběhu realizace díla vyvstaly nemá změna odkouření v konečném důsledku dopad do celkové ceny díla ani termínu realizace. Zmíněné změny jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku č.1.

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

- 4.2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě.
- 4.4. Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud ho některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 4.5. Podléhá-li dodatek uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, město Náměšť nad Oslavou zajistí jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním předpisem.
- 4.6. Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran s účinností od 12.8.2025.
- 4.7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl výše uvedený dodatek uveden v evidenci smluv, vedené městem Náměšť nad Oslavou, který bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv.

Doložka smlouvy: Uzavření této smlouvy za podmínek v ní uvedených schválila rada města Náměšť nad Oslavou č. 15/2025, jejíž zasedání se konalo dne 11.08.2025.

Datum dle el. podpisu

Ing. Jan Kotačka
Digitálně podepsal
Ing. Jan Kotačka
Datum: 2025.08.20
16:30:00 +02'00'

Mgr. Marek Nováček
Digitálně
podepsal Mgr.
Marek Nováček
Datum: 2025.08.18
08:13:24 +02'00'

Za Objednatele:
Ing. Jan Kotačka

Za Zhotovitele:
Mgr. Marek Nováček

Thermona, spol. s r.o.
664 84 Zastávka u Brna, Stará osada 258
IČO:13692861 DIČ:CZ13692861

Investor: Město Náměšť nad Oslavou
Masarykovo nám. 104,675 71
Náměšť nad Oslavou

Komínové těleso,úpravna vody	Ks	Cena za ks bez DPH	Celkem bez DPH			Celkem
Kaskáda+komínová vložka 80/125 ,propoj	1	50 652,00	50 652,00	0	0,00	50 652,00
Frézování komínu	1	8 326,50	8 326,50	0	0,00	8 326,50
Montáž komínové vložky	1	7 800,00	7 800,00	0	0,00	7 800,00
Úpravna vody stacionární	1	14 500,00	14 500,00	0	0,00	14 500,00
Součet			81 278,50		0,00	81 278,50

	Ks	Cena za ks bez DPH	Celkem bez DPH			Celkem
Oprava omítek	1	14 800,00	14 800,00	0	0,00	14 800,00
Součet			14 800,00		0,00	14 800,00

Součet celkem						96 078,50
---------------	--	--	--	--	--	-----------

Základ daně

96 078,50

Celkem bez daně

96 078,50

Thermona, spol. s r.o.
664 84 Zastávka u Brna
www.thermona.cz
tel:

Thermona, spol. s r.o.
664 84 Zastávka u Brna, Stará osada 258
IČO:13692861 DIČ:CZ13692861

Investor: Město Náměšť nad Oslavou
Masarykovo nám. 104,675 71
Náměšť nad Oslavou

Komínové těleso	Ks	Cena za ks bez DPH	Celkem bez DPH			Celkem
Kaskáda +kouřovod 125/180 ,propojení	1	35 800,00	35 800,00	0	0,00	35 800,00
Komín 80/125 včetně ukotvení	1	42 478,50	42 478,50	0	0,00	42 478,50
	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Součet			78 278,50		0,00	78 278,50

Montážní plošina+montáž komínu	Ks	Cena za ks bez DPH	Celkem bez DPH			Celkem
Montážní plošina+montáž komínu	1	17 800,00	17 800,00	0	0,00	17 800,00
Součet			17 800,00		0,00	17 800,00

Součet celkem						96 078,50
----------------------	--	--	--	--	--	------------------

Základ daně

96 078,50

Celkem bez daně

96 078,50

Thermona, spol. s r.o.
664 84 Zastávka u Brna
www.thermona.cz
tel: