

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 04.25
P25V00000038

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

Číslo účtu:
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

Moravia Trend s.r.o.

Oderská 407, 742 13 Studénka

zastoupené p. Ondřejem Chytilým, jednatelem

IČ: 278 31 116
DIČ: CZ27831116
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 107-6134580247/0100
KS:
VS:

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 1

Čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4420/RMOB-JIH/2226/83 ze dne 14.08.2025 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0318/2025/INV ze dne 21.03.2025.

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0318/2025/INV :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 36, p.č. 654/30, k.ú. Zábřeh nad Odrou	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD			2 687 500,00	564 375,00	3 251 875,00
Dodatek č. 1	- 151 704,87	235 663,00	83 958,13	17 6311,21	101 589,34
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			2 771 458,13		3 353 464,34

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 7 kalendářních dnů na 66 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 66 kalendářních dnů**

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale

veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby
 - příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: _____

Místo: _____

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta

p. Ondřej Chytil
jednatel