

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 255 - Opěrná zeď - VMO, km 2,305 vlevo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 255 - Opěrná zeď - VMO, km 2,305 vlevo

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 255/001

Číslo ZBV:

186

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Krč

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava

Videňská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 186

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
186	-1 024 871,26	173 569,71	-851 301,55

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6 v platném znění):

Souhlas se změnou

Podepsal I

o=EUROVIA CS, a.s.,
ou=18000431,

Datum: 2025.07.30

10:54:31 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.30

13:41:10 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.30
21:38:30 +02'00'

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
04.08.2025 16:49:03

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
05.08.2025 13:46:07

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 255 - Opěrná zeď - VMO, km 2,305 vlevo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 255 - Opěrná zeď - VMO, km 2,305 vlevo

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 255/001

Číslo ZBV:

186.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby a na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny, které si Zadavatel vyhradil v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-883 716,32	169 581,61	-714 134,71

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Digitálně podepsal
mm: 2025.07.31 07:54:11 +02'00'

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
05.08.2025 13:43:37Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP
10-S-11.6 v platném znění)

datum

podpis

Zhotovitel

datum

podpis

Podpis
Společnost Žabovřeská s.p.
05.08.2025 13:43:37

3.6.22.9

[illegible]

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 186.1													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 255 - Opěrná zeď - VMO, km 2,305 vlevo Číslo a název rozpočtu: C 255 - Opěrná zeď - VMO, km 2,305 vlevo								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem								21 709 359,51	-883 716,32	169 581,61	20 995 224,79	-714 134,71	-3,29

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 186.3													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 255 - Opěrná zeď - VMO, km 2,305 vlevo Číslo a název rozpočtu: C 255 - Opěrná zeď - VMO, km 2,305 vlevo								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	45852.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO											
24	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
25	91345.	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ											
Celkem								233 460,94	-141 154,94	3 988,10	96 294,10	-137 166,84	-58,75

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
C 255 - Opěrná zeď - VMO, km 2,305 vlevo
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 255 - Opěrná zeď - VMO, km 2,305 vlevo

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
C 255/001

Číslo ZBV:
186.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno
 Popis Změny:

Tyto změny vznikly na základě dopracování realizační dokumentace a na základě skutečně provedených prací, přičemž za upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017).

Položka týkající se TV potrubí nebyla realizována v plném rozsahu, protože byla provedena pouze vizuální kontrola během samotného ukládání potrubí. Na základě dohody s TDI (technickým dozorem investora) nebyla požadována prohlídka TV potrubí, jelikož technologické podmínky její realizaci neumožňovaly.

Položka nivelačních značek byla navýšena na dvojnásobek z důvodu návrhu značek na každý dilatační celek (2x) pro zajištění řádného geodetického sledování konstrukce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-141 154,94	3 988,10	-137 166,84

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

Digitalne podpisi
Datum: 2025.07.30 13:41:42 +02'00'
S

Supervize

datum

Digitálne podpísal
 Datum: 2025.07.31 07:53:30 +02'00'

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datumi

podpis

Digitálně podepsal
Ředitelství silnic a d
05.08.2025 13:46:35

Zhotovitel

datum

podpis

Podestall
Glenview, IL
GL: 18000431
construction.com
Direct: 2025 07
10 55 56 +0200

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1114.1 - Řízení silničního provozu - kraj

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1114.1 - Řízení silničního provozu - kraj

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1114.1/001

Číslo ZBV:

195

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava

Václavská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 195

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
195	-329 034,55	2 689 210,77	2 360 176,22

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Podepsal I

OU=16000431,

construction.com
Datum: 2025.07.24
11:33:20 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.30
13:38:02 +02'00'Digitálně podepsal
Ing. Petr Suchánek,
Ph.D.
Datum: 2025.07.30
21:38:01 +02'00'

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.31
07:56:40 +02'00'

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
04.08.2025 16:51:03

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
05.08.2025 13:47:17



Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1114.1/001	Číslo ZBV: 195.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1114.1 - Řízení silničního provozu - kraj		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1114.1 - Řízení silničního provozu - kraj		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

- 1) Z důvodu požadavku na oddělení uzemnění značek od trakčního vedení bylo nutno doplnit uzemnění – byl zakopán zemnicí pásek FeZn 30x4 včetně antikorozi ochrany pomocí smrtitelné trubičky. Propojení značek bylo provedeno bezhalogenovým vodičem a do značek byly doplněny ekvipotenciální přípojnice.
- 2) Dokumentace PDPS předpokládala použití kabelů se zachováním funkčnosti při požáru, dle standardů budoucího správce byly v některých částech použity kabely pouze bezhalogenové. V rámci zpracování projektové dokumentace RDS bylo dále na základě požadavku správce na dohled nad funkčností jednotlivých svítidel/návěstidel/komor značek nutné doplnit kabely pro dvojité značky (L/P). Zároveň došlo z důvodu upřesnění technologie dodavatele značek ke změně typu části kabelů vedoucích ke značkám na vícežilové a z důvodu upřesnění kabelových tras v závislosti na umístění šachet a změně umístění rozvaděčů NS/RM. Z důvodu dodávky kabelů pro komunikaci (pol.č. 17, 18), které se dodávají v konfiguraci 2x2 a požadavku na použití kabelu 5x2 pro ovládání značky 127 byla zavedena nová položka č. 106.
- 3) V průběhu zpracování dokumentace RDS byl rovněž změněn typ chráničky na průměr 110 mm a na základě požadavku na při položení rezervní chráničky byla upravena celková délka těchto chrániček.
- 4) V průběhu realizace bylo z důvodu technologických postupů a koordinace prací rozhodnuto o doplnění kabelových komor s mříží a základem do středního dělicího pásu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-329 034,55	2 689 210,77	2 360 176,22

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	digitálně podepsal Datum: 2025.07.30 13:39:53 +02'00'
Supervize	datum	digitálně podepsal Datum: 2025.07.31 07:57:22 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 05.08.2025 13:47:50
Zhotovitel	datum	podpis	Digitálně podepsal EUROVIA CS, s.r.o. 05.08.2025 11:32:43

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 195.3

Evidenční číslo a název Stavby:								Změna soupisu prací (SO/PS)					
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								001					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):								Skupina Změn: 3					
D 1114.1 - Řízení silničního provozu - kraj													
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:													
D 1114.1 - Řízení silničního provozu - kraj													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM											
10	702313	ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM											
13	742G61R	KABEL NN DVOU - A TŘÍŽILOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNÍODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI DO 2,5 MM2											
14	742L11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2											
15	742P13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M											
16	742P15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL											
17	75A151	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA											
18	75A217	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELU DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ											
Nové položky													
114	272315.N	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37											
107	741811.N	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2											
108	741C01.N	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE											
109	741107.N	SMRŠTITELNÁ TRUBIČKA ČERNÁ PRO PRŮMĚR DO 16 MM, PÁSEK 30 MM PRO JEDEN PŘÍPOJOVACÍ BOD ZEMĚN/ZDUCH											
110	742F62.N	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽILOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNÍODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 4 DO 16 MM2											

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 195.3

Evidenční číslo a název Stavby:										Změna soupisu prací (SO/PS)			
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II										001			
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):										001			
D 1114.1 - Řízení silničního provozu - kraj										001			
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:										Skupina Změn: 3			
D 1114.1 - Řízení silničního provozu - kraj										Skupina Změn: 3			
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	742G51.N	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNĚ RETARDUJÍCÍ DO 2,5 MM2											
102	742G62.N	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNĚ ODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 4 DO 16 MM2											
104	742I53.N	KABEL NN CU OVLÁDACÍ VÍCEŽÍLOVÝ BEZHALOGENOVÝ OHNĚ ODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI DO 2,5 MM2 STÍNĚNÝ											
103	742L12.N	UKONČENÍ DVOU AŽ PÉTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2											
105	742M11.N	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2											
106	75J631R.B	KABEL SDELOVACÍ PRO EPS BEZHALOGENOVÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PRŮMĚRU DO 0,8 MM											
111	87633.N	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM											
112	8988B.N	KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 0,25M3											
113	899123.N	MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNĚ											
Celkem								846 281,22	-329 034,55	2 689 210,77	3 206 457,44	2 360 176,22	278,89

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: