

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRÁNY

Zhotovitel:

Jméno:

SMOLA HK a.s.

Zápis v obchod. rejstříku:

B 3711 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Zastoupený:

Radkem Vychopeněm

Sídlo:

Zeyerova 758/12, 50002 Hradec Králové

Doručovací adresa:

Zeyerova 758/12, 50002 Hradec Králové

IČ:

09137912

DIČ:

CZ09137912

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu:

293145800/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského

Zastoupený:

soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Sídlo:

ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem

Doručovací adresa:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

IČ:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

DIČ:

64809447

Bankovní spojení:

CZ64809447

číslo účtu:

KB Hradec Králové

kontakt pro zasílání faktur:

636270217/0100

Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

Dne: 14.08.2025 v 11:52:22

Čj: TSHK/5736/2025

Listů: 0 **Příloh:** 7

Obdost

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 7.7.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu vstupního schodiště základní školy a opravu vnitroareálového betonového chodníku základní školy Nový Hradec Králové, Pešínova 146, 500 08 Hradec Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 125072 s názvem „**ZŠ Nový Hradec Králové – oprava vstupního schodiště a chodníku k tělocvičně**“ (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. V čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo bylo sjednáno, že termín dokončení a předání díla je nejpozději do 15.8.2025.
3. Cena díla byla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednána částkou ve výši bez DPH 747.946,46 Kč.
4. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. méněpráce a vícepráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Co se týká změny předmětu plnění, konkrétně bylo z technických důvodů a bezpečnosti přistoupeno k použití vhodnější a kvalitnější čistící rohože před vstupy. Dále je třeba posunout termín plnění z důvodu dodací lhůty dodavatele kamenné stupnice na schodiště TERACO s.r.o., kdy zhotovitel kamenné stupnice na schodiště objednal včas, nicméně dodací lhůta je 6-8 týdnů.

5. S ohledem na uvedené dochází k navýšení ceny díla o 4.985,- Kč bez DPH a posunutí termínu dokončení díla do 31.8.2025.

III.
PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na skutečnosti uvedené výše v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že článek IV. odst. 2 smlouvy o dílo bude znít následovně:

„2. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději do 31.8.2025.“

2. S ohledem na skutečnosti uvedené výše v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo bude znít následovně:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH **752.931,46 Kč**.“*

3. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne


ZA ZHOTOVITELE:



Radek Vychopeň, předseda správní rady
SMOLA HK a.s.

V Hradci Králové dne

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



ZMĚNOVÝ LIST č.1 ZŠ Nový Hradec – Oprava vstupního schodiště a chodníku k tělocvičně		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	SMOLA HK a.s. Zeyerova 758/12, 500 02 Hradec Králové IČ:09137912, DIČ: CZ09137912	
Objednatel:	Technické služby Hradec Králové Na Brně 362, 500 06, Hradec Králové	
Datum:	13.8.2025	
Předmět změny: Záměna čistících rohoží Z technických důvodů a bezpečnosti byla před vstupy použita vhodnější a kvalitnější čistící rohož s vlivem na cenu výrobku. Posun termínu dokončení: Zhotovitel včas objednal kamenné stupnice na schodiště, nicméně předložil vyjádření výrobce kamenných stupnic TERACO s.r.o., že vzhledem k sezónní vytiženosti výroby je dodání 6-8 týdnů. Tímto žádá o prodloužení termínu díla. Původní cena díla: Rozdíl v ceně díla po ZL č.1: 747 946,46 Kč + 4 985 Kč		
Nově cena díla: 752 931,46 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 31.8.2025
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:		Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1

Stavba:

**ZŠ Nový Hradec - Oprava vstupního schodiště a části chodníku v areálu
ZŠ**

KSO:

Místo: ZŠ Nový Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 13.08.2025

Zadavatel:

TSHK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SMOLA HK a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 985,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 985,00	21,00%	1 046,85
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			6 031,85
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1

Stavba: ZŠ Nový Hradec - Oprava vstupního schodiště a části chodníku v areálu ZŠ

Místo: ZŠ Nový Hradec Králové Datum: 13.08.2025
Zadavatel: TSHK Projektant:
Zhotovitel: SMOLA HK a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 985,00

D PSV Práce a dodávky PSV 4 985,00

D 767 Konstrukce zámečnické 4 985,00

1	M	RMAT0003	rohož OKTAVA s otevřeným dnem GAPA MB	m2	-4,488		
2	M	RMAT0001	ACO Vario rohožka, polymerbetonová vana s pozinkovaným roštem 100 x 50 cm, včetně KG DN 100 mm délky 300 mm, kačírkové drenáže objemu 0,045 m3 a geotextilie	kus	-2,000		
3	M	RMAT0098	GAPA – Openwell – Samočisticí oboustranná rohož rozměru	m2	4,488		
4	M	RMAT0099	GAPA – Openwell – Samočisticí oboustranná rohož rozměru 1,5 x 1,5 m	kus	1,000		