

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 749
Zastoupený: Milošem Andrysem, jednatelem společnosti
Sídlo: Vážní 1171, 50003 Hradec Králové
Doručovací adresa: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní 1171,
50003 Hradec Králové
IČ: 42228573
DIČ: CZ42228573
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 384462/0800
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100
kontaktní osoba: [REDACTED]

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

**dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo:**

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 19.3.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.8.2025, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to výměnu technického zařízení budovy, tj. zdravotnické instalace, ústředního vytápění a silnoproudé elektroinstalace,

v objektu Základní školy Jiráskovo náměstí, na adrese Jiráskovo nám. 1166/1, Hradec Králové na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce č. 125005 s názvem „ZŠ Jiráskovo náměstí – výměna technického zařízení budovy“ (dále jen „zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění (dále jen „zákon“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. V čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo smluvní strany sjednaly, že termín dokončení a předání díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště) je nejpozději do 29.8.2025.

S ohledem na sjednanou změnu předmětu plnění dle dodatku č. 1 ke smlouvě se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu k dokončení a předání díla do 12.9.2025 s tím ovšem, že do data 29.8.2025 je třeba dokončit následující práce:

- sociální zařízení dívky, chlapci ve 2. 3.a 4. NP budou plně použitelné
- učebny, kabinety a další provozní místnosti pro učitelský sbor a vedení školy budou kompletně dokončeny bez dalšího případného zásahu
- předány revize elektro (vyjma posouzení TIČR), případně další dokumenty prokazující bezpečný provoz

K dokončení do data 12.9.2025 budou následující stavební práce:

- sociální zařízení chlapci v 1. NP
- dokončení rozvodů v 1.PP – hlavní objekt a objekt přístavby bytu školníka
- malířské práce na chodbách a schodištích
- závěrečné předání dokladové části včetně posouzení TIČR.

Vzhledem k tomu, že práce v odstavci výše budou probíhat po zahájení školní výuky v průběhu školního roku, domluvily se smluvní strany s oprávněným zástupcem Základní školy Jiráskovo náměstí na podmínkách provádění stavebních prací, které jsou specifikovány v nově doplněném čl. IV. odst. 4 smlouvy o dílo.

Jelikož dodržení takto nastavených podmínek provádění stavebních prací je pro řádný chod výuky na Základní škole Jiráskovo náměstí podstatné, dohodly se smluvní strany na doplnění sankce za nedodržení těchto podmínek ze strany zhotovitele.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na skutečnosti uvedené výše v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že článek IV. odst. 2 smlouvy o dílo bude znít následovně:

„2. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště): nejpozději do 12.9.2025.“

Nově doplněný článek IV. odst. 4 smlouvy o dílo bude znít následovně:

„Stavební práce realizované za provozu školy budou prováděny za splnění následujících provozních a bezpečnostních podmínek:

- *dokončení rozvodů v 1.PP – hlavní objekt - samostatný přístup, dokončování prací*

- bez omezení s výjimkou hlukové zátěže
- *sociální zařízení chlapci v 1. NP a dokončení rozvodů v 1.PP – objekt přístavby bytu školníka, dokončování prací:*
 - přístup bude zajištěn zadním vchodem ze dvora,
 - staveniště nebo jinak potřebný prostor bude zajištěn oplocením,
 - vjezd do dvora nepřipustný – společný provoz – přístup na hřiště - prostor pro žáky bude uzavřen do 12. 9.
 - práce v pracovní dny mohou probíhat od 15:00 s tím,
 - průchod na únikových cestách v objektu nebude omezen skládkováním materiálu,
 - komunikace a pracoviště bude udržované čisté, úklid bude proveden nejpozději při ukončení pracovní směny.
- *malířské práce na chodbách a schodištích dokončování prací:*
 - přístup bude zajištěn zadním vchodem ze dvora u kotelny
 - práce v pracovní dny mohou probíhat od 15:00 a o víkendech neomezeně
 - Nejpozději následující pracovní den 6,00 hodin ráno, budou prostory vyklizeny, vyčištěny připravena k bezpečnému provozu školy.“

2. Článek VI. odst. 6 smlouvy o dílo bude znít následovně:

„6. V případě nedoržení povinností zhotovitele uvedených v čl. IV. odst. 4 nebo čl. XIII. odst. 1 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.“

3. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:





Miloš Andrys, jednatel
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ