

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele INV1500006, č. zhotovitele 16397, uzavřená dle §2586 a
násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

Název díla: Rekonstrukce ČS Holešov

Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán: představenstvo
Zastoupen: Ing. Ladislavem Lejsalem, předsedou představenstva
Registrace: KS Brno, oddíl B, vložka 1147
IČ: 49451871
DIČ: CZ49451871 plátce DPH
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: xxx
tel.: 573 517 111
e-mail: vak.km@vak-km.cz

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

Zhotovitel: ELPREMO, spol.s r.o.
Sídlo: Řepčinská 86, 779 00 Olomouc
Zastoupen: Vladimírem Kočím, jednatelem
Registrace: KS Ostrava, oddíl C, složka 1969
IČ: 42869951
DIČ: CZ42869951
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: xxx
tel.: 587 438 800
e-mail: elpremo@elpremo.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Na základě dohody smluvních stran se obsah smlouvy mění a doplňuje takto:

Mění se v odstavci č. 3. Cena za dílo, bodu 3.1

Cena dle SoD	5.845.606,00 Kč
Přípočet za práce nad rámec rozpočtu č. 1 změna ve strojní části „C“, položce 04 provizorní propojení	46.983,00 Kč
Přípočet za práce nad rámec rozpočtu - č. 1 ve stavební části „B“	203.617,66 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH dle dodatku č.1	6.096.206,66 Kč
Další přípočet za práce nad rámec rozpočtu - č. 1 ve stavební části „B“	438.044,00 Kč
Další přípočet za práce nad rámec rozpočtu - č. 1 ve strojní části „C“	60 558,80 Kč
Sleva za nedodaný materiál a neprovedené práce ve strojní části „C“	-70 000,00 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH dle dodatku č.2	6.524 809,46 Kč
Další přípočet za práce nad rámec rozpočtu - č. 1 ve stavební části „B“	421.718,71 Kč
Odpočet za neprováděné práce dle rozpočtu - č. 1 ve strojní části „C“	-25.000,00 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH dle dodatku č.3	6.921 528,17 Kč
DPH 21%	1.453 520,92 Kč
Nová celková smluvní cena včetně DPH dle dodatku č.3	8.375 049,09 Kč

Doloženo položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Mění se v odstavci č. 7. Dokončení díla, bodu 7.4

Nový termín pro dokončení díla – do 30. 9. 2017

Zdůvodnění:

Navýšení objemu prací a nutnost dodržení pracovních postupů zohledňujících nutné technologické přestávky (dostatečně vyzrálý betonový potěr před prováděním stěrkové hydroizolace) podlahy stripovací věže. Práce na podlaze stripovací věže bylo nutné posunout z důvodu výměny stripovací věže (samostatná akce investora) a následné vyschnutí celého objektu zejména podlahy a nových omítek.

Doplňuje se v odstavci č.4. Záruční podmínky, předání díla, bodu 4.1

Prodloužení záruky na provedení zastřešení:

Na vady způsobené přikotvením pásoviny vruty M4*16 prodloužena záruka na 300 měsíců od data převzetí.

Ostatní ustanovení citované smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, 2 x pro každou smluvní stranu.

V Kroměříži dne:

V Olomouci dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Ladislav Lejsal
předseda představenstva.

Vladimír Kočí
jednatel