

Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 1

Název stavby: CMTF/UPOl – Rekonstrukce vybraných prostor objektu ul. Univerzitní 22 IV
Projekt reg. č.: CZ.02.02.01/00/23_023/0009111
Číslo Smlouvy o dílo: 089/OVZ/PV/2025
Cena díla dle SOD bez DPH: 3 653 283,38 Kč
Zhotovitel stavby: KROMPL s.r.o., Staškova 625/28, 779 00 Olomouc, IČ 29104173
Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc, IČ 61989592

ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZZVZ (4,5,6,7)	Cena v Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZZVZ	§222 (6) ZZVZ	§222 (7) ZZVZ	§222 (9) ZZVZ - 30 % původní hodnoty závazku (VCP dle odst. 5, 6)
				Odpočet	Přípočet	Rozdíl						
1	Architektonicko stavební část	Dopočet délky kuchyňské linky T 308.02	4		43 483,00	43 483,00	43 483,00	43 483,00				
2	Architektonicko stavební část	Příprava podkladních vrstev pod podlahy	4		366 407,27	366 407,27	366 407,27	366 407,27				
3	Architektonicko stavební část	Oprava omítek kanceláří	6		57 618,00	57 618,00	57 618,00			57 618,00		57 618,00
4	Architektonicko stavební část	Oprava omítek vrátnice	6		178 092,00	178 092,00	178 092,00			178 092,00		178 092,00
5	Architektonicko stavební část	Omítky stropů	6		27 636,00	27 636,00	27 636,00			27 636,00		27 636,00
6	Architektonicko stavební část	Doplnění parket	4		137 513,92	137 513,92	137 513,92	137 513,92				
Změna celkem v Kč				0,00	810 750,19	810 750,19	810 750,19	547 404,19	0,00	263 346,00	0,00	263 346,00

LIMITY podle § 222 ZZVZ	Limit dodatku v %	15%	30%
	Limit dodatku	547 992,51 Kč	1 095 985,01 Kč
	Zůstatek limitu po odečtení předešlých změn	547 992,51 Kč	1 095 985,01 Kč
	Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek	547 404,19 Kč	263 346,00 Kč
	Zůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku)	588,32 Kč	832 639,01 Kč
	Podíl této změny na původní hodnotě	14,98%	7,21%
	Celkový podíl změn na původní honotě (včetně tohoto dodatku)	14,98%	7,21%

Původní cena díla 3 653 283,38 Kč

Nová cena díla 4 464 033,57 Kč

V Olomouci dne: 31.7.2025

Za zhotovitele:



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Dozor projektanta



TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	1.
Smlouva o dílo (SoD) č.:	089/OVZ/PV/2025
Ze dne:	30.4.2025
Projekt registrační číslo:	CZ.02.02.01/00/23_023/0009111
Stavba:	CMTF/UPOL-Rekonstrukce vybraných prostor objektu ul. Univerzitní 22 IV
Objekt:	Kanceláře-ASŘ
Název změny:	Dopočet délky kuchyňské linky T 308.02
Klasifikace změny dle zákona:	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Chyba projektové dokumentace – nesoulad mezi výkresovou částí PD a VV. Ve výkresové části PD uvedena délka kuchyňské linky 3,509 m, ve VV chybně uvedeno 0,9 m. Tímto vzniká vícepráce – výroba 2,609 mb kuchyňské linky navíc v jednotkové ceně dle oceněného VV. Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).	
Popis změny:	
Výroba 2,609 mb kuchyňské linky nad rámec SoD v jednotkové ceně dle oceněného VV.	
Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):	
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.	
Přílohy:	





Detailní oceněný výkaz výměr

Vliv na harmonogram prací: ¹	Bez dopadu	
Orientační dopad na rozpočet:	Méněpráce	-
	Vícepráce	43 483,00 Kč
	Celkem:	43 483,00 Kč

	Jméno, příjmení, podpis
Za příjemce předkládá:	
Za zhotovitele:	
Za TDS:	

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)





TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	2.
Smlouva o dílo (SoD) č.:	089/OVZ/PV/2025
Ze dne:	30.4.2025
Projekt registrační číslo:	CZ.02.02.01/00/23_023/0009111
Stavba:	CMTF/UPOL-Rekonstrukce vybraných prostor objektu ul. Univerzitní 22 IV
Objekt:	Kanceláře-ASŘ
Název změny:	Příprava podkladních vrstev pod podlahy
Klasifikace změny dle zákona:	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Chyba projektové dokumentace – nesoulad mezi výkresovou částí PD a VV. Navržená skladba hrubé podlahy ve výkresové části PD není obsahem VV – opomenuto GP. Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).	
Popis změny:	
Nad rámec oceněného VV je třeba provést vybourání stávajících dřevěných polštářů, dodávku a montáž nových dřevěných trámků 100/100 mm + 2x OSB deska 22 mm vč. manipulace se stávajícím zásypem.	
Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):	
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.	
Přílohy:	





Detailní oceněný výkaz výměr

Vliv na harmonogram prací:¹	S dopadem 7 dnů do realizace stavby. Prodloužení realizace stavby je způsobeno nepředvídatelnými okolnostmi, kdy při provádění prací na stavbě byl zjištěn nesoulad ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci se skutečností. Zároveň bylo nutno zajistit dodávku a montáž chybějící části včetně schválení cenových dopadů ze strany objednatele. Jedná se o nezbytně nutný počet dnů pro realizaci uvedených prací, kdy není možné takové práce provést v původním termínu.	
Orientační dopad na rozpočet:	Méněpráce	-
	Vícepráce	366 407,27 Kč
	Celkem:	366 407,27 Kč

	Jméno, příjmení, podpis	
Za příjemce předkládá:		
Za zhotovitele:		
Za TDS:		

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)



TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	3.
Smlouva o dílo (SoD) č.:	089/OVZ/PV/2025
Ze dne:	30.4.2025
Projekt registrační číslo:	CZ.02.02.01/00/23_023/0009111
Stavba:	CMTF/UPOL-Rekonstrukce vybraných prostor objektu ul. Univerzitní 22 IV
Objekt:	Kanceláře-ASŘ
Název změny:	Oprava omítek kanceláří
Klasifikace změny dle zákona:	§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

Důvod změny a identifikace původce změny:

Po oškrábání souvrství stávajících maleb a vydrážkování stěn pro hrubé instalace elektro byla zjištěna nesoudržná drolící se omítka, kterou je třeba celoplošně sanovat.

Jedná se o změnu skutečností, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 6).

Popis změny:

Po zednickém zapravení drážek elektro bude povrch napenetrován a provedeno vyztužení stěn sklovláknitým pletivem do tmelu + povrchová úprava vápenným štukem na penetraci.

Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.



Spolufinancováno
Evropskou unií




OPJAK.cz
MSMT.cz

**Přílohy:**

Detailní oceněný výkaz výměr

Vliv na harmonogram prací:¹	S dopadem 5 dnů do realizace stavby. Prodloužení realizace stavby je způsobeno nepředvídatelnými okolnostmi, kdy po oškrabání stávajících maleb a po provedení drážkování pro elektroinstalace byla zjištěna nesoudržnost stávajících omítek. Po posouzení projektantem byl navržen technologický postup, který však vyvolá nutné technologické přestávky a prodloužení lhůty výstavby. Zároveň bylo nutno zajistit potřebné materiály a kapacity včetně schválení cenových dopadů ze strany objednatele. Jedná se o nezbytně nutný počet dnů pro realizaci uvedených prací, kdy není možné takové práce provést v původním termínu.	
	Méněpráce	-
Orientační dopad na rozpočet:	Vícepráce	57 618,00 Kč
	Celkem:	57 618,00 Kč

	Jméno, příjmení, podpis	
Za příjemce předkládá:		
Za zhotovitele:		
Za TDS:		

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)



TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	4.
Smlouva o dílo (SoD) č.:	089/OVZ/PV/2025
Ze dne:	30.4.2025
Projekt registrační číslo:	CZ.02.02.01/00/23_023/0009111
Stavba:	CMTF/UPOL-Rekonstrukce vybraných prostor objektu ul. Univerzitní 22 IV
Objekt:	Vrátnice-ASŘ
Název změny:	Oprava omítek vrátnice
Klasifikace změny dle zákona:	§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

Důvod změny a identifikace původce změny:

Po oškrábání souvrství stávajících maleb a vydrážkování stěn pro hrubé instalace elektro byla zjištěna nesoudržná drolící se omítka, kterou je třeba celoplošně sanovat.

Jedná se o změnu skutečností, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 6).

Popis změny:

Po zednickém zapravení drážek elektro bude povrch napenetrován a provedeno vyztužení stěn sklovláknitým pletivem do tmelu + povrchová úprava vápenným štukem na penetraci.

Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):


Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.



**Přílohy:**

Detailní oceněný výkaz výměr

Vliv na harmonogram prací:¹	S dopadem 5 dnů do realizace stavby. Prodloužení realizace stavby je způsobeno nepředvídatelnými okolnostmi, kdy po oškrabání stávajících maleb a po provedení drážkování pro elektroinstalace byla zjištěna nesoudržnost stávajících omítek. Po posouzení projektantem byl navržen technologický postup, který však vyvolá nutné technologické přestávky a prodloužení lhůty výstavby. Zároveň bylo nutno zajistit potřebné materiály a kapacity včetně schválení cenových dopadů ze strany objednatele. Jedná se o nezbytně nutný počet dnů pro realizaci uvedených prací, kdy není možné takové práce provést v původním termínu.	
	Méněpráce	-
Orientační dopad na rozpočet:	Vícepráce	178 092,00 Kč
	Celkem:	178 092,00 Kč

	Jméno, příjmení, podpis	
Za příjemce předkládá:		
Za zhotovitele:		
Za TDS:		

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)



TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	5.
Smlouva o dílo (SoD) č.:	089/OVZ/PV/2025
Ze dne:	30.4.2025
Projekt registrační číslo:	CZ.02.02.01/00/23_023/0009111
Stavba:	CMTF/UPOL-Rekonstrukce vybraných prostor objektu ul. Univerzitní 22 IV
Objekt:	Kanceláře-ASŘ
Název změny:	Omítky stropů
Klasifikace změny dle zákona:	§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

Důvod změny a identifikace původce změny:

Po odbourání podbíjení stropů z omítky na rákos bylo zjištěno, že podhled z dřevěných prken vykazuje větší nerovnosti, než předpokládala PD a je třeba oproti VV provést v průměru o 20 mm větší vrstvu hrubé vápenné omítky, aby byla zajištěna pohledová rovinatost stropu.

Jedná se o změnu skutečností, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 6).

Popis změny:

Na rabicovo pletivo natažené na stávajícím prkenném podhledu bude aplikována vrstva cca 40 mm hrubé vápenné omítky, což je o 20 mm více než je uvedeno ve VV.

Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):


Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.



**Přílohy:**

Detailní oceněný výkaz výměr

Vliv na harmonogram prací:¹	S dopadem 3 dnů do realizace stavby. Prodloužení realizace stavby je způsobeno nepředvídatelnými okolnostmi, kdy po oškrabání stávajících maleb a po provedení drážkování pro elektroinstalace byla zjištěna nesoudržnost stávajících omítek. Po posouzení projektantem byl navržen technologický postup, který však vyvolá nutné technologické přestávky a prodloužení lhůty výstavby. Zároveň bylo nutno zajistit potřebné materiály a kapacity včetně schválení cenových dopadů ze strany objednatele. Jedná se o nezbytně nutný počet dnů pro realizaci uvedených prací, kdy není možné takové práce provést v původním termínu.	
Orientační dopad na rozpočet:	Méněpráce	-
	Vícepráce	27 636,00 Kč
	Celkem:	27 636,00 Kč

	Jméno, příjmení, podpis	
Za příjemce předkládá:		
Za zhotovitele:		
Za TDS:		

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)



TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	6.
Smlouva o dílo (SoD) č.:	089/OVZ/PV/2025
Ze dne:	30.4.2025
Projekt registrační číslo:	CZ.02.02.01/00/23_023/0009111
Stavba:	CMTF/UPOL-Rekonstrukce vybraných prostor objektu ul. Univerzitní 22 IV
Objekt:	Kanceláře - ASŘ
Název změny:	Doplnění parket
Klasifikace změny dle zákona:	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Důvod změny a identifikace původce změny:

Chyba projektové dokumentace – nesoulad mezi výkresovou částí PD a VV.
Ve VV uvedena menší výměra nové parketové podlahy, než je skutečnost.

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Nad rámec oceněného VV je třeba provést o 63,7 m² dřevěné parketové podlahy.

Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.






Přílohy:

Detailní oceněný výkaz výměr

Vliv na harmonogram prací:¹	S dopadem 7 dnů do realizace stavby. Prodlení realizace stavby je způsobeno nepředvídatelnými okolnostmi, kdy při provádění prací na stavbě byl zjištěn nesoulad ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci se skutečností. Zároveň bylo nutno zajistit dodávku a montáž chybějící části včetně schválení cenových dopadů ze strany objednatele. Jedná se o nezbytně nutný počet dnů pro realizaci uvedených prací, kdy není možné takové práce provést v původním termínu.	
Orientační dopad na rozpočet:	Méněpráce	-
	Vícepráce	137 513,92 Kč
	Celkem:	137 513,92 Kč

	Jméno, příjmení, podpis	
Za příjemce předkládá:		
Za zhotovitele:		
Za TDS:		

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MR2025-45
Stavba: CMTF /UPL-rekonstrukce vybraných prostor objektu ul.Univerzitní-vícepráce

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 31. 7. 2025

Zadavatel:
Univerziita Palackého Křížkovského 511/8

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KROMPL s.r.o,Staškova 625/28,779 00 Olomouc

IČ:
DIČ:

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	810 750,19
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	810 750,19	170 257,54
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	981 007,73
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	MR2025-45			
Stavba:	CMTF /UPL-rekonstrukce vybraných prostor objektu ul.Univerzitní-vícepráce			
Místo:	Olomouc	Datum:	31. 7. 2025	
Zadavatel:	Univerziita Palackého Křížkovského 511/8	Projektant:		
Zhotovitel:	KROMPL s.r.o, Staškova 625/28,779 00 Olomouc	Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		810 750,19	981 007,73	
A	Dodatek č 1	810 750,19	981 007,73	STA
1	Dopočet délky kuchyňské línky T308.2-	43 483,00	52 614,43	Soupis
2	Příprava podkladních vrstev pod podlahy	366 407,27	443 352,80	Soupis
3	Vrátnice oprava omítek	57 618,00	69 717,78	Soupis
4	Kanceláře oprava omítek	178 092,00	215 491,32	Soupis
5	Omítky stropů	27 636,00	33 439,56	Soupis
6	Doplnění parket	137 513,92	166 391,84	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CMTF /UPL-rekonstrukce vybraných prostor objektu ul.Univerzitní-vícepráce

Objekt:

A - Dodatek č 1

Soupis:

1 - Dopočet délky kuchyňské línky T308.2-

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 31. 7. 2025

Zadavatel:

Univerzita Palackého Křížkovského 511/8

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KREMPL s.r.o, Staškova 625/28 , 779 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 483,00

DPH základní
snížená

Základ daně
43 483,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
9 131,43
0,00

Cena s DPH


v CZK

52 614,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CMTF /UPL-rekonstrukce vybraných prostor objektu ul.Univerzitní-vícepráce
Objekt: A - Dodatek č 1
Soupis: 1 - Dopočet délky kuchyňské línky T308.2-

Místo: Olomouc
Zadavatel: Univerzita Palackého Křížkovského 511/8
Zhotovitel: KREMPL s.r.o, Staškova 625/28 ,779 00 Olomouc

Datum: 31. 7. 2025
Projektant: 
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	43 483,00
PSV - Práce a dodávky PSV	43 483,00
766 - Konstrukce truhlářské	43 483,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CMTF /UPL-rekonstrukce vybraných prostor objektu ul.Univerzitní-vícepráce

Objekt: A - Dodatek č 1

Soupis: 1 - Dopočet délky kuchyňské lanky T308.2-

Místo: Olomouc

Datum: 31. 7. 2025

Zadavatel: Univerzita Palackého Křížkovského 511/8

Projektant:

Zhotovitel: KREMPL s.r.o, Staškova 625/28 ,779 00 Olomouc

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							43 483,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							43 483,00	
D 766 Konstrukce truhlářské							43 483,00	
1	K	R 766-1	T 308.02 kuchyňka doplatek za déliku 2,609 m (viz PD)	ks	1,000	43 483,00	43 483,00	
VV					1	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CMTF /UPL-rekonstrukce vybraných prostor objektu ul.Univerzitní-vícepráce
Objekt:
A - Dodatek č 1
Soupis:
2 - Příprava podkladních vrstev pod podlahy

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel:
Univerzita Palackého Křížkovského 511/8

Zhotovitel:
KREMPL s.r.o,Staškova 625/28 ,779 00 Olomouc

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			366 407,27
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	366 407,27	21,00%	76 945,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	443 352,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CMTF /UPL-rekonstrukce vybraných prostor objektu ul.Univerzitní-vícepráce
Objekt: A - Dodatek č 1
Soupis: **2 - Příprava podkladních vrstev pod podlahy**

Místo: Olomouc
Zadavatel: Univerzita Palackého Křížkovského 511/8
Zhotovitel: KREMPL s.r.o,Staškova 625/28 ,779 00 Olomouc

Datum: 31. 7. 2025
Projektant: 
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	366 407,27
HSV - Práce a dodávky HSV	76 020,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 614,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 346,00
998 - Přesun hmot	14 060,20
PSV - Práce a dodávky PSV	290 386,57
762 - Konstrukce tesařské	290 386,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CMTF /UPL-rekonstrukce vybraných prostor objektu ul.Univerzitní-vícepráce

Objekt: A - Dodatek č 1

Soupis: 2 - Příprava podkladních vrstev pod podlahy

Místo: Olomouc

Zadavatel: Univerzita Palackého Křížkovského 511/8

Zhotovitel: KREMPL s.r.o,Staškova 625/28 ,779 00 Olomouc

Datum: 31. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							366 407,27	
D HSV Práce a dodávky HSV							76 020,70	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							26 614,50	
1	K	635112111	Násyp smíšený z kameniva těžného hrubého a škváry pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu	m3	25,000	1 064,58	26 614,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/635112111								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							35 346,00	
2	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	25,000	769,00	19 225,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965082923								
3	K	966006281	Odstranění polštáře s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek kulatého	kus	164,500	98,00	16 121,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966006281								
D 998 Přesun hmot							14 060,20	
4	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	29,352	479,02	14 060,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998011003								
D PSV Práce a dodávky PSV							290 386,57	
D 762 Konstrukce tesařské							290 386,57	
5	K	762511226	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm	m2	378,000	538,00	203 364,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762511226								
6	K	762524911	Položení polštářů tesařské podlahy s nastavením tl. do 100 mm a příloškami-(skutečnost	m	350,000	181,00	63 350,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762524911								
VV 350					350,000			
7	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)-140 m2	m3	1,000	16 800,00	16 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762083111								
8	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	7,159	959,99	6 872,57	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762103								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CMTF /UPL-rekonstrukce vybraných prostor objektu ul.Univerzitní-vícepráce
Objekt:
A - Dodatek č 1
Soupis:
3 - Vrátnice oprava omítek

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 31. 7. 2025

Zadavatel:
Univerzita Palackého Křížkovského 511/8

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KREMPL s.r.o,Staškova 625/28 ,779 00 Olomouc

IČ:
DIČ:

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			57 618,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	57 618,00	21,00%	12 099,78
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	69 717,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CMTF /UPL-rekonstrukce vybraných prostor objektu ul.Univerzitní-vícepráce
Objekt: A - Dodatek č 1
Soupis: **3 - Vrátnice oprava omítek**

Místo: Olomouc
Zadavatel: Univerzita Palackého Křížkovského 511/8
Zhotovitel: KREMPL s.r.o,Staškova 625/28 ,779 00 Olomouc

Datum: 31. 7. 2025
Projektant: 
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	57 618,00
HSV - Práce a dodávky HSV	57 618,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	57 618,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CMTF /UPL-rekonstrukce vybraných prostor objektu ul.Univerzitní-vícepráce
Objekt: A - Dodatek č 1
Soupis: 3 - Vrátnice oprava omítek

Místo: Olomouc Datum: 31. 7. 2025
Zadavatel: Univerzita Palackého Křížkovského 511/8 Projektant:
Zhotovitel: KREMPL s.r.o,Staškova 625/28 ,779 00 Olomouc Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 57 618,00

D HSV Práce a dodávky HSV 57 618,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 57 618,00

1	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	106,700	45,00	4 801,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131121								
2	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	106,700	300,00	32 010,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612142001								
3	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	106,700	195,00	20 806,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612311131								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CMTF /UPL-rekonstrukce vybraných prostor objektu ul.Univerzitní-vícepráce
Objekt:
A - Dodatek č 1
Soupis:
4 - Kanceláře oprava omítek

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 31. 7. 2025

Zadavatel:
Universita Palackého Křížkovského 511/8

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KREMPL s.r.o,Staškova 625/28 ,779 00 Olomouc

IČ:
DIČ:

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			178 092,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	178 092,00	21,00%	37 399,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	215 491,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CMTF /UPL-rekonstrukce vybraných prostor objektu ul.Univerzitní-vícepráce

Objekt:

A - Dodatek č 1

Soupis:

4 - Kanceláře oprava omítek

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Universita Palackého Křížkovského 511/8

Zhotovitel:

KREMPL s.r.o, Staškova 625/28 ,779 00 Olomouc

Datum:

31. 7. 2025

Projektant:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

178 092,00

HSV - Práce a dodávky HSV

178 092,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

178 092,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CMTF /UPL-rekonstrukce vybraných prostor objektu ul.Univerzitní-vícepráce
Objekt: A - Dodatek č 1
Soupis: 4 - Kanceláře oprava omítek

Místo: Olomouc Datum: 31. 7. 2025
Zadavatel: Universita Palackého Křížkovského 511/8 Projektant:
Zhotovitel: KREMPL s.r.o,Staškova 625/28 ,779 00 Olomouc Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 178 092,00

D HSV Práce a dodávky HSV 178 092,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 178 092,00

1	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	329,800	45,00	14 841,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131121								
2	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	329,800	300,00	98 940,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612142001								
3	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	329,800	195,00	64 311,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612311131								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CMTF /UPL-rekonstrukce vybraných prostor objektu ul.Univerzitní-vícepráce
Objekt:
A - Dodatek č 1
Soupis:
5 - Omítky stropů

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 31. 7. 2025

Zadavatel:
Univerzita Palackého Křížkovského 511/8

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KREMPL s.r.o,Staškova 625/28 ,779 00 Olomouc

IČ:
DIČ:

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			27 636,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	27 636,00	21,00%	5 803,56
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	33 439,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CMTF /UPL-rekonstrukce vybraných prostor objektu ul.Univerzitní-vícepráce

Objekt:

A - Dodatek č 1

Soupis:

5 - Omítky stropů

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Univerzita Palackého Křížkovského 511/8

Zhotovitel:

KREMPL s.r.o, Staškova 625/28 ,779 00 Olomouc

Datum:

31. 7. 2025

Projektant:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

27 636,00

HSV - Práce a dodávky HSV

27 636,00


6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

27 636,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CMTF /UPL-rekonstrukce vybraných prostor objektu ul.Univerzitní-vícepráce
Objekt: A - Dodatek č 1
Soupis: 5 - Omítky stropů

Místo: Olomouc
Zadavatel: Univerzita Palackého Křížkovského 511/8
Zhotovitel: KREMPL s.r.o,Staškova 625/28 ,779 00 Olomouc

Datum: 31. 7. 2025
Projektant: 
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 27 636,00

D HSV Práce a dodávky HSV 27 636,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 636,00

1	K	611311191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stropů	m2	329,000	84,00	27 636,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611311191

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CMTF /UPL-rekonstrukce vybraných prostor objektu ul.Univerzitní-vícepráce
Objekt:
A - Dodatek č 1
Soupis:
6 - Doplnění parket

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 31. 7. 2025

Zadavatel:
Univerzita Palackého Křížkovského 511/8

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KREMPL s.r.o,Staškova 625/28 ,779 00 Olomouc

IČ:
DIČ:

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			137 513,92
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	137 513,92	21,00%	28 877,92
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	166 391,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CMTF /UPL-rekonstrukce vybraných prostor objektu ul.Univerzitní-vícepráce
Objekt: A - Dodatek č 1
Soupis: **6 - Doplnění parket**

Místo: Olomouc
Zadavatel: Univerzita Palackého Křížkovského 511/8
Zhotovitel: KREMPL s.r.o,Štaškova 625/28 ,779 00 Olomouc

Datum: 31. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	137 513,92
PSV - Práce a dodávky PSV	137 513,92
775 - Podlahy skládané	137 513,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CMTF /UPL-rekonstrukce vybraných prostor objektu ul.Univerzitní-vícepráce
Objekt: A - Dodatek č 1
Soupis: 6 - Doplnění parket

Místo: Olomouc
Zadavatel: Univerzita Palackého Křížkovského 511/8
Zhotovitel: KREMPL s.r.o,Staškova 625/28 ,779 00 Olomouc

Datum: 31. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 137 513,92

D PSV Práce a dodávky PSV 137 513,92

D 775 Podlahy skládané 137 513,92

1	K	775526240	Montáž podlah parketových masivních mozaikových nebo kazetových s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování s podkladem z OSB desek, z tabulí rozměru, přes 450x450 mm do 500x500 mm (plochy do 0,250 m2 /kus) lepených	m2	63,700	385,00	24 524,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775526240								
2	M	61195100	parkety mozaikové tl 8mm dub	m2	68,796	1 120,00	77 051,52	CS ÚRS 2025 02
VV 63,7*1,08 'Přepočtené koeficientem množství					68,796			
3	K	775591311	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní lak	m2	63,700	158,00	10 064,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775591311								
4	K	775591312	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro běžnou zátěž (bytové prostory apod.)	m2	63,700	105,00	6 688,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775591312								
5	K	775591411	Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr olejem a voskování	m2	63,700	124,00	7 898,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775591411								
6	K	775599110	Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací pastování	m2	63,700	155,00	9 873,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775599110								
7	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,130	1 250,00	1 412,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998775102								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST