

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné konstrukce a práce	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 000/2	Číslo ZBV: 3
---	---	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6
IČ: 28868781

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	384 940,00	384 940,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	0,00	384 940,00	384 940,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 000/2	Číslo ZBV / Skupina změny: 3 . 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné konstrukce a práce			
Strany smlouvy o dílo SMLD-0823/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 14.08.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o. se sídlem Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 5 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 9 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Investor Předmět Změny: DIO			
Původně plánovaný rozsah DIO byl stanoven na 150 dní (cca 5 měsíců).Ve skutečnosti však DIO probíhá v období od 1. 10. 2024 do 5. 8. 2025, tedy celkem 309 dní, což je o 159 dní více než bylo původně plánováno. K prodloužení došlo z následujících důvodů: stavba byla převzata dne 1. 10. 2024, investor však při tvorbě zadávací dokumentace nemohl s jistotou určit přesné datum předání stavby zhotoviteli, přičemž DIO bylo osazeno dnem předání staveniště. Následně došlo k přerušení stavebních prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které neumožnily zahájení ani plynulé pokračování stavebních činností. V průběhu realizace došlo rovněž k prodloužení výstavby na základě dodatečných požadavků obce, a to k vybudování odvodňovacích žlabů, na které navazuje položení nové vrstvy asfaltu (ACO) v celé šíři komunikace, aby bylo zajištěno bezpečné odvodnění. Z výše uvedených důvodů bylo nutné upravit celkovou dobu trvání DIO na skutečný rozsah 309 dní. Dopad do položky č. 105 Dokladem je příloha č. 08 Zápis z KD č. 5 ze dne 13.03.2025, příloha č. 9 Oznámení o změně č. 3 ze dne 30.04.2025, příloha č. 10 Zápis z KD č. 8 ze dne 07.05.2025 a příloha č. 11 Cenová kalkulace položky – rozpad položky č. 02720 Výše uvedené prodloužení DIO vzešlo z několika pro zadavatele jednájiícího s náležitou péčí nepředvídaných skutečností. Změny jsou pro něj nepředvídané, jelikož v době příprav zadávací dokumentace nemohl s jistotou určit, kdy dojde k předání staveniště, zároveň nešlo rozumně předvídat nevhodné klimatické podmínky, které v průběhu realizace nastaly (ty bylo možné odhalit až v průběhu samotné realizace). Stejně tak nemohl předvídat dodatečné požadavky obce, jelikož se jedná o požadavky oprávněné třetí strany nad rámec původního rozsahu veřejné zakázky.			
Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů na základě nově zjištěných skutečností. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	384 940,00	384 940,00	384 940,00
Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis			

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jan Číkara	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Jan Bažil	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Vladimír Malinovský	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Pavel Špaček	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Petr Jelínek	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby:	III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	000/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Všeobecné konstrukce a práce

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 741 000,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

[Vyplňte všechny buňky]

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	92 198,24	1 833 198,24	92 198,24

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	384 940,00	477 138,24	27,41%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	2 218 138,24	477 138,24	27,41%

Rozpis položek a cen Změny

Změna soupisu prací (SO/PS)

Název stavby dle SoD: III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi
Číslo a název SO/PS: SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce
Číslo a název rozpočtu: SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce

SO 000

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
		<i>JC dle OTSKP 2025, není-li v soupise prací uvedeno jinak</i>											
105	02720.X.N	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	0,000	1,000	1,000	384 940,00	0,00	0,00	384 940,00	384 940,00	384 940,00	100,00
		Celkem						0,00	0,00	384 940,00	384 940,00	384 940,00	0,00

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Číkara - vedoucí DS

Za Objednatele: Ing. Vladimír Malinovský - TDI

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	12 841 770,01
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	13 533 504,50
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	16 375 540,45
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	105,39%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	691 734,49
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	5,39%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 852 531,00

12=(1)*0,15	Limit	1 926 265,50
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi	0,00	691 734,49	691 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 138,24	477 138,24	0,00	214 596,25	214 596,25	0,00	0,00	0,00
000	1	Všeobecné konstrukce a práce / Geodetický monitoring	0,00	92 198,24	92 198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 198,24	92 198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	2	Oprava opěrné zdi / Provizorní cesta	0,00	214 596,25	214 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 596,25	214 596,25	0,00	0,00	0,00
000	3	Všeobecné konstrukce a práce / DIO	0,00	384 940,00	384 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 940,00	384 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4																			

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název stavby:	III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Všeobecné konstrukce a práce
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	000/2

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO 000 po změně č. 2	5
08 Zápis z KD č. 5 ze dne 13.03.2025	3
09 Oznámení o změně č. 3 ze dne 30.04.2025	1
10 Zápis z KD č. 8 ze dne č. 7.5.2025	1
11 Cenová kalkulace položky - rozpad položky č. 02720	1
12 Vyjádření AD k ZBV č.3 ze dne 16.6.2025	1
13 Vyjádření TDI k ZBV č.3 ze dne 18.6.2025	1
14 Objednatel - souhlas s řešením a pokyn k vypracování ZBV 3	1
Počet listů celkem	14

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD

Objekt: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

Rozpočet: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Prováděné stavby

Základní cena: 1 741 000,00 Kč

Cena celková: 2 125 940,00 Kč

DPH: 365 610,00 Kč

Cena s daní: 2 491 550,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce
 Rozpočet: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02710R	A	PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY Pasporizace objektů dotčených stavbou, které nejsou v majetku a správě investora 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Celkem 1=1,000 [A]	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00
2	02720	X	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. zvětšené i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie, citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.	KPL	1,000	385 000,00	385 000,00
105	02720.X	N	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY JC dle rozkladu položky	KPL	0,000	384 940,00	0,00
ZBV:		03	DIO 1,0=1,000 [A]		1,000		384 940,00
aktuální množství					1,000		384 940,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce
 Rozpočet: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytyčení a zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby vč. sond pro ověření polohy stávajícího plynovodu 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Celkem 1=1,000 [A]	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
4	02910	X	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení stávajících IS	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
5	029113	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace 1 = 1,000 [A] Celkem 1=1,000 [A]	KUS	1,000	30 000,00	30 000,00
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z-PDS 1 = 1,000 [A] Celkem 1=1,000 [A]	KPL	1,000	250 000,00	250 000,00
7	02944	X	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00
8	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN 1 = 1,000 [A] Celkem 1=1,000 [A]	HM	1,000	20 000,00	20 000,00
9	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
Objekt: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce
Rozpočet: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 = 1,000 [A] Celkem 1=1,000 [A]						
10 02950	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Povodňový a havarijní plán 1 = 1,000 [A] Celkem 1=1,000 [A]	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
101 02971	N	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU JC dle kalkulace	KPL	0,000	43 700,00	0,00
11 02991	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE velkopločný reklamní panely/billboardy dle pravidel publicity dotačního příslušného dotačního programu vč. výroby, montáže a demontáže 2 = 2,000 [A] Celkem 2=2,000 [A]	KUS	2,000	10 000,00	20 000,00
12 031000	X	Zařízení staveniště	KPL	1,000	900 000,00	900 000,00
0	Všeobecné konstrukce a práce					2 125 940,00
9	Ostatní konstrukce a práce					
102 916331	N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ JC dle OTSKP 2024	KUS	0,000	1 972,19	0,00
103 916333	N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ JC dle OTSKP 2024	KUS	0,000	79,17	0,00
104 916339	N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	8,83	0,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
Objekt:	SO 000 Všeobecné konstrukce a práce
Rozpočet:	SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
JC dle OTSKP 2024						
9		Ostatní konstrukce a práce				0,00
Celkem:						2 125 940,00

ZÁPIS Z KD STAVBY č. 5 včetně KD BOZP č. 3

Název zakázky: III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi

Číslo zakázky: 24-264-3

Datum jednání: 13.03.2025

Místo jednání: zařízení staveniště Bavoryně

Důvod jednání: pravidelné KD stavby

Účastníci: Pavel Špaček (objednatel KSÚS - INV)

Jan Bažil (zpracovatel PDPS, autorský dozor - AD)

Jan Čikara, Roman Guschl, Kamila Čikarová, Petr Fíla (zhotovitel T.A.Q. - ZHOT)

Vladislav Malinovský (TDI)

Zaznamenal: Vladislav Malinovský (TDI)

Předmět jednání:

1. Postup výstavby, plnění HMG stavby
2. Realizační dokumentace stavby (RDS)
3. Změny během výstavby (ZBV)
4. Stavebního povolení
5. Překládka sloupu NN
6. Termín dalšího KD
7. Informace koordinátora BOZP
8. Body doplněné přímo na jednání

Průběh jednání:

Zápis z jednání je konceptem k doplnění anebo potvrzení. Pokud nebudou vzneseny připomínky do 5 pracovních dnů od doručení zápisu, považuje se zápis za potvrzený i bez podpisu.

1. Zařízení staveniště je po zimní přestávce opět vybudováno. Přejícné značení podle DIO je udržováno trvale funkční anebo v provozu. Je provedeno odstranění asfaltobetonových vrstev komunikace. Je odřezáno původní zábradlí. Probíhá odtěžení podloží komunikace a odbourání koruny kamenné zdi. Stavba probíhá podle HMG.
2. RDS je vyhotovena, platí vytištěná RDS s poznámkami TD a s následnou reakcí ZHOT. Výtisky tak lze podepsat.
3. ZHOT předložil ke schválení ZBV č. 1, které odpovídá nákladům stavby podle schválené RDS. Celkem INV a TDI evidují 3 Oznámení o změně.
4. Podle sdělení Odboru výstavby Městského úřadu Beroun platí Opravné rozhodnutí MBE/70515/2024/VYST-NeL z 02. 10. 2024, protože vlastníci dotčených parcel vzali své námítky zpět písemným souhlasem na situaci z RDS včetně nového způsobu odvodnění.

5. Překládka sloupu NN podle sdělení p. Drastila, který bude elektrické vedení v majetku ČEZ překládat, obsahuje přípravu ze strany stavby (vykopání jámy pro sloup anebo založení a zabetonování roury pro následné vložení betonového sloupu) a ze strany firmy (při již vybudovaném základu a zabetonované rouře) uložení betonového sloupu do roury a provedení elektromontážních prací, vše v průběhu 1 dne. Záměrem projektanta PDPS bylo umožnit v rámci našeho záměru práce na komunikaci a na opěrné zdi na obou místech překládky – nejdříve na místě přemístěného sloupu (3,5 m od současného umístění) a po přemístění sloupu také na původním (současném) místě sloupu. ZHOT provedl sondu za rubem betonové zdi a AD připustil, že sloup nebude nutné překládat.
6. Termín dalšího KD stavby bude po dohodě ve středu 19.3. v 9:00 hod na staveništi.
7. Koordinátor BOZP informoval objednatele o tom, že zhotovitel provádí práce bezpečně podle schváleného plánu BOZP a neshledal nedostatky, které by nebyly vyřešeny okamžitou nápravou a o kterých by bylo potřeba informovat objednatele. Komunikační adresář a seznam dalších dodavatelů na staveništi platí. Zhotovitel předal koordinátorovi BOZP technologické postupy, které budou použity na stavbě.
8. Další doplněné body:
 - a. Zhotovitel žádá o schůzku, která bude po dohodě ve středu 19.3. v 9:00 hod.
 - b. Po dobu překládky sloupu bude možná nutné přerušit stavební práce.
 - c. Fakturace za 02/2025 byla odsouhlasena.
 - d. Po odkrytí rubu zdi bude přizván projektant RDS, aby potvrdil platnost **návrhu římsyřešení z RDS**. Zápis o kontrole stavu zdi a podloží podle předpokladů projektanta RDS bude zapsán do stavebního deníku.
 - e. Ke zdokumentování stavu základů opěrné zdi pro budoucí rekonstrukci budou před zdí provedeny sondy na šířku záběru.

Závěry z jednání:

Závěr je opět k doplnění nebo potvrzení. Jednotlivé body odpovídají bodům z průběhu jednání.

1. Stavba probíhá v termínech podle HMG a v požadované kvalitě (INFO).
2. Na dalším KD budou podepsány zbývající výtisky RDS (TDI, AD, INV).
3. Účastníci výstavby se vyjádří k předloženému ZBV č.1(TDI, AD, INV).
4. Stavební povolení bylo obnoveno ve znění Opravného rozhodnutí (INFO).
5. Zhotovitel k termínu 19.3. odhrne zeminu z rubu opěrné zdi v místě betonové zdi k potvrzení rozsahu bourání stávající betonové zdi a k případnému rozhodnutí o ponechání sloupu ČEZ s ohledem na stavební práce (ZHOT).
6. Termín dalšího KD stavby bude na výzvu zhotovitele a po dohodě ve středu 19.3. v 9:00 hod na staveništi (TDI, AD, INV).
7. Práce jsou z pohledu koordinace BOZP prováděny bezpečně (INFO).
8. Zhotovitel potvrdí po odkrytí rubu zdi zápisem platnost návrhu **římsy-opravy zdi dle RDS. Požaduje se vyjádření projektanta RDS.** (ZHOT, AD, TDI).
9. Objednatel žádá zhotovitele o provedení kopané sondy v místě základů (INV, ZHOT).

Záznam z jednání odsouhlasil: dne
technický dozor
Jméno, příjmení, podpis

Záznam z jednání odsouhlasil: dne
zástupce zhotovitele
Jméno, příjmení, podpis

Záznam z jednání odsouhlasil: dne
zástupce objednatele
Jméno, příjmení, podpis

Záznam se stává závazným ke dni

.....
Jméno, příjmení, podpis

Podpisová doložka účastníků jednání

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání bude vyhotoven písemný zápis, který bude zaslán do pěti pracovních dnů všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu, nebo prostřednictvím doručujícího orgánu na adresu pro doručování, kterou uvedou v podpisové doložce účastníků jednání,
- pokud proti obsahu zápisu nevznese účastník jednání – do pěti pracovních dnů ode dne odeslání zápisu na jeho e-mailovou adresu nebo na adresu uvedenou jím pro doručování -, žádné námitky s řádným zdůvodněním, považuje se tento zápis za potvrzený účastníkem jednání. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje nepravdivé údaje, některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný. Proti uloženým úkolům a příp. stanoveným termínům nelze dodatečně uplatnit žádné námitky,
- účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajících. V opačném případě je povinen zajistit písemné vyrozumění svého zaměstnavatele (popř. zmocnitele) k jednotlivým bodům jednání, a to do třech pracovních dnů, následujících po dni konání jednání. Uvedené vyrozumění bude svolavatelem zasláno i s pořízeným zápisem (ve lhůtě uvedené v první odrážce) všem dalším účastníkům ke stanovisku. Pokud vyrozumění nebude zasláno (doručeno) svolavateli ve výše uvedené lhůtě, považují se závěry a úkoly z jednání za závazné, tím není dotčeno právo účastníka napadnout obsah zápisu pro jeho nesprávnost, a to ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne odeslání zápisu na jeho adresu uvedenou pro doručení zápisu.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Pavel Špaček
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5, Smíchov

V Praze dne 30.4.2025

Věc: Oznámení o změně č. 3 na akci „III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi“

Vážený pane Špačku,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení č. 3 o změnách vzniklých při přípravě stavby výše uvedené zakázky:

Tato změna vznikla na základě skutečného průběhu realizace stavby a rozhodnutí investora o vyhlášení zimní přestávky.

V zadávací projektové dokumentaci i při soutěžení veřejné zakázky bylo počítáno s nepřerušným prováděním stavebních prací v celkové lhůtě 5 měsíců.

Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 1. 10. 2024, a dne 1. 11. 2024 vyhlásil investor zimní technologickou přestávku. Tato změna vychází z ustanovení Smlouvy o dílo, která počítá s možností přerušení stavebních prací v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Během zimní technologické přestávky je zhotovitel povinen zajišťovat a udržovat všechna dopravně-inženýrská opatření, včetně nájmu a údržby dočasného dopravního značení, v souladu se schválenou projektovou dokumentací a požadavky dotčených orgánů.

Dalším důvodem pro prodloužení doby trvání stavby (a tím i platnosti dopravně-inženýrských opatření) byly požadavky Obecního úřadu Bavoryně na úpravu a doplnění odvodnění komunikace, které nebyly součástí původního zadání a bylo nutné je do projektu doplnit v průběhu realizace

S pozdravem

6.5.25.
úterý

POČASÍ: Ráno 5°C, přes den 12°C

PRÁCOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

PRÁCOVNÍCI: 3xTHP TAQ, 10xTAQ (D)

PRÁCOVNÍ STROJE: DRABUS RUCNÍ, RUCNÍ ELEKTRICKÉ, NABÍZADNÍ AUTO

PRÁCOVNÍ NÁPLŇ: PŘÍPRAVA BEDNĚK, BEDNOVÝ ZED, VÝZTUŽ BETONOVÝ ZED, PŘÍPRAVA BEDNĚK A ZHOTOVĚNÍ.

KAMENNÝ ZED - RÍMSY, KOMPRESNÍ PŘÍPRAVA BEDNĚK A ZHOTOVĚNÍ -

NA SAMOSTATNÝ BETONOVÝ ZED, KTERÝ NABÍZADNÍ NABÍZADNÍ Z.

6.5.25.
úterý

ZADÁNÍ TDS O POVOLENÍ, UKLÁDKY BETONU DO RÍMSY NA KAMENNÝ

ZED A ZKROUVENÍ KONTROLU VÝZTUŽE A BEDNĚNÍ ÚSEK 1-5.

PO KONTROLU SOUHLASÍ S BEDNĚNÍ
TDE V. MALÍKOVSKÝ7.5.2025
středa

POČASÍ: Ráno 5°C

PRÁCOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ -

PRÁCOVNÍCI: 1xTHP TAQ, 10xTAQ (D)

PRÁCOVNÍ STROJE: 4xMIX, 1xNABÍZADNÍ AUTO, DRABUS RUCNÍ,
RUCNÍ ELEKTRICKÉ, VIBRÁTOR

PRÁCOVNÍ NÁPLŇ: BETONÁŘ RÍMSY NA KAMENNÝ ZED:

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVY A ROZP.

DNEŠNÍ PROVEDENÍ KD STAVY Č. 9 A KD ROZP. Č. 5.

PROJEKOVANÉ ROZP.

1) ZHOTOVITEL DODRŽUJE HMČ S ODCHYLKOU PŘEDPOKLÁDANÉHO
DOKONČENÍ, 6/8 2025 PŘI ODSTYLACI DOMYSLU Č. 1 KD
NA ZÁKLADĚ OZNAČENÍ Č. 4.

2) DODATEK KD Č. 1 NABÍZADNÍ ZHOTOVITEL A ODSTYLACI INVEKCE.

3) PROVOZOVÁNÍ KAMENNÉ STAVY KD JE V FOLII A PŘÍP.

4) ROZP. - BEZ ZÁVAD

5) PROJEKOVANÉ A NÁSLEDUJÍCÍ PRÁCE: BEDNĚNÍ, ARMOVÁNÍ,
BETONÁŘ, ODSTYLACI, VÝZTUŽNÍ, ZAHOTOVĚNÍ.

ZAPRACOVÁNÍ TDS V. MALÍKOVSKÝ

ODSTYLACI ZA INVEKCE, P. PRAČ

ODSTYLACI ZA ZHOTOVITEL, J. OIK

Cenová kalkulace položky - rozpad položky č. 02720.X

Stavba:III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi

SO 000: Všeobecné konstrukce a práce

č. pol. rozpočtu	kód pol.:		Množství v zadání 1 KPL
2	02720.X	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	385 000,0

Pronájem a údržba svislého dopravního značení včetně sloupků, objímek a podstavce	Množství	M.J.	Cena za jednotku	počet dní	Celkem bez DPH
Základní DZ	40	ks	40,00	150	240 000,00
Zvětšená DZ	6	ks	55,00	150	49 500,00
Výstražné světlo S7x3 (souprava)	2	ks	90,00	150	27 000,00
Předpokládaný pronájem					316 500,00
DIO + vyřízení DIR (týká se vyřízení na všechny SO)	1	kpl	10 000,00		10 000,00
Montáž DZ	46	ks	100,00		4 600,00
Demontáž DZ	46	ks	55,00		2 530,00
Montáž výstražných světel	2	ks	450,00		900,00
Demontáž výstražných světel	2	ks	200,00		400,00
Kontrola výstražných světel, výměna baterií	21	týden	2 150,00		45 150,00
Doprava	2	kpl	2 460,00		4 920,00
Cena bez DPH					68 500,00
Celková cena bez DPH 21%					385 000,00 Kč

Skutečný rozsah činí 309 dní (1. 10. 2024 – 5. 8. 2025 včetně), tedy o 159 dní více oproti původnímu odhadu 150 dní (cca 5 měsíců).	
159	254 400,00 Kč
159	52 470,00 Kč
159	28 620,00 Kč

Skutečný rozsah činí 44 týdnů (1. 10. 2024 – 5. 8. 2025 včetně), tedy o 23 týdnů více oproti původním 21 týdnům	
23	49 450,00 Kč

384 940,00 Kč

KSÚS Středočeského kraje
p. Pavel Špaček
Zborovská 11
150 00 Praha 5

Čj : PX3193/2025
V Praze : 16. června 2025
Vyřizuje: Ing. Jan Bažil

Stavba: III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi

Věc: Vyjádření AD k ZBV č. 3 – Prodloužení doby DIO

Toto vyjádření vydávám jako reakci na zaslaný návrh ZBV 3.

Při zpracování PDPS bylo uvažováno, že stavbě proběhne nepřetržitě po dobu jedné stavební sezóny (období od dubna do listopadu daného roku).

Předání staveniště proběhlo 01.10.2024 a stavební práce tak byly přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Dalším důvodem pro prodloužení doby trvání stavby (a tím i DIO) byly požadavky OÚ Bavoryně na úpravu a doplnění odvodnění komunikace.

Souhlasím s návrhem ZBV.

S pozdravem

Ing. Jan Bažil
Autorský dozor



Naše značka: ...
Vyřizuje: Ing. Vladislav Malinovský
Telefon:
E-mail:
Datum: 18. červen 2025

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
p. Pavel Špaček, projektový manažer staveb
Oblastní pracoviště:
Hauptova 594, 156 00 Praha-Zbraslav

Věc:

**Vyjádření TDS k ZBV č. 3 – Prodloužení doby DIO
v rámci stavby „III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi“**

Zhotovitel stavby „III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi“, kterým je firma Společnost T.A.Q. s.r.o., se sídlem Fetrovská 1002/59, Praha 6 - Dejvice 160 00, IČ: 28868781, podal návrh ZBV č. 3, který řeší navýšení nákladů zhotovitele na provedení stavby z důvodu nutnosti instalace přechodného dopravního značení podle schválených dopravně-inženýrských opatření.

Toto vyjádření vydávám k návrhu ZBV č. 3 – prodloužení dopravně-inženýrských opatření.

Text vyjádření:

Zadávací projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu uvažovala s provedením stavby nepřerušovaně ve lhůtě 5 měsíců. Smlouva o dílo přitom počítá s tím, že v době zimní přestávky budou práce z důvodu nízkých teplot a častých srážek přerušeny. V době přerušení stavebních prací musí být však dodržována dopravně-inženýrská opatření včetně nájmu a údržby přechodného dopravního značení.

Předání staveniště proběhlo prokazatelně 1.10.2024. Zimní přestávka byla investorem vyhlášena od 1.11.2024, přibližně do 31.3.2025. Další možné prodloužení lhůty výstavby může nastat z důvodu víceprací, požadovaných objednatelem.

Zhotovitel ocenil prodloužení dopravně-inženýrských opatření odpovídajícími výměrami v položkovém rozpočtu za každý další měsíc prodloužení DIO.

Změnu stavby během výstavby, vyjádřenou návrhem ZBV 3, shledávám z pozice TDS jako odůvodněnou a odpovídající skutečností, a proto **souhlasím s návrhem ZBV 3.**

S pozdravem

Ing. Vladislav Malinovský, technický dozor stavby
PRAGOPROJEKT, a.s.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6
IČ: 28868781

Vás dopis značky/ze dne
30. 04. 2025

Vyřizuje/telefon
Špaček

Praha
03. 07. 2025

Věc: Stavba „III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi“ – 3. oznámení o zjištěné skutečnosti

Na základě oznámení zhotovitele ze dne 30. 04. 2025, se jedná o následující změny oproti zadávací dokumentaci, které nešly předvídat a které vznikly během realizace stavby „III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi“:

Zadávací dokumentace včetně položkového rozpočtu uvažovala s provedením stavby nepřerušovaně ve lhůtě 5 měsíců. Smlouva o dílo přitom počítá s tím, že v době zimní přestávky budou práce z důvodu nízkých teplot a častých srážek přerušeny. V době přerušení stavebních prací však musela být zachována dopravně-inženýrská opatření včetně nájmu a údržby přechodného dopravního značení. V době přerušení stavby se také řešily požadavky OÚ Bavoryně na úpravu a doplnění odvodnění komunikace, které nebyly v původní zadávací dokumentaci.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice III/11710 a jako zadavatel výše zmíněné stavby, tímto souhlasí s prováděním uvedených změn a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV 3 k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Pavel Špaček
projektový manažer staveb

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 30. 04. 2025