

Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Lipník n. B. – Drahotuše, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2847/2023**

číslo jednací: **7988/2025-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND: 5713120002

a

„Společnost Drahotuše“

Správce

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady

bank.spojení Společnosti Drahotuše: xxx

Společník 2

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

Společník 3

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 4528

bank. spojení: xxx



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

**Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury**



xxx

xxx

zastoupena: Ing. Petr Jakubec, jednatel společnosti ve funkci generálního ředitele a Ing. Miroslav Trnka, jednatel společnosti

Společník 4

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ: 140 00,

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1809

xxx

zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

EUROVIA CZ a.s. závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „Zhotovitel“)

Číslo smlouvy: "1524.3120487VSA"

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 10 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 10 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 10:

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 10

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 18, 28, 30, 39, 45 a 46 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 18	+ 5 337 045,38 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 18	- 883 468,08 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 28	+ 2 792 062,35 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 28	- 7 626 939,77 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 30	+ 17 504 228,74 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 30	- 3 156 987,79 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 39	+ 1 394 382,57 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 45	+ 9 183 483,10 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 46	+ 2 994 516,75 Kč

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH: + 27 538 323,25 Kč

1.2. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **6 727 621,75 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené ve 1. čtvrtletní roku 2025 a práce spadající pod Změnové listy z 1. a 4. čtvrtletní roku 2024 a 4. čtvrtletní roku 2023.

1.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 9 bez DPH: 2 338 078 865,07 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: + 6 727 621,75 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH:..... + 27 538 323,25 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 10 bez DPH:2 372 344 810,07 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 10

2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 10 tvoří Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č. 10.

2.2. Soupisy změn Díla v rozsahu dle ZL jsou součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.

2.3 Tento Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatků č. 1-9, nedotčená tímto Dodatkem č. 10 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.5 Tento Dodatek č. 10 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

22.8.2025

7.8.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady
EUROVIA CZ a.s.

5.8.2025

.....
Ing. Pavel Mužík
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

6.8.2025

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

6.8.2025

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

4.8.2025

.....
Ing. Petr Jakubec
Jednatel ve funkci generálního
ředitele
GJW Praha spol. s r.o.

7.8.2025

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.

	Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č. 10 Lípínek n. B. – Drahotuše, BC	Původní nabídka	Cena po posledním dodatku	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8	změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku č.8
PS 50-05-01	ED Přerov, doplnění řídicího systému	1 620 777,79	1 620 777,79					1 620 777,79
PS 50-28-01	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, DOZ	23 679 403,52	23 878 838,88					23 878 838,88
PS 50-28-02	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, úpravy ETCS	37 595 900,80	37 595 900,80					37 595 900,80
PS 50-28-03	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, úpravy AVV	670 234,88	670 672,06					670 672,06
PS 64-05-01	ŽST Lípník nad Bečvou, zařízení DŘT	1 983 971,70	1 983 971,70					1 983 971,70
PS 64-07-01	ŽST Lípník nad Bečvou, rozvodna nn v trafostanici	9 541 929,79	9 541 929,79					9 541 929,79
PS 64-07-02	ŽST Lípník nad Bečvou, úprava rozvodny nn v RZZ	653 818,97	653 818,97					653 818,97
PS 64-13-01	ŽST Lípník nad Bečvou, trafostanice 22/0,4 kV	8 196 159,82	8 196 159,82		46	997 957,90		9 194 117,72
PS 64-13-02	ŽST Lípník nad Bečvou, demontáž stávající trafostanice 22/0,4 kV	204 530,91	204 530,91					204 530,91
PS 64-14-01	ŽST Lípník nad Bečvou, PZTS	844 347,79	844 347,79					844 347,79
PS 64-28-01A	ŽST Lípník nad Bečvou, úvazka TZZ část A, definitivní zab. zařízení	19 817 041,40	20 094 942,33					20 094 942,33
PS 64-28-01B	ŽST Lípník nad Bečvou, úvazka TZZ část B, provizorní zab. zařízení	15 596 279,12	15 596 279,12					15 596 279,12
PS 65-05-01	Odbočka Jezernice, zařízení DŘT	2 171 422,86	2 171 422,86					2 171 422,86
PS 65-07-01	Odbočka Jezernice, rozvodna nn v trafostanici	10 289 652,14	10 289 652,14					10 289 652,14
PS 65-08-01	Odbočka Jezernice, trafostanice 6/0,4 kV	7 194 086,00	7 194 086,00					7 194 086,00
PS 65-08-02	Odbočka Jezernice B, trafostanice 6/0,4 kV	1 249 070,07	2 851 358,85					2 851 358,85
PS 65-13-01	Odbočka Jezernice, trafostanice 22/0,4 kV	6 234 751,22	6 234 751,22		46	998 600,95		7 233 352,17
PS 65-14-01.1	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, DOK a TK - část SŽ	38 677 400,08	51 960 332,07	231 070,61				52 191 402,68
PS 65-14-02.1	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, ochrana stávajících kabelů TKK, DK a DOK - část SŽ	461 137,54	461 137,54					461 137,54
PS 65-14-03	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, doplnění přenosového zařízení	3 355 166,05	6 185 544,33					6 185 544,33
PS 65-14-04	Odbočka Jezernice, sdělovací zařízení	1 018 815,92	1 018 815,92					1 018 815,92
PS 65-14-05	Odbočka Jezernice, PZTS a ASHS	2 882 359,13	2 882 359,13					2 882 359,13
PS 65-14-06	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, DDTS ŽDC	5 612 681,09	5 612 681,09					5 612 681,09
PS 65-28-01A	Odbočka Jezernice, SZZ část A, definitivní zab. zařízení	64 949 668,57	64 949 668,57					64 949 668,57
PS 65-28-01B	Odbočka Jezernice, SZZ část B, provizorní zab. zařízení	101 749 541,16	132 959 858,59	2 117,69				132 961 976,28
PS 65-28-01C	Odbočka Jezernice, SZZ část C, klimatizace	1 659 192,13	1 659 192,13					1 659 192,13
PS 65-28-02A	Lípník nad Bečvou - Jezernice, TZZ část A, definitivní zab. zařízení	7 448 659,30	8 071 302,09	20 682,83				8 091 984,92
PS 65-28-02B	Lípník nad Bečvou - Jezernice, TZZ část B, provizorní zab. zařízení	8 775 761,03	8 912 002,28					8 912 002,28
PS 65-28-03A	Jezernice - Drahotuše, TZZ část A, definitivní zab. zařízení	11 504 041,64	12 257 417,32	20 364,63				12 277 781,95
PS 65-28-03B	Jezernice - Drahotuše, TZZ část B, provizorní zab. zařízení	7 911 891,95	8 052 674,55	43 887,86				8 096 562,41
PS 66-05-01	ŽST Drahotuše, zařízení DŘT	1 982 874,52	1 982 874,52					1 982 874,52
PS 66-07-01	ŽST Drahotuše, rozvodna nn v trafostanici	9 543 817,39	9 543 817,39					9 543 817,39
PS 66-07-02	ŽST Drahotuše, úprava rozvodny nn v RZZ	642 964,41	642 964,41					642 964,41
PS 66-13-01	ŽST Drahotuše, trafostanice 22/0,4 kV	7 842 208,65	7 842 208,65		46	997 957,90		8 840 166,55
PS 66-13-02	ŽST Drahotuše, demontáž stávající trafostanice 22/0,4 kV	204 530,91	204 530,91					204 530,91
PS 66-14-01	ŽST Drahotuše, PZTS	841 988,12	841 988,12					841 988,12
PS 66-28-01A	ŽST Drahotuše, TZZ část A, definitivní zab. zařízení	25 417 697,38	25 605 907,13					25 605 907,13
PS 66-28-01B	ŽST Drahotuše, úvazka TZZ část B, provizorní zab. zařízení	17 337 146,94	17 664 499,21					17 664 499,21
SO 50-16-01	Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba	8 925 850,56	29 581 426,18	360 071,02				29 941 497,20
SO 64-06-01	ŽST Lípník nad Bečvou, přeložky silnoproudých rozvodů nn	2 388 515,40	2 434 108,39					2 434 108,39
SO 64-06-02	ŽST Lípník nad Bečvou, přípojka vn	1 592 462,94	1 592 462,94					1 592 462,94
SO 64-06-03	ŽST Lípník nad Bečvou, uzemnění technol. objektu	1 316 956,33	1 334 227,52					1 334 227,52
SO 64-15-01.1.1	ŽST Lípník nad Bečvou, technologický objekt - Architektonicko-stavební řešení	16 153 612,30	17 802 139,50	152 490,14				17 954 629,64
SO 64-15-01.1.5	ŽST Lípník nad Bečvou, technologický objekt - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	418 489,89	418 489,89	18 603,55				437 093,44
SO 64-15-01.1.6	ŽST Lípník n.B., technologický objekt - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	838 605,51	847 135,85	2 234,14				849 369,99
SO 64-15-01.1.7	ŽST Lípník n.B., technologický objekt - Hromosvod	183 069,54	183 069,54					183 069,54
SO 64-15-01.2	ŽST Lípník nad Bečvou, demolice budovy č.p. 1123	4 865 457,71	7 620 972,45	119 283,79				7 740 256,24
SO 65-01-01	Lípník nad Bečvou - Jezernice, trakční vedení, Z2-03-2023	91 982 071,30	93 055 456,05	166 610,89	28	1 117 000,50	3 097 672,20	91 241 395,24
SO 65-01-02	Odbočka Jezernice, trakční vedení, Z2-03-2023	34 634 375,92	34 955 524,09	71 047,55	28	154 492,80	416 704,64	34 764 359,80
SO 65-01-03	Jezernice - Drahotuše, trakční vedení, Z2-03-2023	132 286 347,96	135 291 420,99	109 268,41	28	1 520 569,05	4 112 562,93	132 808 695,52
SO 65-01-04	Lípník nad Bečvou - Jezernice, ukojení, Z2-03-2023	3 250 267,14	3 254 929,84					3 254 929,84
SO 65-01-05	Odbočka Jezernice, ukojení, Z2-03-2023	1 288 590,16	1 288 590,16					1 288 590,16
SO 65-01-06	Jezernice - Drahotuše, ukojení, Z2-03-2023	4 953 287,42	5 023 446,89	110 934,11				5 134 381,00
SO 65-06-01	Odbočka Jezernice, EOY	3 717 341,08	5 577 419,23					5 577 419,23
SO 65-06-02	Odbočka Jezernice, venkovní osvětlení	7 838 641,80	7 838 641,80	62 282,76				7 900 924,56
SO 65-06-03	Odbočka Jezernice, DOÚO	2 643 622,03	2 643 622,03					2 643 622,03
SO 65-06-04	Odbočka Jezernice, rozvody nn	686 103,66	686 103,66					686 103,66
SO 65-06-05	Odbočka Jezernice, přípojka vn	2 949 121,04	2 949 121,04					2 949 121,04
SO 65-06-06	Odbočka Jezernice, přeložky kabelu 6kV	20 577 826,10	20 994 788,69	109 526,73				21 104 315,42
SO 65-06-07	Odbočka Jezernice, přípojka pro zabezpečovací zařízení odb. B	1 609 757,72	1 636 290,73					1 636 290,73
SO 65-06-09	Odbočka Jezernice, uzemnění technol. objektu	1 771 700,21	1 782 761,79	35 192,55				1 817 954,34
SO 65-06-10	Odbočka Jezernice B, uzemnění TTS 6kV	904 745,03	920 414,16					920 414,16
SO 65-10-01	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, ochrana stávajících kabelů TK a TOK	18 122 544,55	20 456 455,98					20 456 455,98
SO 65-15-01	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, PHS v km 204,402 - 205,351 vpravo	28 589 234,81	29 758 442,96					29 758 442,96
SO 65-15-02	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, PHS v km 204,598 - 205,152 vlevo	22 097 719,73	22 777 700,95					22 777 700,95
SO 65-15-03.1.1	Odbočka Jezernice, pozemní objekty - technologická budova - Architektonicko-stavební řešení	22 809 654,25	23 343 656,76	202 391,83	18	4 881 865,07	607 217,63	22 820 696,03
SO 65-15-03.1.5	Odbočka Jezernice, pozemní objekty - technologická budova - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	481 316,20	481 316,20	7 283,62				488 599,82
SO 65-15-03.1.6	Odbočka Jezernice, poz. obj., Technologická budova - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 483 093,21	1 483 093,21	24 048,43				1 507 141,64
SO 65-15-03.1.7	Odbočka Jezernice, technologická budova - Hromosvod	225 928,13	225 928,13					225 928,13
SO 65-15-03.2.1	Odbočka Jezernice, pozemní objekty - objekt místního ovládání - Architektonicko-stavební řešení	2 041 024,61	2 053 464,55	12 748,51				2 066 213,06
SO 65-15-03.2.2	Odbočka Jezernice, pozemní objekty - obj. míst. ovl. - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	135 117,37	135 117,37					135 117,37
SO 65-15-03.2.3	Odbočka Jezernice, pozemní objekty - objekt místního ovládání - Hromosvod	107 730,80	107 730,80					107 730,80
SO 65-15-03.2.5	Odbočka Jezernice, pozemní objekty - objekt místního ovládání - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	95 635,92	95 635,92					95 635,92
SO 65-16-01	Lípník nad Bečvou - Jezernice, žel. spodek	169 213 783,57	176 952 957,08	296 669,64				177 249 626,72
SO 65-16-02	Odbočka Jezernice, žel. spodek	25 585 100,37	24 288 764,17	971 104,05				25 899 868,22
SO 65-16-03	Jezernice - Drahotuše, žel. spodek	280 230 572,58	359 925 860,62	2 107 493,94	45,30	26 687 711,84	2 010 645,81	386 710 420,59
SO 65-17-01.1	Lípník nad Bečvou - Jezernice, žel. svršek	110 160 295,15	110 273 334,57	29 344,13				110 302 678,70
SO 65-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbití	2 792 464,29	2 792 464,29					2 792 464,29
SO 65-17-02.1	Odbočka Jezernice, žel. svršek	35 688 321,48	35 688 321,48	31 181,82				35 719 503,30
SO 65-17-02.2	Realizace GPK - 3.podbití	312 897,69	312 897,69					312 897,69
SO 65-17-03.1	Jezernice - Drahotuše, žel. svršek	195 406 104,81	199 028 320,95	240 596,44				199 268 917,39
SO 65-17-03.2	Realizace GPK - 3.podbití	3 996 825,21	3 996 825,21					3 996 825,21
SO 65-18-01	Odbočka Jezernice, příjezdná komunikace	11 869 736,26	11 930 465,05		18	455 180,31	226 058,88	12 159 586,48
SO 65-18-02	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, úprava silniční komunikace u mostu km 204,703 - Slavič	2 227 860,17	2 227 860,17					2 227 860,17
SO 65-19-01	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, propustek v ev. km 200,519	4 863 092,92	4 863 092,92					4 863 092,92
SO 65-19-02	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 201,171	42 413 513,40	42 413 513,40					42 413 513,40
SO 65-19-03	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 201,960	11 730 264,71	11 730 264,71					11 730 264,71
SO 65-19-04	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, propustek v ev. km 202,762	10 479 856,24	10 479 856,24	121 966,47				10 601 822,71
SO 65-19-05	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 203,000	27 782 844,16	27 782 844,16	112 003,49				27 894 847,65
SO 65-19-06	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 204,032	9 775 708,05	9 775 708,05					9 775 708,05
SO 65-19-07	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, propustek v ev. km 204,487	3 555 978,73	3 848 586,85					3 848 586,85
SO 65-19-08	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 204,703	33 576 467,33	37 883 946,38	279 080,67				38 163 027,05
SO 65-19-09	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, propustek v ev. km 204,726 - zrušení	1 010 542,52	1 048 538,92					1 048 538,92
SO 65-19-10	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 204,876	8 756 567,17	9 186 238,57	25 962,96				9 212 191,53
SO 65-19-11	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 205,004	6 909 137,50	7 161 470,54					7 161 470,54
SO 65-19-12	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 205,246	1 701 614,66	1 756 871,20					1 756 871,20
SO 65-19-13	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 205,680	16 546 073,41	19 150 295,03	63 641,52				19 213 936,55
SO 65-19-50.1	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, opěrná zeď vpravo trati v km 204,532-204,697	15 961 234,93	18 802 167,59					18 802 167,59
SO 65-27-01	Lípník nad Bečvou - Drahotuše, přeložka kanalizace v km 204,703	3 394 714,75	3 478 526,64					3 478 526,64
SO 66-06-01	ŽST Drahotuše, přeložky silnoproudých rozvodů nn	1 417 937,38	1 417 937,38					1 417 937,38
SO 66-06-02	ŽST Drahotuše, přípojka vn	3 277 511,76	3 277 511,76	50 556,36				3 328 068,12
SO 66-06-03	ŽST Drahotuše, přeložky kabelu 6kV	658 697						