

Číslo objednatele: **VZ-27013/2024**
Předmět smlouvy: **Výstavba nové kuchyně - DUT Litoměřice**

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Zhotovitel:

Název/Jméno:	Studio Jelínek s.r.o.
Sídlo:	Moskevská 1483/40, Ústí nad Labem 400 01
Zastoupený:	Ing. Jan Jelínek, jednatel
IČO:	03184986
DIČ:	CZ03184986
Bank. spojení:	2211117830 / 8040
Zástupce pro věcná jednání:	Ing. Jan Jelínek, jednatel
E-mail/telefon:	
www:	https://studio-jelinek.cz/

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Objednatel:

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	
Sídlo:	Dlouhá 362/75, 410 02 Lovosice
Zastoupený:	Ing. Jindřich Vinkler, ředitel
IČO:	00080195
DIČ:	CZ00080195
Bank. spojení:	Komerční banka, a.s. číslo účtu: 126471/0100
Zástupce pro věcná jednání:	Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., projektový manažer
	Bc. Libuše Horčicová, vedoucí zařízení DUT Litoměřice
Zástupce pro technická jednání:	Bohumil Maršík, stavební technik
www:	https://www.csplitimerece.cz/

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO:

I.
Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č. 1 je úprava původní smlouvy o dílo z důvodu víceprací a méněprací a prodloužení délky realizace díla o 4 týdny. Zdůvodnění víceprací a méněprací je součástí přílohy č. 1 až 4 tohoto dodatku č. 1.
2. Prodloužení délky realizace podle čl. 2.1 se děje o čtyři týdny z původní délky realizace díla do 31.8.2025 na **nový termín ukončení realizace díla do 30.9.2025**.
3. Cenové dopady změny ukazují následující tabulky:

Tabulka víceprací a méněprací

Vícepráce – přípočty	Kč bez DPH
ZL02 – Přípočty-Bourací práce nosných konstrukcí, prostupu vody a kanalizace	376 239,31
ZL03-Přípočty-Stavební úpravy-změny dispozice	240 691,42
ZL04-Přípočty-Nosná konstrukce korektorů	181 137,28
ZL06-Přípočty oken a dveří	156 144,03
ZL08-Přípočty-Ocelová konstrukce pro VZT	546 074,58
ZL09-Přípočty-Opatření PBŘ	29 726,10
ZL10-Přípočty-Elektroinstalace	169 152,00
ZL11-Přípočty-vzduchotechnika	49 534,00
ZL12-VRN	38 970,00
	1 787 668,72
Méněpráce – odpočty (v Kč bez DPH)	
ZL01-Odpočty- Bourací práce	27 300,00
ZL05 – Odpočty oken a dveří	41 430,00
ZL07-Odpočty-Ocelová konstrukce pro VZT	363 518,23
	432 248,23
Rekapitulace	
Rozdíl (vícepráce – méněpráce)	1 355 420,49

Tabulka změn závazku (dopady do smlouvy o dílo)


	Kč bez DPH	DPH 12%	Kč s DPH
Původní cena díla dle SOD	6 498 491,57	779 818,99	7 278 310,56
Zvýšení ceny díla dodatkem č. 1 o	1 355 420,49	162 650,46	1 518 070,95
Snížení ceny díla dodatkem č. 1 o	0,00	0,00	0,00
Nová cena díla s dodatkem č. 1	7 853 912,06	942 469,45	8 796 381,51

4. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.


II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 a objednatel 1 vyhotovení. Smlouvu lze uzavřít i elektronicky a opatřit elektronickými podpisy.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.



V Lovosicích, dne 25.8.25



Studio Jelínek s.r.o.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Odsouhlasení změny
- Příloha č. 2: Zdůvodnění změn
- Příloha č. 3: Návrh ocenění změny
- Příloha č. 4: Rozpočet víceprací a méněprací