



mucavp25j 00 t.v2

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 86/2025 VŠES

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 11117722/0800

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

Název: VIKTORSTAV, s.r.o.
Sídlo: Dašická 409, 537 01 Chrudim
IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod sp. Zn. (oddíl, vložka)
C 12997
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
č. účtu: 1086028200/5500
zastoupený: Ing. Vitalij Kozar, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Stavební úpravy hygienických prostor ZŠ Čáslav, nám. Jana Žižky
z Trocnova 182/52“
ze dne 06.06.2025

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1:

čl. I **Doba plnění**

Účastníci se dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění uvedená v čl. 4 se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z:

Původní znění:

Kompletní dokončení díla: **10 týdnů od předání a převzetí staveniště, max do 25.8.2025.**

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

Lhůty provádění budou prodlouženy:

- jestliže překážky v provádění díla zavinil výhradně objednatel,
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, které mají vliv na technologii a kvalitu prací.

Nové znění:

Kompletní dokončení díla: **max. do 08.09.2025.**

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

Lhůty provádění budou prodlouženy:

- jestliže překážky v provádění díla zavinil výhradně objednatel,
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, které mají vliv na technologii a kvalitu prací.

čl. II. **Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 20/357/2025 ze dne 13.08.2025.

V Čáslavi dne 2025

Mgr. Renata
Vaculíková

Digitálně podepsal Mgr.
Renata Vaculíková
Datum: 2025.08.22
12:47:56 +02'00'

Ing. Jaromír Strnad
starosta
za objednatele

V Chrudimi dne 2025

Vitaliy
Kozar

Digitálně podepsal
Vitaliy Kozar
Datum: 2025.08.20
09:19:03 +02'00'

Ing. Vitalij Kozar
jednatel společnosti
za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Stavební úpravy hygienických prostor ZŠ Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182/52

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Hygienické prostory

Popis změny:

1) Prodloužení termínu plnění

Odůvodnění změny:

1) Dne 06.08.2025 byla doručena objednateli žádost o prodloužení termínu plnění díla, viz samostatná žádost, která tvoří nedílnou přílohu tohoto změnového listu.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

Nebude

Do časového plánu stavby:

08.09.2025

Do ceny stavby:

vícepráce

0,00 Kč

bez DPH

méněpráce

0,00 Kč

bez DPH

Za objednatele Město Čáslav: Ing. Jaromír Strnad

Za zhotovitele VIKTORSTAV, s.r.o.: Ing. Vitalij Kozar

Mgr. Renata Vaculíková

Digitálně podepsal Mgr. Renata
Vaculíková
Datum: 2025.08.22 12:48:40 +02'00'

**Vitaliy
Kozar**

Digitálně podepsal
Vitaliy Kozar
Datum: 2025.08.22
09:23:36 +02'00'

Za TDS: Ing. Lukáš Semerád

7.8.2025



Město Čáslav

Sídlo: Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021

V Chrudimi dne 01.08.2025

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla

Na základě Smlouvy o dílo ze dne 06.06.2025 na akci „Stavební úpravy hygienických prostor ZŠ Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182/52“ žádáme o prodloužení termínu dokončení díla.

Původní znění:

Kompletní dokončení díla: **10 týdnů od předání a převzetí staveniště, max do 25.8.2025.**

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

Lhůty provádění budou prodlouženy:

- jestliže překážky v provádění díla zavinil výhradně objednatel,
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, které mají vliv na technologii a kvalitu prací.

Nové znění:

Kompletní dokončení díla: **max. do 08.09.2025.**

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

Lhůty provádění budou prodlouženy:

- jestliže překážky v provádění díla zavinil výhradně objednatel,
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, které mají vliv na technologii a kvalitu prací

Odůvodnění:

- V průběhu realizace zemních prací v 1 NP došlo k obnažení stávající vodovodní přípojky, která byla v neprovozním stavu. Z důvodu této závady docházelo k dlouhodobému úniku vody do podlaží. Z tohoto důvodu bylo nutné zajištění a navýšení výkopových prací včetně výměny části vodovodního potrubí. Oprava bude provedena bez finančních nároků.

Zároveň vám sdělujeme, že prodloužení termínu se týká pouze 1 NP. Stavební práce v 2. a 3. NP budou provozuschopné v řádném termínu.

Fotodokumentace:



- Předem děkujeme za vstřícný přístup.

S přátelským pozdravem

Ing. Vitalij Kozar
jednatel společnosti

