

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)
ke Smlouvě o dílo o provedení projektových, průzkumných, geodetických prací a
inženýrských činností

č. objednatele: SDL/ODSH/419/24, č. zhotovitele: D24-055.Sd01

ze dne 3.12. 2024

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů
(dále též „**občanský zákoník**“) mezi následujícími smluvními stranami

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 708 90 650

DIČ: CZ 708 90 650

Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Zhotovitel: PUDIS & SAGASTA – Severní obchvat Dačic, č.1

PUDIS a.s., Společník č. 1 a Správce

se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 105026522/0300

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

zastoupený Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva

Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Lukášem Ježkem, členem představenstva

Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva

Mgr. Evou Ďurčí, členkou představenstva

firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
1458

a

SAGASTA s.r.o., Společník 2

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

Zastoupený: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti
firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 250116

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 12. 2024 smlouvu o dílo o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských činností, , č. objednatele: **SDL/ODSH/419/24**, č. zhotovitele: **D24-055.Sd01** (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DUPS) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP ve fázi přípravy a dozor projektanta při provádění stavby na akci: „**Severní obchvat Dačic, silnice II/151, 1. část**“, jak je podrobně specifikováno ve Smlouvě (jejím čl. 2.).

2.2. Odůvodnění uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě:

Při projednávání technického řešení mimo jiné se zástupci zemědělských družstev a společností KAMENOLOMY ČR s.r.o. vyplynula řada požadavků, které nešlo předpokládat. Jednalo se zejména o omezení přístupu na zemědělské pozemky za účelem zpracování geotechnického průzkumu a hledání technického řešení přeložky Vyderského potoka a úpravu silnic II/406 a III/40623 se zástupci společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o., která je vlastníkem dotčených pozemků. Součástí problematiky bylo zpracování variant technického řešení s dopadem do velikosti záborů pozemků užívaných/vlastněných společností KAMENOLOMY ČR s.r.o. Uvedené požadavky nebylo možné předem předvídat při podávání nabídky a jejich následné zapracování vyvolalo časový posun prací oproti harmonogramu projektových a inženýrských prací uvedeném v příloze č. 2 („Harmonogram prací“) Smlouvy o dílo.

2.3. Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 3. Doba plnění, odst. 3.1, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku 3. Doba plnění, odst. 3.1. Smlouvy o dílo:

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- **Čistopis dokumentace pro povolení stavby** (včetně podmiňujících rozhodnutí, stanovisek a vyjádření DOSS a dalších dokumentů podmiňujících vydání povolení záměru dle 2.2. této smlouvy) do **14 měsíců od dne účinnosti smlouvy o dílo**,
- **Rozhodnutí o povolení záměru do 18 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo.**
- **Čistopis dokumentace pro provádění stavby do 4 měsíců od nabytí právní moci povolení záměru.**

Zhotovitel je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany zhotovitele. Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány veřejné správy, předpokládání účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou, zhotovitel je však povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat zadavatele (e-mail, dopis apod.).

Nové znění článku 3. Doba plnění, odst. 3.1. Smlouvy o dílo:

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- **Čistopis dokumentace pro povolení stavby** (včetně podmiňujících rozhodnutí, stanovisek a vyjádření DOSS a dalších dokumentů podmiňujících vydání povolení záměru dle 2.2. této smlouvy) do 18 měsíců od dne účinnosti smlouvy o dílo,
- **Rozhodnutí o povolení záměru do 22 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo.**
- **Čistopis dokumentace pro provádění stavby do 4 měsíců od nabytí právní moci povolení záměru.**

Zhotovitel je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany zhotovitele. Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány veřejné správy, předpokládání účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou, zhotovitel je však povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat zadavatele (e-mail, dopis apod.).

2.4. Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 5. Cena za dílo, odst. 5.1, jak je uvedeno níže:
Původní znění článku 5. Cena za dílo, odst. 5.1. Smlouvy o dílo:

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Projektová dokumentace ve stupni DUPS	
včetně povolení záměru	3 800 000,- Kč bez DPH
Projektová dokumentace ve stupni PDPS	1 400 000,- Kč bez DPH
Výkon funkce Koordinátora BOZP	50 000,- Kč bez DPH
Výkon funkce dozoru projektanta (v rozsahu 300 hodin)	360 000,- Kč bez DPH
<i>(hodinová sazba DP: 1 200 Kč bez DPH, tj 1 452,- Kč vč. DPH)</i>	

Smluvní cena díla bez DPH	5 610 000,- Kč
DPH 21 %	1 178 100,- Kč
Smluvní cena díla vč. DPH	6 788 100,- Kč

Nové znění článku 5. Cena za dílo, odst. 5.1. Smlouvy o dílo:

6. Cena za dílo

6.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Projektová dokumentace ve stupni DUPS	
včetně povolení záměru	4 057 000,- Kč bez DPH
Projektová dokumentace ve stupni PDPS	1 400 000,- Kč bez DPH
Výkon funkce Koordinátora BOZP	50 000,- Kč bez DPH
Výkon funkce dozoru projektanta (v rozsahu 300 hodin)	360 000,- Kč bez DPH
<i>(hodinová sazba DP: 1 200 Kč bez DPH, tj 1 452,- Kč vč. DPH)</i>	

Smluvní cena díla bez DPH	5 867 000,- Kč
DPH 21 %	1 232 070,- Kč
Smluvní cena díla vč. DPH	7 099 070,- Kč

3. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/419/24, č. zhotovitele D24-055.Sd01, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 1 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 911/2025/RK-9 ze dne 7.8.2025.

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :

Elektronický podpis: 20.8.2025

Certifikát autora podpisu:

Jméno: MUDr. Martin Kuba

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

Ing. Jan
Vlček

Podepsal Ing. Jan Vlček
DN: cn=Ing. Jan Vlček,
email=jan.vlcek@pudis.cz
Datum: 2025.08.11 10:26:52
+02'00'

Objednatel
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Zhotovitel
Ing. Jan Vlček
místopředseda představenstva.



Podepsal Ing. Lukáš
Ježek
Datum: 2025.08.11
09:47:17 +02'00'

Zhotovitel
Ing. Lukáš Ježek
člen představenstva