

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce rozvodů objektu SVČ Lipník nad Bečvou“

(dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

I. Smluvní strany

Město Lipník nad Bečvou

IČ: 00301493

Zastoupení: Ing. Miloslav Přikryl, starosta

kontakt: [redacted] e-mail: [redacted]

V technických věcech jedná za objednatele:

Ing. Zuzana Dlesková, vedoucí odboru regionálního rozvoje

kontakt: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

Název zhotovitele HENSTAV s.r.o.

se sídlem: V koutě 630, Senec, 33008 Zruč-Senec

IČ: 29085373

DIČ: CZ29085373

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: [redacted]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 23851

Zastoupená/Jednající: Vendula Krumlová, prokurista

V technických věcech jedná za zhotovitele: Ladislav Blizňák

kontakt: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo citované v záhlaví tohoto dodatku takto

II.

1. Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2. Předmětem nepodstatné změny je vznik dodatečných stavebních prací, a to v souvislosti s realizací ZTI – kanalizace, ZTI – vodovod, silnoproudu a slaboproudu a s tím souvisejících stavebních prací. Vznik víceprací vyvolal také vznik méněprací prací, a to rovněž v souvislosti s realizací ZTI – kanalizace, ZTI – vodovod, silnoproudu a slaboproudu a s tím souvisejících stavebních prací. Přesný rozsah víceprací a méněprací je uveden v příloženém položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

III.

Článek IV. *Cena za dílo a platební podmínky*, odst. 1 se dle přiloženého ohodnoceného položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí dodatku č. 1, navyšuje o částku 484.994,15 Kč bez DPH. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná takto

Celkem bez DPH	7.759.769,15 Kč
DPH 21 %	1.629.551,77 Kč
Celkem včetně DPH	9.389.320,92 Kč

(slovy: devětmilionůtřistaosmdesátdevětstisíctřístadvacetkorunčeských a devadesátdvahaléřů)

V souladu s článkem IV. *Cena za dílo a platební podmínky* bude Město Lipník nad Bečvou při realizaci díla dle smlouvy o dílo osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění této smlouvy o dílo objednatelem.

IV.

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít a účinnosti dnem jejího zveřejnění dle příslušných právních předpisů.

Zpracovávání osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a tím je Plnění právní povinnosti a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracovávání osobních údajů a tím je Příprava a plnění smlouvy. Doba uchovávání je na základě skartačního řádu dle zákona o archivnictví. Ostatní informace práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů má správce uvedený na adrese: <https://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskytovane-spravcem/d-435/p1=5748>.

Níže uvedené přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo:

1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek smlouvy rozhodla Rada města Lipník nad Bečvou na své schůzi dne 18.08.2025, č. usnesení 1366/2025-RM 47.


Za objednatele



Datum: 2025.08.26
08:34:44 +02'00'

Ing. Miloslav Přikryl
starosta města Lipník nad Bečvou

Za zhotovitele



Datum: 2025.08.22
09:31:09 +02'00'

Vendula Krumlová
prokurista