

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO NA REALIZACI STAVBY

ze dne 24. 8. 2015

(dále jen „smlouva o dílo“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

název:	Muzeum Sokolov příspěvková organizace Karlovarského kraje
sídlo:	Zámecká 1, 356 00 Sokolov
IČO:	72053801
statutární zástupce:	Ing. Michael Rund, ředitelem
bankovní spojení:	██████████
číslo účtu:	██████████

Zhotovitel

název:	Sdružení firem ARCGEO (SG Geotechnika a.s.- Geomont GP s.r.o.)
sídlo:	Geologická 988/4, 152 00 Praha 5
IČO:	41192168
DIČ:	CZ41192168
statutární zástupce:	Jaroslav Kříž, předseda představenstva Ing. Petr Kučera, člen představenstva
kontaktní osoby ve věcech smluvních	Ing. Martin Šefrna, vedoucí sdružení, projektový manažer Ing. Petr Kučera, ředitel společnosti SGGT
kontaktní osoba ve věcech technických	Ing. Martin Šefrna, projektový manažer stavby, závodní ČPHZ
bankovní spojení:	██████████
číslo účtu:	██████████

uzavírají následující dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek č. 5“)

na realizaci stavby:

**„Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá – Jeroným Dolu
Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov“**

ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2015 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá – Jeroným Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 1. 2018, dodatku č. 2 ze dne 12.6.2020, dodatku č. 3 ze dne 24.10.2022 a dodatku č. 4 ze dne 20.12.2024 (dále jen „smlouva“).

2. Tento dodatek č. 5 se uzavírá z důvodu dodatečných stavebních prací vyvolaných plněním Závazného příkazu č.j. SBS 12157/2024/OBÚ-08 a Rozhodnutí č.j. SBS 13926/2024/OBU-08 vydané OBÚ pro území kraje Karlovarského se sídlem v Sokolově a prací vyplývající z nařízené Mimořádné prohlídky komplexu dolu Jeroným.

3. Smluvní strany vedeny snahou pokračovat ve zhotovení sjednaného díla se dohodly, že v návaznosti na změnu dojde ke změně předmětu a ceny díla, a to v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších (dále jen „ZZVZ“).

4. Změny zařazené do § 222 odst. 4 ZZVZ činí 572.680,9,- včetně DPH celkem od začátku akce 5.196.669,28 Kč s DPH, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

5. Změny zařazené do § 222 odst. 6 ZZVZ v hodnotě 2.475.679,36 Kč včetně DPH (celkem od začátku akce 3.492.214,88 Kč s DPH) vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitostí péči nemohl předvídat, nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky na stavební práce a celková hodnota nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

6. Tímto dodatkem se mění cena o vyvolané dodatečné stavební práce 2.519.306,-Kč bez DPH:

Celková cena díla v Kč	Cena	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena díla uvedená v dodatku č. 4	51.353.844,- Kč	10.784.307,24Kč	62.138.151,24 Kč
Dodatečné stavební práce	2.519.306,- Kč	529.054,26 Kč	3.048.360,26 Kč

ČLÁNEK 2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva se tímto dodatkem č. 5 mění následovně:
Článek VI. Cena a způsob její úhrady, odst. 6.1. se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

6.1. *Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla (včetně dodatečných stavebních prací), ve výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>53.873.150,- Kč bez DPH</i>
<i>DPH</i>	<i>11.313.361,50 Kč</i>

<i>Cena včetně DPH</i>	<i>65 186 511,50 Kč</i>
-------------------------------	--------------------------------

ČLÁNEK 3.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednavatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 5 a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 5 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.
4. Uzavření dodatku č. 5 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 952/08/25 ze dne 4.8.2025.
5. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 5 v registru smluv provede objednatel.

V Sokolově dne

V Praze dne

Ing. Michael Rund
ředitel Muzea Sokolov

Ing. Petr Kučera, člen představenstva

V Praze dne

Ing. Martin Šefrna, vedoucí sdružení, závodní