



S00JP01HL36K

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Václav Kovář, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:
dopravy

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIČ:

CZ00283924

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

(dále jen „objednatel“)

a

JASY Vsetín s.r.o.

se sídlem

4. května 353, 755 01 Vsetín

zastoupená

Viktorem Syptákem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

Viktor Sypták, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

25860852

DIČ:

CZ25860852

Zapsán v obchodním rejstříku

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

**DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO****„Parkoviště na ul. Frant. Bartoše, Mladcová - Zlín“**

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. PREAMBULE:

Dne 26. 6. 2025 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatel a společností JASY Vsetín s.r.o. jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. 4400250820 (dále jen „smlouva“), na základě které bude zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Parkoviště na ul. Frant. Bartoše, Mladcová - Zlín“.

Před zahájením plnění vznikla potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám, a to z důvodu zjištění na základě vykopaných sond, že uložení plynového vedení neodpovídá požadavkům, a za těchto okolností není možné zahájit stavební práce. Z tohoto důvodu je nutné, aby před zahájením prací byla dodatečně zhotovena přeložka plynovodního potrubí. Vzhledem k těmto okolnostem se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, jak je níže uvedeno.

Jedná se o změnu termínu zahájení provádění a dokončení stavební části díla v souladu s § 222 odst. 2 (vyhrazená změna závazku - čl. 3.1. a 3.3. smlouvy) a § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, následovně:

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Článek 3. *Doba a místo plnění odst. 3.1* se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání staveniště

Zahájení provádění stavební části díla: nejpozději k 01. 10. 2025

K předání staveniště dojde v den, uvedený objednatelem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště. Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude doručena zhotoviteli alespoň 5 dnů přede dnem stanoveným pro předání a převzetí staveniště, a to tak, aby k zahájení provádění stavební části díla mohlo dojít nejpozději ve výše uvedené lhůtě. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli včas součinnost nutnou k řádnému zahájení provádění stavební části díla, zejména mu předat veškerá veřejnoprávní rozhodnutí nezbytná k započetí stavebních prací; prodlení s poskytnutím takové součinnosti bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.

2. Článek 3. *Doba a místo plnění odst. 3.3* se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.3. Ukončení provedení díla:

a) Stavební část: **nejpozději do 30.11. 2025**

b) Kompletní předání celého díla: **nejpozději do 31.12. 2025**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:


Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína, Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 20. 1. 2025, 27/2R/2025, RO 2/2025 T5

Schválení uzavření smlouvy o dílo, schválení dodatku č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 2. 6. 2025, č.j. 69/11R/2025
Datum a číslo jednací: 18. 8. 2025, č.j. 149/15R/2025


Ve Zlíně dne

Ve dne



Václav Kovář
člen Rady města Zlína
statutární město Zlín

objednatel



David Foltýn
prokurista
JASY Vsetín s.r.o.

zhotovitel

