

DODATEK Č.1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. Objednatele 02PT-007687, č. Poskytovatele 24OBv/0014 č.
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 003, na zakázku
„D7 MÚK Aviatická,1.etapa – Záchranný archeologický průzkum“,
uzavřené dne 23.3.2024 podpisem Smlouvy o poskytování služeb (dále je „Smlouva“) (dále jen
„Dodatek“) mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. „S-A sdružení pro ZAV D7 Aviatická“

Správce sdružení: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1
IČO: 485 39 589
DIČ: CZ48539589
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 19476
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

společník: ARCHAIA, z.ú
se sídlem: Frýdlantská 1299/8, Kobyličky, 182 00 Praha 8
IČO: 452 45 932
DIČ: CZ45245932
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl U, vložka 788

zastoupená:

na základě plné moci ze dne 24.10.2023 společností
SAMSON PRAHA, spol. s r.o., za kterou jedná
jednatel

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 23.3.2024 Smlouvu, jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického průzkumu (dále jen „**ZAV**“) včetně veškerých souvisejících úkonů a náležitostí podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, při realizaci stavby „D7 MÚK Aviatická, 1. etapa“ (dále jen „**Služby**“).
- (B) V čl. 3.2. a 3.3. Smlouvy byly sjednány tyto termíny: (i) provedení terénní části ZAV do 6 měsíců od výzvy Objednatele k zahájení terénních prací, tj. do 05.03.2025, (ii) zpracování terénní části ZAV do 18 měsíců od protokolárního dokončení terénní části ZAV a (iii) poskytnutí všech Služeb v celém rozsahu do 24 měsíců.
- (C) Dopisem ze dne 03.03.2025, zn. 25/Kol/0023 Poskytovatel požádal Objednatele o prodloužení termínu pro provedení terénní části ZAV z důvodu, že mu nebyl umožněn přístup po celé ploše ZAV, a to konkrétně v blízkosti lávky, u níž Letiště Praha vzneslo požadavek zachovat bezpečnostní odstup 5 m (dále jen „**Plocha**“). Provedení terénní části ZAV na Ploše bylo Poskytovateli umožněno až v návaznosti na provádění zemních prací v rámci jiné stavby Objednatele s názvem „D7 MÚK Aviatická – Lávka letiště Praha“ (dále jen „**Jiná stavba**“), kterou pro Objednatele provádí jiný dodavatel na základě Smlouvy o dílo č. 02PT-007975. Tyto zemní práce na Ploše v rámci Jiné stavby mohly být zahájeny až dne 31.03.2025 při uzavírce hlavní vzletové a přistávací dráhy Letiště Praha 06/24. V návaznosti na to terénní část ZAV jako celek mohla být Poskytovatelem dokončena až dne 28.07.2025. V důsledku této nepředvídatelné Události došlo ke zpoždění terénní části ZAV, což bude mít časový dopad i do navazujícího zpracování terénní části ZAV, a tedy dojde ke zpoždění splnění Služeb jako celku.
- (D) S ohledem na Událost se Smluvní strany tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy spočívající ve změně smluvních termínů, jak je uvedeno v čl. I. Dodatku. Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

I.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Objednatel a Poskytovatel se dohodli na změně Smlouvy způsobem uvedeným v odst. 1.2. a 1.3. Dodatku.

1.2. Odst. 3.2. Smlouvy se mění tak, že se nahrazuje následujícím zněním:

„Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději ve lhůtě pro zpracování terénní části archeologického výzkumu stanovené v čl. 3.3. Smlouvy.

(dále jen „Doba plnění“).“

1.3. Odst. 3.3. Smlouvy se mění tak, že se nahrazuje následujícím zněním:

„Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

<i>Popis dané části Služeb</i>	<i>Lhůta pro provedení dané částí Služeb</i>
<i>Terénní část archeologického výzkumu</i>	<i>do 28.07.2025</i>
<i>Zpracování terénní části archeologického výzkumu:</i> <i>• laboratorní ošetření nálezů</i> <i>• zpracování a vyhodnocení nálezů</i> <i>• vypracování nálezové zprávy</i> <i>• odevzdání movitých archeologických nálezů subjektu určenému v souladu se zákonem o památkové péči a zajištění akceptačního dopisu od zákonného vlastníka nálezů a potvrzeného předávacího protokolu s vlastníkem nálezů</i> <i>• povinnost nahrávat veškerá digitální data pořízená v průběhu realizace stavby (např. smluvní komunikace, podklady pro fakturaci, atd.) do prostředí Datového skladu stavby, zajištěného ze strany Objednatele</i>	<i>do 18 měsíců od protokolárního dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu</i>

Předání staveniště na 2 části: 50 % plochy k zahájení prací a 50 % nejpozději do 3 měsíců od pokynu k zahájení.“

1.4. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem výslovně nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.

1.5. Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že (i) vyjma prodloužení smluvních termínů v odst. 1.2. a 1.3. tohoto Dodatku Poskytovatel nemá vůči Objednateli žádný časový a/nebo finanční nárok v souvislosti s Událostí a dále, že (ii) prodloužení smluvních termínů tímto Dodatkem nemá žádný dopad na cenu za poskytování Služeb stanovenou v čl. IV. Smlouvy.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**uznávaný elektronický podpis**“) oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku. Dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním Dodatku v registru smluv a prohlašuje, že žádnou část Dodatku nepovažuje za své obchodní tajemství. Zveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- 2.3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku seznámily, považují jej za určitý a srozumitelný a uzavírají jej svobodně a vážně.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY.

V Praze dne dle data
elektronického podpisu

Za Ředitelství silnic a dálnic s. p.

.....

ředitel

Závodu Praha

V Praze dne dle data
elektronického podpisu

Za SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.20 15:05:26
+02'00'

.....

jednatel

V Praze dne dle data
elektronického podpisu

Za ARCHAIA, z.ú

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.20 15:05:40
+02'00'

.....

na základě plné moci ze dne
24.10.2023 SAMSON PRAHA,
spol. s r.o., za kterou jedná
jednatel

Digitálně podepsal:
Datum: 20.08.2025 16:03:41 +02:00