

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO O1/2025

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „Oprava mostu v Debrném“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov
IČO: 25968700
DIČ: CZ25968700
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXXXX)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

I.2. Zhotovitel: KAMPA – MARYNKA s.r.o.
Sídlo: Horní Branná 435, 512 36 Horní Branná
Adresa pro doručování: Horní Branná 435, 512 36 Horní Branná
IČ: 26014998
DIČ: CZ26014998
zastoupený ve věcech smluvních:
Jiřím Marynkou DiS. – jednatelem (tel. XXXXXXXX)
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Jiřím Marynkou DiS. – jednatelem (tel. XXXXXXXX)
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Smluvní strany uzavřely dnešního dne tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. O1/2025 ze dne 30.05.2025.

II.2. Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se z důvodu skutečností předem nepředvídatelných, zjištěných během realizace díla, prodlužuje termín dokončení díla a upravuje (navyšuje) cena za provedení díla na základě aktualizovaného oceněného soupisu prací zhotovitele ze dne 13.08.2025, odsouhlaseného objednatelem.

II.3. Předmět plnění zůstává kromě snížení a navýšení rozsahu prací nezměněný a je vymezen smlouvou o dílo č. O1/2025 ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.

Tato změna rozsahu práce řeší narovnání skutečně provedených prací na rekonstrukci mostu vůči původně projektovaným, konkrétně se jedná o:

a) méněpráce

- na nákup nového kamene z lomu, proti původnímu předpokladu je ve vyšší míře využit původní kámen získaný z demolice
- s tím souvisí snížení objemu položky zdění kvádrového zdiva a zvýšení položky zdění z lomového kamene při zachování celkové ceny
- vynechání kamenné rovinaniny dna a břehů vodního toku (náhrada dlažbou do betonu)
- odpadá použití stavebního vrátku
- nižší rozsah potřeby čištění kamene od původní malty
- odpadá použití vlepených kotviček kamenného řezaného kvádrového zdiva z důvodu použití lomového kamene s hrubým povrchem
- menší objem suti z důvodu využití většího množství vybouraného původního materiálu (kamene)

b) vícepráce:

- vyšší rozsah zemních prací - dán obtížnou přístupností terénu a při odstraňování pařezů stromů vrostlých do opěr mostu a nutností přístupnosti z obou stran koryta potoka
- vyšší objem betonu v základu křídel mostu kvůli přizpůsobení se skalnímu podloží
- zesílení objemu konstrukce opěrných křídel z důvodu zajištění stability mostních opěr po vyhodnocení jejich stavu projektantem
- dále s ohledem na destrukci cesty vedoucí na most ze strany hřbitova přibyl rozsah obnovy konstrukčních vrstev komunikace v nájezdu k mostu
- po odstranění suti pod mostem byly odkryty základy mostních opěr, shledáno riziko vyplavení základové spáry vodou při zvýšeném průtoku (mostní opěry jsou zděné) a proto dodatečně projektantem požadováno zpevnění dna koryta potoka mezi nimi kamennou dlažbou do betonu
- původně navržené provizorní dřevěné zábradlí zaměněno za stálé, ocelové pozinkované a opatřené nátěrem barvou
- doplněna chybějící drenáž v závěrech mostu, navazující na šterkové konstrukční vrstvy komunikace
- vyšší objem rozebírání původního zdiva mostu - části skryté pod nánosem zeminy naplavené a sesuté z mostu
- vyšší objem přesunu materiálu v rámci staveniště - použitelný vybouraný kámen

II.4. Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle upraveného rozpočtu a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení nově sjednanou cenu.

III. DOBA PLNĚNÍ

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ v rozsahu dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo O1/2025 takto:

a) stavební dokončení a zprůchodnění mostu a navazující komunikace

- nejpozději **do 12.9.2025**

b) dokončení dodatečných a souvisejících prací, nebránících užívání, a vyklizení staveniště

- nejpozději **do 30.9.2025**

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

IV.1. Cena za provedení díla se po započítání víceprací a méněprací upravuje a sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **2.862.221,85 Kč**
- DPH: **601.066,59 Kč**
- Cena vč. DPH: **3.463.288,44 Kč**

Slovy: třímilionyčtyřistašedesáttřicetdvěstěosmdesátosm korun českých a čtyřicetčtyři haléřů

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na aktualizovaný rozpočet, který je přílohou tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

V.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo č. O1/2025 zůstávají nezměněna.

V.2. Pokud nebylo v tomto dodatku č.1 ujednáno jinak, řídí se podmínkami stanovenými ve smlouvě o dílo č. O1/2025, které je tento dodatek č.1 součástí a právní poměry z něho českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

V.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl vedený v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a datum jeho podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uveřejněn objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V.4. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřený a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných vyhotovení tohoto dodatku č.1 poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 26.08.2025

V Trutnově dne: 26.08.2025

.....
Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

.....
KAMPA -MARYNKA s.r.o.
Jiří Marynka DiS., jednatel

Přílohy: aktualizovaný soupis prací zhotovitele