

**DODATEK č. 1****č. S946/2025/016 LC Dlouhá míle – oprava a TZ****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] OŘ severní Čechy [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Ing. Michal Jankovič**

se sídlem Saská 177/6, Děčín 405 02

IČO: 869 66 316

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Magistrátu města Děčín)

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

kontakt: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel, dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S946/2025/016 LC Dlouhá míle – oprava a TZ (dále jen „dodatek“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 4. 2025 smlouvu o dílo č. S946/2025/016 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava a technické zhodnocení LC Dlouhá míle.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba změn vzniklých ze strany objednatele, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Veškeré změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Cena za dílo se vlivem změn mění takto:  
Původní cena za dílo: 3 740 515,72 Kč bez DPH  
Vícepráce: 104 894,41 Kč bez DPH  
**Nová cena za dílo: 3 845 410,13 Kč bez DPH**

**II.****Předmět dodatku**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst.1, věta první, která nově zní: „Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 845 410,13 (slovy „tři miliony osm set čtyřicet pět tisíc čtyři sta deset korun českých třináct haléřů“) bez DPH.

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Rozpočet změny

V Teplicích, dne:





V Děčíně, dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
[Redacted]  
OŘ severní Čechy  
Lesy České republiky, s.p

.....  
**Ing. Michal Jankovič**

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>				Změna č: 1		
				Datum změny: 25.7.2025		
Název veř. zakázky: LC Dlouhá míle – oprava a TZ						
Zhotovitel: Ing. Michal Jankovič, Saská 177/6, Děčín 4						
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.						
Dotace (Ano/Ne):		Ne	Druh:			
Název akce (majetku):		Charakter akce:		Čísla objektů:	Stavební díly:	
LC Dlouhá míle – oprava a TZ		investice		SO102 SO104		
<b>Popis změny:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- V km 2,500 byl v bezodtokovém místě a vývěru vody doplněn propust DN 400 dl. 5 m s čely z lomového kamene a dlažbou pro odvedení vody z příkopu.</li> <li>- V km 2,380 byl v zjištěn zničený sjezd z trubky DN 300 a zřízen nový hospodářský sjezd z ŽB trubek DN 400 dl. 7,5 m s čely</li> </ul>						
<b>Zdůvodnění změny:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- V km 2,500 při čištění příkopů bylo zjištěna bezodtoková část s vyvěrající vodou a bylo nutno odvést vodu mimo cestu.</li> <li>- V km 2,380 při čištění příkopu byl nalezen poničený propust z betonové trubky DN 300. Nahrazen novým HS DN 400 dl. 7,5 m s kamennými čely.</li> </ul>						
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b> S změnami souhlasím, při zpracování zjednodušené PD se vzhledem k zanesení příkopů a stavu cesty nedalo zjistit.				Datum:	Podpis:	
				12.8.2025		
<b>Dopady:</b>	<b>do zadávací dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>		Ano			
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>		Ne	Termín dokončení do:	31.8.2025	
	<b>do ceny:</b>	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I:	Bilance:  <b>104 894,41 Kč bez DPH</b>		
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N:  I: 104 894,41 Kč  N:			
	<b>Konečná celková cena akce před změnou</b>			<b>3 740 515,72 Kč bez DPH</b>		
<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>			<b>3 845 410,13 Kč bez DPH</b>			
<b>Zdroj financování změny (VZ/D):</b>		VZ	Druh:			
<b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>			Datum: 14.8.2025	Podpis: 		
<b>Zástupce objednatele - jméno:</b>			Datum: 14.8.2025	Podpis: 		
<b>Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)</b> Příloha č. 1 Rozpočet – vícepráce s VV Příloha č. 3 Záznam ze SD, list 2895200						
<b>Poznámka:</b>						

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25\_016  
Stavba: LC Dlouhá míle - méně a vícepráce

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
Ing. Michal Jankovič

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14.8.2025

IČ:  
DIČ:

IČ: 86966316  
DIČ: 

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>104 894,41</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	104 894,41	22 027,90
	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>126 922,31</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25 016

Stavba: LC Dlouhá míle - méně a vícepráce

Místo: Datum: 14.8.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>104 894,41</b>	<b>126 922,31</b>
25_016	LC Dlouhá míle - méně a vícepráce	104 894,41	126 922,31

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Dlouhá míle - méně a vícepráce

Místo:

Datum: 14.8.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

104 894,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

104 894,41

D 1

Zemní práce

18 534,50

1	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	44,340	396,74	17 591,45
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

WV

7,5\*1,2\*1,2+1,5\*1\*0,6\*2 "hospodářský sjezd"

12,600

WV

1,2\*5\*2+2,6\*1,5\*0,8\*2 "propust DN 400"

18,240

WV

15\*0,6\*1,5 "odtokové příkopy"

13,500

WV

Součet

44,340

2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,500	125,74	943,05
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

WV

6,5\*0,4\*1,5+4\*0,6\*1,5

7,500

D 4

Vodorovné konstrukce

895,68

10	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm	m2	2,500	358,27	895,68
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP

Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm

D 5

Komunikace pozemní

9 650,18

3	K	564871016	Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	14,000	364,87	5 108,18
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

WV

4\*2+3\*2

14,000

11	K	594511113	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z betonu	m2	2,500	1 255,20	3 138,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP

Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu

12	M	58381087-R	kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) čedič	t	1,350	1 040,00	1 404,00
----	---	------------	---	---	-------	----------	----------

PP

kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec

WV

2,5\*0,2\*2,7

1,350

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

73 862,53

4	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	15 285,73	30 571,46
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP

Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm

5	K	919442311	Hospodářský přejezd l 4 m z ŽB trub DN 400 s čely z lomového kamene s převýšením do 600 mm	kus	1,000	21 091,09	21 091,09
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP

Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 mm, s čely ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, s převýšením do 600 mm

6	K	919492913	Příplatek ZKD 1 m l nad 4 m hospodářského přejezdu z trub DN 400 z ŽB	kus	3,500	1 826,35	6 392,23
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP

Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 m délky přejezdu přes 4 m

7	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	5,000	1 456,55	7 282,75
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

PP

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm

8	M	PFB.1020101	Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 40/250	kus	2,000	4 262,50	8 525,00
---	---	-------------	--	-----	-------	----------	----------

PP

Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 40/250

D 998

Přesun hmot

1 951,52

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	30,355	64,29	1 951,52
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu