



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum změny: 18.8.2025		
Název veřejné zakázky: LC polesí Soutok - S4/2025/017					
Zhotovitel: JAAHA s.r.o., Na Návsí 2, 664 61 Opatovice, IČ:29215765					
Objednatel: Lesy ČR, s.p., Lesní závod Židlochovice, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice					
Název akce (majetku): LC polesí Soutok		Charakter akce: Investice		Číslo objektů:	
				Stavební díly:	
Popis změny: LC Hrázová 1) Vícepráce na dosypání a rozšíření krajnic lesní cesty - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta 2) Méněpráce na zřízení trubního propustku v km 0,131 – dle schválení investora a odsouhlasení projektanta 3) Méněpráce na úpravě povrchu vozovky v km 0,783 – 0,812 – dle schválení investora a odsouhlasení projektanta LC Důbravenská 1) Vícepráce na doplnění štěrkodrti fr 0-63 mm v úsecích C3 a C4 – dle schválení investora a odsouhlasení projektanta 2) Vícepráce na vybudování nájezdů v km 0,050 vpravo i vlevo – dle schválení investora a odsouhlasení projektanta					
Prodloužení termínu realizace z důvodu pozdního podpisu smlouvy o dílo a předání díla oproti předpokládanému termínu.					
Zdůvodnění změny: Výše uvedené změny vyplynuly při realizaci prací a jsou odsouhlaseny TDS.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlas s provedenými změnami			Datum: 18 -08- 2025	Podpis: 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano		
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 242.793,46,-Kč N:	Bilance: Dle dodatku č. 1 ke SoD S4/2025/017 -69.832,58,- Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 172.960,88,- Kč N:		
	Celková cena akce před změnou			3.674.573,21,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			3.604.740,63,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 18 -08- 2025 Podpis: 			
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 18 -08- 2025 Podpis: 			
Přílohy: položkový výkaz výměr					
Poznámka:					