

**Dohoda Smluvních stran
o prodloužení Doby pro dokončení (Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP)
(dále jen „Dohoda“)**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390,

Zastoupeno: [REDACTED] ředitel Správy Karlovy Vary

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

MaGe Construction, s.r.o.

Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5

IČO: 24166189

Zastoupeno: [REDACTED], jednatel

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“).

- A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 02.12.2024 Smlouvu o dílo č. 07PU-004991 a č. smlouvy Zhotovitele 240113 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Opravy mostů po HMP 2022 a 2023“ (dále jen „**Dílo**“). Součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**OP/ZP**“).
- B. Došlo ke vzniku následující okolnosti / události, která se podle Smlouvy považuje za událost / skutečnost náležející do rizik Objednatele, a se kterou Smlouva spojuje vznik časových nároků Zhotovitele podle Pod-čl. 7.3 OP/ZP ve spojení s Pod-čl. 6.1 písm. j) OP/ZP na prodloužení Doby pro dokončení ve smyslu Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP:
- 26.07.2025 byla Objednatelem zahájena stavba s názvem „I/6 Oprava povrchu komunikace – Dvory PS/LS“, která zasahuje do staveniště Stavby „Oprava mostů po PMH 2022 a 2023“. Vzhledem ke kolizi staveb Objednatel rozhodl o přerušení prací na Stavbě „Oprava mostů po PMH 2022 a 2023“ v termínu od 26.07.2025 do 09.09.2025 (dále jen „**Událost**“),
- C. Zhotovitel v souvislosti s Událostí požaduje prodloužení Doby pro dokončení o **46 dní** (dále jen „**Časový nárok**“).

- D. Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Časovým nárokem neuplatnil vůči Objednateli žádné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (dále jen „**Finanční nároky**“).
- E. Smluvní strany mají zájem vyřešit s konečnou platností veškeré nesrovnalosti a spory, které vyplývají z Události, Časových nároků a Finančních nároků, jakož i z níže definovaných Jiných událostí a Jiných nároků.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly následovně:

I.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má na základě a/nebo v souvislosti s Událostí výhradně tento Časový nárok a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí:

Nárok na prodloužení Doby pro dokončení (Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP) o 46 dní (dále jen „Přiznaný časový nárok“).

II.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají touto Dohodou nedotčena.

Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

V Karlových Varech dne:

V Praze dne:

za Objednatele

[Redacted]

Ředitel ŘSD s. p., Správy Karlovy Vary

[Redacted] Digitálně podepsal
Bc. Lukáš Hnízdil
Datum: 2025.08.26
13:40:11 +02'00'

za Zhotovitele

[Redacted]

Jednatel MaGe Construction, s.r.o.

[Redacted] Digitálně podepsal
MaGe
CONSTRUCTION
Datum: 2025.08.26
15:15:14 +02'00'