



DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO SML2024-00374

AA3315

1. Objednatel: Kongresové centrum Praha, a.s.

sídlo: 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4
zapsáno: v obch. Rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 3275
zastoupený: Ing. Lenkou Žlebkovou, generální ředitelkou na základě zmocnění
IČO: 63080249
DIČ: CZ63080249
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.

sídlo: Strojnická 633, 516 01, Rychnov nad Kněžnou
zapsáno: OR KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36822
zastoupený: Ing. Martinem Vrbským, na základě plné moci
Markem Kabaštou, na základě plné moci
IČO: 045 99 021
DIČ: CZ04599021
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-1289450217/0100
telefon: +420 494 511 111
(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ujednání

Objednatel a zhotovitel uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s ust. čl. XI. odst. 4. dále specifikované smlouvy, tento dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek**“) ke smlouvě č. SML2024-00374 ze dne 09. 12. 2024 (dále též jako „**smlouva**“).

II. Předmět dodatku

- 2.1. Vícepráce a méněpráce, které jsou předmětem tohoto dodatku vznikly v důsledku změn kování a zámků s ohledem na požárně bezpečnostní řešení, požadavky interních i externích klientů Objednatele. Dále bylo přistoupeno k levnější opravě namísto výměně dveří do návozové trasy. Zhotovitel také nestihl původní termín plnění díla a dohodou smluvních stran tak poskytuje v rámci kompenzace rozšíření předmětu díla s následnou slevou, která je vyčíslena v rekapitulaci v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2. Vícepráce a méněpráce budou provedeny dle požadavků Objednatele a dle přiložené kalkulace, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Dokončené vícepráce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původního zadání Díla (specifikovaného v čl. II. Smlouvy a příloze č. 1 a 2 Smlouvy), přičemž jsou nezbytné pro provedení a dokončení předmětu Smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje vícepráce provést a méněpráce neprovádět. Příloha č. 1 tohoto Dodatku tak stanovuje nový rozsah Díla dle čl. I Smlouvy.

- 2.4. V průběhu provádění díla byl Zhotovitel opakovaně omezen z důvodů konání akcí (Kongresy, koncerty, omezení hluku či zápachu) v objektech Objednatele a dále také z důvodu nutné součinnosti třetích stran (přepojování a připojování zámků dveří na požární a bezpečnostní systémy třemi různými externími firmami), kdy bylo nutné čekat ne jejich časové možnosti. Zhotovitel tak nemohl dodržet termín plnění této Smlouvy. Dále také s ohledem na rozšíření předmětu plnění se tak nově stanovuje termín dokončení díla (v rozsahu tohoto Dodatku č. 1) na 15.9.2025.

III. Cena víceprací a méněprací a místo plnění

- 3.1. Cena za vícepráce a méněpráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací a materiálu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku odsouhlasené oběma stranami.
- 3.2. Hodnota za méněpráce je stanovena soupisem prací a materiálu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku odsouhlasené oběma smluvními stranami.
- 3.3. Původně sjednaná celková Cena za provedení Díla dle Smlouvy ve výši [REDACTED] Kč bez DPH (slovy: [REDACTED] korun českých) se s ohledem na změnu rozsahu Díla:
- a) o vícepráce uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku zvyšuje o částku [REDACTED] Kč bez DPH (slovy: [REDACTED] korun českých); a
 - b) o méněpráce uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku snižuje o částku [REDACTED] Kč bez DPH (slovy: [REDACTED] korun českých).
- a nová souhrnná Cena za provedení Díla tak celkem činí [REDACTED] Kč bez DPH (slovy: [REDACTED] korun českých). DPH bude k Ceně za provedení Díla připočtena v zákoně vylíčené dle platných předpisů.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zodpovědnost za uveřejnění má Objednatel. Smluvní strany se zveřejněním v registru souhlasí.
- 4.3. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku jsou výrazem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, kterou stvrzují níže uvedenými podpisy.
- 4.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Nový rozsah díla včetně kalkulace víceprací a méněprací

V Praze, dne: 28.8.2025

V Praze, dne:

[REDACTED]

Ing. Lenka Žlebková
Generální ředitelka
Kongresové centrum Praha, a.s.

[REDACTED]

[REDACTED]

Managing Director DCC CZ & SK