

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 23080881

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 05.05.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
 k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl C, vložka 93177
zastoupená: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
zástupce pro věci technické:
IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915
bankovní spojení: Komerční banka Praha, č. ú. 115-2529270237/0100
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, je zmocněn
 Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly na změně textu v čl. 3.2 takto:

- dokončení stavby do: 30.10.2025

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list č. 04/2025

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(27)



Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(030)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 04/2025	
Zhotovitel:		Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice		Datum: 13.8.2025	
Název akce: CV 011222 Chomutov, Jakoubka ze Stříbra, Klostermannova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:		peřtou	e-mailem-	faxem:	osobně
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy: ne			
		na rozpočtové podklady: ne			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: Změna lhůty pro dokončení díla je dána změnou trasy a způsobu uložení potrubí vodovodního řadu v úseku VB 2.02 – VB 2.3 – řad Boženy Němcové. Dle PD se tento úsek měl realizovat bezvýkopovou technologií-berstliningem. Při výkopu startovací a cílové jámy a následnou sondáží bylo zjištěno, že vodovod leží v celé jeho délce (12 m) pod topným kanálem ČEZ Teplárenská a nelze tedy realizovat pokládku dle PD. Ke zdržení a prodloužení termínu dokončení dochází z důvodu hledání alternativní trasy vodovodu dalšími kopanými sondami a jednání s okolními správci inženýrských sítí. Při pokládce v alternativní trase vodovodu dochází k dalším kolizím s inženýrskými sítěmi, které nejsou v souladu s vyjádřeními jejich správců. Projekt nepočítá s vodovodní přípojkou pro hotel (č.p. 5829; PE d90), která vzhledem ke změně trasy bude nutná zrealizovat v délce cca 6 m. Vodovod dále prochází pod topným kanálem a je nutné jeho zahloubení.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: 0,00 Kč					
Nově navržená změna sjednané ceny díla beze změny			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): + 60 kalendářních dní (šedesát)		
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla do 30.10.2025 .					
Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
		Podpis datum 13.8.2025			

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Navrženou změnou nedojde ke změně ceny díla dle SOD.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny.

Podpis

Datum 18.8.2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny.

Podpis

Datum 18.8.2025

Zástupce objednatele:

Souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním.

Podpis

Datum 19-08-2025

Podpis

Datum 20-08-2025

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.