



Agendové číslo: **05064/2024/IM/2**

Identifikátor: **KUMSX038322J**


**DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ev. č. 05064/2024/IM**

**I.
Smluvní strany**


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700
datová schránka: 8x6bxsd

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. IPS Třinec, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Daniel Pieszka, předseda představenstva
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: 8903781/0100
datová schránka: 6ibn7qc
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2024 Smlouvu o dílo evidenční č. 05064/2024/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Rekonstrukce a výstavba domova Březiny - přerušení stavby“ pro Domov Březiny, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 17. 2. 2025 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 05064/2024/IM /1). Dne 11. 7. 2025 bylo zahájeno přejímací řízení související stavby. Ukončeno bude po dokončení všech předepsaných zkoušek a předání všech dokladů o řádném provedení díla dle smlouvy ev. č. 02998/2021/IM.
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

1) Změna č. 2: Stavba 1 – Založení parkovacích stání

Předmětem změny je provedení chybějících podsypů z recyklovaného kameniva a zemních prací pod parkovacími stáními. Tyto změny vznikly na základě revize projekčního návrhu parkovacích stání, a to ve vazbě na jejich výškové a polohové umístění vůči napojení na příjezdovou komunikaci a dále s přihlédnutím k nutnosti dosažení potřebného svahování konstrukčních vrstev v dostatečné vzdálenosti od stávajícího oplocení umístěného na hranici s cizím pozemkem. Předmětem změny je i nutná úprava již provedené kanalizace pod parkovacími stáními.

V průběhu stavby byla autorským dozorem stavby opakovaně upravována situace, a to jak výškově, tak rozměrově. Uvedené vícepráce tak opravují objemy materiálů na dosypy podkladů a na obsypy. Výměry byly stanoveny autorským dozorem, který jejich správnost potvrdil.

Hodnota víceprací činí 425.842,05 Kč bez DPH.

2) Změna č. 3: Stavba 1 – Zbývající dosypy zeminou, založení trávníků, obetonování patek stožárů, řezání dlažby

Předmětem změny jsou práce související s finální úpravou terénu do potřebných výšek a ploch. V souvislosti s tím jde o provedení dosypů a založení trávníků kolem nově budovaných areálových komunikací a chodníků. Dále změna obsahuje provedení dodatečného obetonování spodní konstrukce stožárů veřejného osvětlení u parkovací plochy, které jsou díky změně výškového umístění dané plochy umístěny v násypu svahu a nebyly by takto stabilní. Dále změna obsahuje řezání betonové dlažby zpevněných ploch na stavbě. Dané práce nebyly obsaženy ve smluvním rozpočtu stavby.

Tato změna je také způsobena tím, že v průběhu stavby byla autorským dozorem stavby opakovaně upravována situace, a to jak výškově, tak rozměrově. Uvedené vícepráce tak opravují objemy materiálů na obsypy a na úpravy terénu a s tímto souvisí i práce nutné pro založení stožárů veřejného osvětlení. Výměry byly stanoveny autorským dozorem, který jejich správnost potvrdil.

Hodnota víceprací činí 753.750,17 Kč bez DPH.

3) Změna č. 4: Stavba 2 – MaR - Dopojení topných uzlů v pavilonech E, F a SB, odvzdušňovací ventily na potrubí ÚT

Předmětem této změny je provedení kompletního napojení topných uzlů ve stávajících pavilonech E, F a SB a veškerých prací nutných pro možnost jejich instalace, jako např. úprava a doplnění nových i stávajících rozvodů MaR, výroba a doplnění 3 ks nových

rozdávěčů MaR (měření a regulace), jejich montáž, zapojení a nastavení systému. Bez tohoto by systém regulace otopného systému všech objektů areálu domova nefungoval. Dále je předmětem změny doplnění odvětrávacích ventilů pro odvětrání sekcí rozvodů otopné soustavy mezi průvlaky ve spojovací chodbě SO04. Tyto položky jsou nové a nebyly součástí původní projektové dokumentace ani položkového rozpočtu stavby.

Hodnota víceprací činí 511.947,96 Kč bez DPH.

4) Změna č. 5: Stavba 1 – Kanalizace, úpravy šachet vůči změně výšek terénu

Předmětem změny je nutná výšková úprava šachet, jejichž potřeba nastala z důvodu změn výšek navazujících komunikací a chodníků a z důvodu změn výšek upraveného terénu. Vše je způsobeno chybným návrhem výškového uspořádání stavby v původní projektové dokumentaci pro provedení stavby.

Hodnota víceprací činí 42.137,30 Kč bez DPH.

5) Změna č. 6: Stavba 1 - SDK čela, venkovní zábradlí a požární ucpávky MaR

Předmětem změny je provedení sádkartonových čel v místech změn výškových úrovní minerálních kazetových podhledů v objektu SK.

Změna dále obsahuje provedení ocelového zábradlí u venkovních schodů navazujících na chodník u jižní strany objektu D a opěrné stěny ZP1.

Součástí změny je také provedení chybějících protipožárních ucpávek prostupů pro rozvody měření a regulace. Jejich provedení je nutné pro splnění požadavků požárně-bezpečnostního řešení stavby.

Provedení všech těchto změn je nutné pro dokončení stavby Rekonstrukce a výstavby Domova Březiny.

Hodnota víceprací činí 198.971,67 Kč bez DPH.

6) Změna č. 7: Stavba 2 – Dokončovací práce na objektu E

Předmětem změny je začištění omítek po osazení parapetních desek u úskoků obvodového zdiva v místnostech v 3.NP objektu E, dále provedení kapes ve zdivu pro zavírače dveřních křídel u pozic dveří ze schodiště v přístavbě objektu E vedoucích do terapeutických místností a chodeb v objektu E.

Hodnota víceprací činí 14.184,80 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. **Cena víceprací** činí 1.946.833,95 Kč bez DPH, DPH 21 % je 408.835,13 Kč a cena víceprací včetně DPH je 2.355.669,08 Kč.
3. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací navyšuje a činí:**

cena bez DPH 7.174.175,01 Kč

DPH 21 % 1.506.576,75 Kč
cena včetně DPH **8.680.751,76 Kč**

4. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje ze dne 10. 2. 2025 usnesením č. 9/505 oprávněn podepsat vedoucí odboru investičního a majetkového.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce

V Ostravě dne

V Třinci dne

Elektronický podpis: 27.8.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.2.2028 13:01 +01:00

IPS Digitálně podepsal
Ing. Daniel Pieszka
Datum: 2025.08.21
10:28:58 +02'00'

za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního a
majetkového

za zhotovitele
Ing. Daniel Pieszka
předseda představenstva

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 109/7568 ze dne 19.8.2024 ve znění usnesení č. 9/505 ze dne 10.2.2025 a zmocnění č. 1/2025 ze dne 12.2.2025.



Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Stavba 1:

Položkový rozpočet stavby		
Stavba:	12c	náklady posun termínu - stavba 1
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117 702 00 Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s. Frydecká 225 739 61 Třinec - Staré Město	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Rozpis ceny		Celkem
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 765 443,21 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		5 765 443,21 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	stavba 1 - VRN - posun termínu dodatkem č. 4 a 5 a do termínu	865 822,09	0,00		865 822,09	15
01	rozpočet	865 822,09	0,00		865 822,09	15
02	stavba 1 - náklady na pozastavení stavby - 30.5.2024	1 854 213,26	0,00		1 854 213,26	32
01	rozpočet	1 854 213,26	0,00		1 854 213,26	32
03	stavba 1 - náklady na ostrahu stavby od 4.3.2024 do 11.7.2025 -	309 409,04	0,00		309 409,04	5
01	rozpočet	309 409,04	0,00		309 409,04	5
04	stavba 1 - kontrola a konzervace kogeneračních jednotek - 16.5.2024	47 015,00	0,00		47 015,00	1
01	rozpočet	47 015,00	0,00		47 015,00	1
05	stavba 1 - oprava asfaltových hydroizolačních pásů proti zemní vlhkosti - 24.4.2024	85 410,00	0,00		85 410,00	1
01	rozpočet	85 410,00	0,00		85 410,00	1
06	stavba 1 - provizorní připojení výtahů - 13.5.2024	71 190,00	0,00		71 190,00	1
01	rozpočet	71 190,00	0,00		71 190,00	1
ZL 01	Změna č. 1: Sanace základové spáry a násypy pod pojízdnou komunikací SO 02-7	71 190,00	0,00		1 111 682,63	19
ZL 01	rozpočet	71 190,00	0,00		1 111 682,63	19
ZL 02	Změna č. 2: Stavba 1 – Založení parkovacích stání	71 190,00	0,00		425 842,05	7
ZL 02	rozpočet	71 190,00	0,00		425 842,05	7
ZL 03	Změna č. 3: Stavba 1 – Zbývající dosypy zeminou, založení trávníků, obetonování patek stožárů, řezání dlažby	71 190,00	0,00		753 750,17	13
ZL 03	rozpočet	71 190,00	0,00		753 750,17	13
ZL 05	Změna č. 5: Stavba 1 – Kanalizace, úpravy šachet vůči změně výšek terénu	71 190,00	0,00		42 137,30	1
ZL 05	rozpočet	71 190,00	0,00		42 137,30	1
ZL 06	Změna č. 6: Stavba 1 - SDK čela, venkovní zábradlí a požární ucpávky MaR	71 190,00	0,00		198 971,67	3
ZL 06	rozpočet	71 190,00	0,00		198 971,67	3
Celkem za stavbu					5 765 443,21	56

Stavba 2:

Položkový rozpočet stavby		
Stavba:	12d	náklady posun termínu - stavba 2
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117 702 00 Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s. Frýdecká 225 739 61 Třinec - Staré Město	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Rozpis ceny		Celkem
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 408 731,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		1 408 731,80 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	stavba 2 - VRN - posun termínu dodatkem č. 4 a 5 a do termínu 11.7.2025 - 30.5.2024	243 964,77	0,00		243 964,77	17
01	rozpočet	243 964,77	0,00		243 964,77	17
02	stavba 2 - náklady na pozastavení stavby - 30.5.2024	547 306,31	0,00		547 306,31	39
01	rozpočet	547 306,31	0,00		547 306,31	39
03	stavba 2 - náklady na ostrahu stavby od 4.3.2024 do 11.7.2025 -	91 327,96	0,00		91 327,96	6
01	rozpočet	91 327,96	0,00		91 327,96	6
ZL 04	Změna č. 4: Stavba 2 – MaR - Dopojení topných uzlů v pavilonech E, F a SB, odvzdušňovací ventily na potrubí ÚT	91 327,96	0,00		511 947,96	36
ZL 04	rozpočet	91 327,96	0,00		511 947,96	36
ZL 07	Změna č. 7: Stavba 2 – Dokončovací práce na objektu E	91 327,96	0,00		14 184,80	1
ZL 07	rozpočet	91 327,96	0,00		14 184,80	1
Celkem za stavbu					1 408 731,80	63

Příloha č. 2: Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce

Položkový rozpočet						
S:	12f	náklady posun termínu - dodatek č. 2				
O:	02	stavba 1 - založení parkovacích stání				
R:	01	rozpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				79 907,50
1	131201112	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	105,00000	156,50	16 432,50
		RTS 2025/I				
		výměry dané projektantem : 105		105,00000		
2	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	105,00000	33,20	3 486,00
		RTS 2025/I				
		výměry dané projektantem : 105		105,00000		
3	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	105,00000	114,50	12 022,50
		Dodatek č. 1, p.č. 9				
		výměry dané projektantem : 105		105,00000		
4	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	105,00000	90,10	9 460,50
		RTS 2025/I				
		výměry dané projektantem : 105		105,00000		
5	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	105,00000	21,10	2 215,50
		RTS 2025/I				
		výměry dané projektantem : 105		105,00000		
6	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	105,00000	168,50	17 692,50
		RTS 2025/I				
		výměry dané projektantem : 105		105,00000		
7	900	HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	34,00000	547,00	18 598,00
		SoD, rozpočet č. 5, p.č. 1				
		úprava provedené kanalizace, změna velikosti parkoviště : 34		34,00000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				345 934,55
8	564112115ROC	Podklad z bet.recyklátu fr. 0-90 po zhutn.tl.15 cm	m2	2 300,00000	125,00	287 500,00
		Dodatek č. 1, p.č. 11				
		výměry dané projektantem : 345/0,15		2 300,00000		
9	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	688,27500	84,90	58 434,55
		Dodatek č. 1, p.č. 10				
		výměry dané projektantem : 688,275		688,27500		

Položkový rozpočet

S:	12f	náklady posun termínu - dodatek č. 2				
O:	03	stavba 1 - zbývající dosypy zeminou, založení trávníků, obetonování patek stožárů, řezání dlaž				
R:	01	rozpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				605 452,59
1	181301103	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m ²	m ²	1 179,00000	134,50	158 575,50
		RTS 2025/I				
		výměry dané projektantem : 298+278+68+535		1 179,00000		
2	181301105	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m ²	m ²	737,50000	220,50	162 618,75
		RTS 2025/I				
		výměry dané projektantem : 430,5+247+60		737,50000		
3	181301107	Rozprostření ornice, rovina, tl. 40-50 cm, do 500m ²	m ²	224,70000	328,50	73 813,95
		RTS 2025/I				
		výměry dané projektantem : 224,7		224,70000		
4	180402111	Založení trávniku parkového výsevem v rovině	m ²	2 141,20000	35,60	76 226,72
		RTS 2025/I				
		výměry dané projektantem : 2081,2+60		2 141,20000		
5	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ	kg	107,06000	165,50	17 718,43
		RTS 2025/I				
		výměry dané projektantem : (2081,2+60)*0,05		107,06000		
6	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m ³	m ³	569,40000	90,10	51 302,94
		RTS 2025/I				
		výměry dané projektantem : 551,4+18,0		569,40000		
7	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m ³	569,40000	114,50	65 196,30
		Dodatek č. 1, p.č. 9				
		výměry dané projektantem : 551,4+18,0		569,40000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				26 215,20
8	275310050	Základová patka z betonu C 25/30, včetně bednění	m ³	2,20000	11 916,00	26 215,20
		RTS 2025/I				
		obetonování patek sloupů VO, výměry dané projektantem : 2,2		2,20000		
Díl: 5		Komunikace				122 082,38
9	596291111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	378,55000	322,50	122 082,38
		RTS 2025/I				
		výměry dané projektantem : 378,55		378,55000		

Položkový rozpočet

S:	12f	náklady posun termínu - dodatek č. 2				
O:	04	stavba 1 - MaR,SIL,SLP - dopojení topných uzlů v pavilonech E, F a SB, odvdz. ventily na potr				
R:	01	rozpočet MaR				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Dodávky řídicího systému				58 200,00
1	0001.R0C	Desigo PX V6.1, PXC4.E16S Kompaktní Automatizační stanice PXC4, 16X/O, Island bus; BACnet/IP	kus	3,00000	19 400,00	58 200,00
		individuální cena				
Díl:	2	Dodávky řídicího systému				78 690,60
2	741210001	Montáž - 2x18 modulů	kus	3,00000	315,00	945,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
		RMaRR1, RMaRR2, RMaRR3 : 3		3,00000		
3	35711022	Dodávka - 2x18 modulů	kus	3,00000	2 540,00	7 620,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
		RMaRR1, RMaRR2, RMaRR3 : 3		3,00000		
4	741330822	Montáž - RXT21R24-- Relé RXT 5 A, 2P (2 CO), 24 V AC, 5 mm	kus	3,00000	322,00	966,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
		RMaRR1, RMaRR2, RMaRR3 : 3		3,00000		
5	35835200	Dodávka - RXT21R24-- Relé RXT 5 A, 2P (2 CO), 24 V AC, 5 mm	kus	3,00000	211,00	633,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
		RMaRR1, RMaRR2, RMaRR3 : 3		3,00000		
6	741320201	Montáž - Signálka,červená, 24VDC/AC, DIN	kus	3,00000	163,00	489,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
		RMaRR1, RMaRR2, RMaRR3 : 3		3,00000		
7	34535092	Dodávka - Signálka,červená, 24VDC/AC, DIN	kus	3,00000	593,00	1 779,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
		RMaRR1, RMaRR2, RMaRR3 : 3		3,00000		
8	220300961	Montáž - RSA 4 A Řadová svorka bílá	kus	51,00000	36,80	1 876,80
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
		RMaRR1, RMaRR2, RMaRR3 : 17+17+17		51,00000		
9	34561660	Dodávka - RSA 4 A Řadová svorka bílá	kus	51,00000	32,60	1 662,60
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
		RMaRR1, RMaRR2, RMaRR3 : 17+17+17		51,00000		
10	220300961_	Montáž - IK 141 004 - SFR.4	kus	6,00000	36,80	220,80
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
		RMaRR1, RMaRR2, RMaRR3 : 2+2+2		6,00000		
11	34561660_	Dodávka - IK 141 004 - SFR.4	kus	6,00000	32,60	195,60
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
		RMaRR1, RMaRR2, RMaRR3 : 2+2+2		6,00000		
12	741330822_	Montáž - RXT11T30-- Relé RXT 10 A, 1P (1 CO), 230 V AC, 5 mm	kus	3,00000	322,00	966,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
		RMaRR1, RMaRR2, RMaRR3 : 3		3,00000		
13	35826001	Dodávka - RXT11T30-- Relé RXT 10 A, 1P (1 CO), 230 V AC, 5 mm	kus	3,00000	516,00	1 548,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
		RMaRR1, RMaRR2, RMaRR3 : 3		3,00000		

14	220300961__	Montáž - Patice por relé	kus	6,00000	36,80	220,80
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
		RMaRR1, RMaRR2, RMaRR3 : 2+2+2		6,00000		
15	59081472	Dodávka - Patice por relé	kus	6,00000	709,00	4 254,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
		RMaRR1, RMaRR2, RMaRR3 : 2+2+2		6,00000		
16	741320201__	Montáž - Instalační jistič 10kA, B 6A, 1P	kus	6,00000	163,00	978,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
		RMaRR1, RMaRR2, RMaRR3 : 2+2+2		6,00000		
17	35822107	Dodávka - Instalační jistič 10kA, B 6A, 1P	kus	6,00000	168,00	1 008,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
		RMaRR1, RMaRR2, RMaRR3 : 2+2+2		6,00000		
18	220731519	Montáž - DA-275-DF16 přepětová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné zařízení, 16 A	kus	3,00000	3 320,00	9 960,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
		RMaRR1, RMaRR2, RMaRR3 : 3		3,00000		
19	35825553	Dodávka - DA-275-DF16 přepětová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné zařízení, 16 A	kus	3,00000	2 290,00	6 870,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
		RMaRR1, RMaRR2, RMaRR3 : 3		3,00000		
20	741350141	Montáž - Bezpečnostní ochranný transformátor 230 V/24 V, 30 VA	kus	3,00000	693,00	2 079,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
		RMaRR1, RMaRR2, RMaRR3 : 3		3,00000		
21	40565045	Dodávka - Bezpečnostní ochranný transformátor 230 V/24 V, 30 VA	kus	3,00000	2 410,00	7 230,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
		RMaRR1, RMaRR2, RMaRR3 : 3		3,00000		
22	741320201__	Montáž - Instalační hlavní vypínač BM 40 A, 1P	kus	3,00000	163,00	489,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
		RMaRR1, RMaRR2, RMaRR3 : 3		3,00000		
23	35822180	Dodávka - Instalační hlavní vypínač BM 40 A, 1P	kus	3,00000	1 120,00	3 360,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
		RMaRR1, RMaRR2, RMaRR3 : 3		3,00000		
24	21049.R0C	Pomocný montážní materiál, vývodky, vodiče	kus	3,00000	580,00	1 740,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
		RMaRR1, RMaRR2, RMaRR3 : 3		3,00000		
25	21050.R0C	Výroba rozvaděče, zkoušky, atesty	hod	24,00000	900,00	21 600,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
		RMaRR1, RMaRR2, RMaRR3 : 8+8+8		24,00000		

Díl: 3		Dodávky polních přístrojů				83 446,36
26	751614112	Montáž - NS 140 Ni1000/5000	kus	9,00000	403,00	3 627,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
27	40511222	Dodávka - NS 140 Ni1000/5000	kus	9,00000	2 110,00	18 990,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
28	751614112_	Montáž - NS 110 A Ni1000/5000	kus	3,00000	403,00	1 209,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
29	40511220	Dodávka - NS 110 A Ni1000/5000	kus	3,00000	1 900,00	5 700,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
30	732519611	Čerpadlo - zapojení	kus	3,00000	2 900,00	8 700,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
31	21054.R0C	Připojení do obvodu MaR pohonu pro regulační ventil, topný uzel pavilon E (průtok 6330 l/h, ventil TA Modulator, DN 40 s pohonem TA Slider 500)	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00
		individuální cena				
32	21055.R0C	Připojení do obvodu MaR pohonu pro regulační ventil, topný uzel pavilon F (průtok 1060 l/h, ventil TA Modulator, DN 25 s pohonem TA Slider 160)	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00
		individuální cena				
33	21056.R0C	Připojení do obvodu MaR pohonu pro regulační ventil, topný uzel správní budova (průtok 1060 l/h, ventil TA Modulator, DN 25 s pohonem TA Slider 160)	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00
		individuální cena				
34	21054b.R0C	Dodávka a montáž pohonu pro regulační ventil, topný uzel pavilon E (průtok 6330 l/h, ventil TA Modulator, DN 40 s pohonem TA Slider 500)	kus	1,00000	21 795,06	21 795,06
		individuální cena				
35	21055b.R0C	Dodávka a montáž pohonu pro regulační ventil, topný uzel pavilon F (průtok 1060 l/h, ventil TA Modulator, DN 25 s pohonem TA Slider 160)	kus	1,00000	9 087,65	9 087,65
		individuální cena				
36	21056b.R0C	Dodávka a montáž pohonu pro regulační ventil, topný uzel správní budova (průtok 1060 l/h, ventil TA Modulator, DN 25 s pohonem TA Slider 160)	kus	1,00000	9 087,65	9 087,65
		individuální cena				
Díl: 4		Montážní materiál a práce				166 428,13
37	741122611	Montáž - PRAFlaSafe X-J 3x1,5 RE , pevně	m	63,00000	53,80	3 389,40
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
38	PKB.722803	Dodávka - PRAFlaSafe X-J 3x1,5 RE , pevně	m	63,00000	35,76	2 252,88
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
39	741120551	Montáž - PRAFlaCom F 1x2x0,8	m	285,00000	30,40	8 664,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
40	PKB.723686	Dodávka - PRAFlaCom F 1x2x0,8	m	285,00000	22,03	6 278,55
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
41	741120551_	Montáž - PRAFlaCom F 2x2x0,8	m	90,00000	30,40	2 736,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
42	PKB.724232	Dodávka - PRAFlaCom F 2x2x0,8	m	90,00000	32,97	2 967,30
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
43	21102.R0C	Dodávka - lišta elektroinstalační vč. dílů a příslušenství - kabelové trasy	kompl	1,00000	15 643,00	15 643,00
		individuální cena				
44	21101.R0C	Montáž - lišta elektroinstalační vč. dílů a příslušenství - kabelové trasy	kompl	1,00000	45 640,00	45 640,00
		individuální cena				
45	741120401	Montáž - CY6 Žlutozelený, pevně	m	80,00000	86,50	6 920,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
46	34141044	Dodávka - CY6 Žlutozelený, pevně	m	80,00000	20,20	1 616,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				

47	210220321	Montáž - ZSA16 na potrubí	kus	30,00000	144,00	4 320,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
48	35442026	Dodávka - ZSA16 na potrubí	kus	30,00000	176,00	5 280,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
49	210220003	Montáž - Cu pás.ZS16 20x500x0,5 mm	kus	30,00000	141,00	4 230,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
50	35431044	Dodávka - Cu pás.ZS16 20x500x0,5 mm	kus	30,00000	44,70	1 341,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II				
51	21064.R0C	Podružný materiál	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00
		individuální cena				
52	21065.R0C	Programování DDC regulátoru	bod	24,00000	750,00	18 000,00
		individuální cena				
53	21066.R0C	Vizualizace dat na centrále	bod	24,00000	750,00	18 000,00
		individuální cena				
54	21067.R0C	Test 1:1, nastavení regulace	hod	9,00000	750,00	6 750,00
		individuální cena				
55	21068.R0C	Revize výchozí	hod	8,00000	900,00	7 200,00
		individuální cena				
Díl: 1000		Doprava, Přesuny, PPV				49 023,88
56	1001.R0C	Doprava a přesun 4%	kompl	1,00000	4 831,61	4 831,61
		individuální cena				
57	1003.R0C	PPV 6,0%, materiál + práce	kompl	1,00000	13 560,27	13 560,27
		individuální cena				
58	900	HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	56,00000	547,00	30 632,00
		SoD, rozpočet č. 5, p.č. 1				
		průrazy, drážky, opravy omítek a maleb, požární ucpávky, demontáž a zpětná montáž podhledů : 56		56,00000		

Položkový rozpočet

S:	12f	náklady posun termínu - dodatek č. 2
O:	04	stavba 1 - MaR,SIL,SLP - dopojení topných uzlů v pavilonech E, F a SB, odvzd. ventily na potr
R:	02	rozpočet SIL, SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		EI Doplnění napájení a DAT pro rozváděče R-MaR				25 288,00
1	741120551	Montáž - 1-CXKH-R-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	50,00000	30,40	1 520,00
individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II						
2	34111124	Dodávka - 1-CXKH-R-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	50,00000	42,80	2 140,00
individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II						
3	HZS2231	Napojení na stávající zařízení	hod	32,00000	573,00	18 336,00
individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II						
4	HZS4212	Revizní technik	hod	4,00000	823,00	3 292,00
individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II						
Díl: _2		SLP Doplnění napájení pro rozváděče R-MaR				32 252,80
5	741122016	Montáž - PRAFlaSafe X-J 3x2,5 RE	m	48,00000	46,30	2 222,40
individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II						
6	PKB.722810	Dodávka - PRAFlaSafe X-J 3x2,5 RE	m	48,00000	49,55	2 378,40
individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II						
7	742124003	Montáž - Kabel UTP Elite, Cat6, drát	m	105,00000	31,10	3 265,50
individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II						
8	34121263	Dodávka - Kabel UTP Elite, Cat6, drát	m	105,00000	13,30	1 396,50
individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II						
9	742330045	Montáž - Zásuvka datová Opál 1xRJ45	kus	3,00000	181,00	543,00
individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II						
10	34555004	Dodávka - Zásuvka datová Opál 1xRJ45	kus	3,00000	264,00	792,00
individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II						
11	HZS2232	Napojení na stávající zařízení	hod	32,00000	623,00	19 936,00
individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II						
12	HZS2231	Měřicí protokoly - metalická část	hod	3,00000	573,00	1 719,00
individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/II						
Díl: 1000		Doprava, Přesuny, PPV				8 096,73
13	1001.R0C	Doprava a přesun 4%	kompl	1,00000	268,28	268,28
individuální cena						
14	1003.R0C	PPV 6,0%, materiál + práce	kompl	1,00000	3 452,45	3 452,45
individuální cena						
15	900	HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	8,00000	547,00	4 376,00
SoD, rozpočet č. 5, p.č. 1						
průrazy, drážky, opravy omítek a maleb, požární ucpávky, demontáž a zpětná montáž podhledů : 8				8,00000		

Položkový rozpočet

S:	12f	náklady posun termínu - dodatek č. 2				
O:	04	stavba 1 - MaR,SIL,SLP - dopojení topných uzlů v pavilonech E, F a SB, odvzd. ventily na potr				
R:	03	rozpočet odvzdušňovací ventily na potrubí ÚT, SO04				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	730	Ústřední vytápění				10 521,46
1	730001.R0C	T kus SteelPres s vnitřním závitem 35 x 1/2" x 35 mm	kus	4,00000	812,34	3 249,36
		<i>individuální cena</i>				
2	730002.R0C	T kus SteelPres s vnitřním závitem 15 x 1/2 x 15 mm	kus	2,00000	517,28	1 034,56
		<i>individuální cena</i>				
3	730003.R0C	FLEXVENT H ventil odvzdušňovací rohový, plovákový R1/2" M, poniklovaný	kus	6,00000	492,59	2 955,54
		<i>individuální cena</i>				
4	900	HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	6,00000	547,00	3 282,00
		<i>SoD, rozpočet č. 5, p.č. 1</i>				
		<i>doprava a montáž odvzdušňovacích ventilů, 2 pracovníci x 3 hod : 2*3</i>		6,00000		

Položkový rozpočet

S:	12f	náklady posun termínu - dodatek č. 2				
O:	05	stavba 1 - kanalizace, úpravy šachet vůči změně výšek terénu				
R:	01	rozpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 305,30
1	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	3,00000	277,00	831,00
		Dodatek č. 1, p.č. 6				
2	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	3,00000	48,80	146,40
		Dodatek č. 1, p.č. 7				
3	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1,00000	114,50	114,50
		Dodatek č. 1, p.č. 9				
4	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	60,00000	25,80	1 548,00
		RTS 2025/I				
5	583320401	Kamenivo těžené 0/4 Tasovice, JHM	t	3,60000	369,00	1 328,40
		RTS 2025/I				
6	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,00000	168,50	337,00
		RTS 2025/I				
Díl: 8		Trubní vedení				37 832,00
7	452112111	Osazení betonových prstenců v do 120 mm	kus	14,00000	595,00	8 330,00
		RTS 2025/I				
8	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,00000	2 850,00	2 850,00
		RTS 2025/I				
9	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,00000	3 060,00	3 060,00
		RTS 2025/I				
10	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,00000	957,00	957,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/I				
11	899102111	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	7,00000	1 048,00	7 336,00
		RTS 2025/I				
12	899301811	Demontáž betonových poklopů, konusů - URS I/25	kus	9,00000	231,00	2 079,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/I				
13	59224188	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,00000	485,00	485,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/I				
		Š9 : 1		1,00000		
14	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200 mm	kus	1,00000	5 930,00	5 930,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/I				
15	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	1,00000	1 550,00	1 550,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/I				
		Š9 : 1		1,00000		
16	59224176	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,00000	359,00	359,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/I				
		Š12 : 1		1,00000		
17	59224187	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	12,00000	408,00	4 896,00
		individuální cena odpovídající ceníku ÚRS 2025/I				
		Š12, Š8, Š11, Š12, Š5, Š18 : 1+3+2+2+3+1		12,00000		

Položkový rozpočet

S:	12f	náklady posun termínu - dodatek č. 2				
O:	06	stavba 1 - SDK čela, venkovní zábradlí a požární ucpávky MaR				
R:	01	rozpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	7631	Konstrukce sádrokartonové				8 570,33
1	7631008.R0C	D+M SDK čelo pro kazetový podhled s F lištou 1x RBI 12,5	bm	7,80000	1 098,76	8 570,33
		individuální cena				
		chodba a schodiště objekt SK : 7,8		7,80000		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				14 400,00
2	787193111R	ZP1,2,3 - D + M ocelové zábradlí vč. povrchové, úpravy a kotvení	m	4,00000	3 600,00	14 400,00
		individuální cena				
		zábradlí schody chodníky u objektu D : 2,0+2,0		4,00000		

Položkový rozpočet

S:	12f	náklady posun termínu - dodatek č. 2				
O:	06	stavba 1 - SDK čela, venkovní zábradlí a požární ucpávky MaR				
R:	02	rozpočet požární ucpávky MaR				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1000	Doprava, Přesuny, PPV				9 962,34
1	1003.R0C	PPV 6,0%, materiál + práce	kompl	1,00000	9 962,34	9 962,34
		SoD, MaR, není RTS				
Díl:	M21	Elektromontáže				166 039,00
2	210020921	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm	m2	3,90000	12 620,00	49 218,00
		RTS 2025/I				
3	210020922	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	2,90000	16 970,00	49 213,00
		RTS 2025/I				
4	24633210	Tmel akrylátový protipožární Intumex AN, bal. 310 ml	kus	14,00000	452,00	6 328,00
		RTS 2025/I				
5	24633211	Tmel akrylátový protipožární Intumex MG, bal. 310 ml	kus	24,00000	506,00	12 144,00
		RTS 2025/I				
6	59534686.A	Silikon protipožární PROMASEAL®-S, kartuše 310 ml	kus	24,00000	521,00	12 504,00
		RTS 2025/I				
7	900	HZS elektromontér v tarifní třídě 8	h	16,00000	745,00	11 920,00
		RTS 2025/I				
8	900	HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	16,00000	547,00	8 752,00
		RTS 2023/II				
9	92101.R0C	Podružný materiál	kompl	1,00000	4 050,00	4 050,00
		individuální cena				
10	92102.R0C	Protokol	kus	1,00000	9 150,00	9 150,00
		individuální cena				
11	92103.R0C	Doprava	km	230,00000	12,00	2 760,00
		individuální cena				

Položkový rozpočet

S:	12f	náklady posun termínu - dodatek č. 2				
O:	07	stavba 2 - dokončovací práce na objektu E				
R:	01	rozpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				8 752,00
1	900	HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	16,00000	547,00	8 752,00
		SoD, rozpočet č. 5, p.č. 1				
		objekt E, 3.NP, začistiění omítek po osazení parapetních desek u úskoků zdiva : 2*8		16,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 376,00
2	900	HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	8,00000	547,00	4 376,00
		SoD, rozpočet č. 5, p.č. 1				
		objekt E, kapsy pro zavírač, dveře T38+T02+T06 : 2+2*2+1*2		8,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				940,00
3	973032619	Vysekání kapes cih.duté špalík, krabice 15x15x10cm	kus	8,00000	117,50	940,00
		RTS 2025/I				
		objekt E, kapsy pro zavírač, dveře T38+T02+T06 : 2+2*2+1*2		8,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				116,80
4	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,02800	330,50	9,25
		RTS 2025/I				
5	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,28000	28,20	7,90
		RTS 2025/I				
6	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,02800	479,00	13,41
		RTS 2025/I				
7	979990162	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	0,02800	3 080,00	86,24
		RTS 2025/I				