



AA3460

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML2025-00414

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími stranami:

1. Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 63080249
DIČ: CZ63080249
zastoupená: Ing. Lenkou Žlebkovou, generální ředitelkou
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 6502790257/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3275
(dále jen „**Objednatel**“)
a

2. Tudos Solution s.r.o.

se sídlem: Klánovická 591/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9
IČO: 14011158
DIČ: CZ14011158, plátce DPH
zastoupená: Ing. Davidem Vackem, jednatelem
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
č. účtu: 336644977/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 358847
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne **28.7.2025** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení dodávek a montáží pro rekonstrukci restaurace ZOOM – demontáž a likvidace původního dřevěného obložení a vybudování nového SDK obložení v 1NP hlavní budovy AB Kongresového centra Praha a.s. Smluvní strany se v návaznosti na dodatečné zjištění v průběhu realizace Díla dohodly na úpravě některých práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy a za účelem úpravy rozsahu Díla a souvisejících dopadů uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

I.

Předmět Dodatku

- 1.1 Vícepráce, které jsou předmětem tohoto Dodatku, vznikly v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Další vícepráce byly provedeny na žádost Objednatele na základě požadavků budoucích uživatelů (tzv. klientské změny).
- 1.2 Vícepráce budou provedeny dle požadavků Objednatele a dle přiložené kalkulace, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Vícepráce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původního zadání Díla (specifikovaného v čl. II. Smlouvy a příloze č. 1 a 2 Smlouvy), přičemž jsou nezbytné pro provedení a dokončení předmětu Smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel se zavazuje vícepráce provést. **Příloha č. 1** tohoto Dodatku tak modifikuje rozsah Díla dle čl. I Smlouvy a přílohy č. 1 a 2 Smlouvy.
- 1.4 V průběhu provádění Díla bylo na základě zjištění v místě realizace konstatováno, že je nutné provést větší množství výdřev za SDK stěnou, a z toho důvodu navýšit množství nosných rastrů. Po provedení demontáží se také zvýšil rozsah nových dodávek, kdy bylo dohodnuto, že původní částečné nerezové obklady budou rovněž nahrazeny SDK konstrukcí.
- 1.5 Termín dokončení Víceprací se sjednává samostatně, a to nejpozději do 31.8.2025.

III.

Cena víceprací a méněprací a místo plnění

- 3.1 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací a materiálu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku odsouhlasené oběma stranami.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že vícepráce budou vyčísleny a fakturovány samostatně mimo původní cenu Díla a budou uhrazeny na základě samostatné faktury po jejich dokončení a odsouhlasení Objednatelem v souladu se Smlouvou.
- 3.3 Původně sjednaná celková Cena za provedení Díla dle Smlouvy ve výši **469.878,65** Kč bez DPH (slovy: čtyřistašedesátdevěttisícosmsetšedesát korun českých a šedesátpět haléřů) se s ohledem na změnu rozsahu Díla o vícepráce uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku zvyšuje o částku 37.626,00 Kč bez DPH (slovy: třicetšedmtisícšestsetdvacetšest korun českých) a nová souhrnná Cena za provedení Díla tak celkem činí **507.504,65** Kč bez DPH (slovy: pětsetšedmtisícšestsetčtyři koruny české a šedesátpět haléřů). DPH bude k Ceně za provedení Díla připočtena v zákonné výši dle platných předpisů.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Veškerá ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změn.
- 4.2 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.
- 4.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou zveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravující svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou nebo nemají být zveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinen na to Objednavatele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného

obkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v původním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

- 4.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřena ze svobodné a vážné vůle Stran, že jeho obsah považují za srozumitelný a určitý, že nebyl sepsán v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Svůj souhlas s obsahem tohoto dodatku Strany stvrzují svými podpisy.
- 4.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Kalkulace víceprací

V Praze dne __. __.2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Lenka Žlebková
Generální ředitelka
Kongresového centra Praha, a.s.

Ing. David Vacek
Jednatel
Tudos Solution s.r.o.



Zakázka - Rekonstrukce předstěny v prostoru ZOOM - Vícepráce

Tudos Solution s.r.o. Klánovická 591/1, 198 00, Praha 9 Hloubětín
IČO: 14011158 DIČ: CZ14011158
+420 724 575 863 david.vacek@tudos-solution.cz

ZÁKAZNÍK
pan Ing. Milan Řehák

DATUM
15.08.2025

ADRESA
5.Května 1640/65, Nusle 140 00 -
Praha 4

VYPRACOVAL
Ing. David Vacek

Číslo položky	Položka	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena	Cena celkem
1	Dodávka a manipulace s lešenářskou věží	1	kpl.	520,00 Kč	520,00 Kč
2	Vytvoření SDK rastru	17	m2	580,00 Kč	9 860,00 Kč
3	Vytvoření výdřev jako nosná konstrukce reproduktorů	3	kpl.	4 960,00 Kč	14 880,00 Kč
4	D+M sádrokartónu RB	17	m2	320,00 Kč	5 440,00 Kč
5	Příplatek za kvalitu povrchu SDK Q3	17	m2	278,00 Kč	4 726,00 Kč
6	Manipulace s materiálem	1	kpl.	410,00 Kč	410,00 Kč
7	Likvidace vziklého odpadu	1	kpl.	580,00 Kč	580,00 Kč
8	Doprava materiálu a osob	55	km	22,00 Kč	1 210,00 Kč
				MEZISOUČET	37 626,00 Kč
				SAZBA DANĚ	21,00%
				DPH	7 901,46 Kč
				CELKEM	45 527,46 Kč

Komentáře k cenové nabídce