

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Pověřen k jednání ve věcech

technických a realizace stavby:

(dále jen „**objednatel**“).**Městská poliklinika Praha**

Spálená 78/12, 110 00 Praha – Nové Město

MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA, ředitel

00128601

CZ00128601

[REDACTED], technický náměstek

a**Zhotovitel:**

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

KVS stavební, s.r.o.

Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 – Vysočany

28982703

CZ28982703

Jiřím Mittelbachem, jednatelem a Markem Košarišťanem, jednatelem
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 157709

[REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“).

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany spolu dne 11. 12. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**Zřízení centrální šatny pro zaměstnance**“. Dne 30. 4. 2025 spolu smluvní strany uzavřely Dodatek ke Smlouvě č. 1 a Dodatek ke Smlouvě č. 2, následně pak dne 9. 6. 2025 Dodatek ke Smlouvě č. 3 (dále jen „**Dodatky**“), v rámci kterých byl změněn předmět smlouvy, když byly doplněny vícepráce a méně práce, a zároveň byl prodloužen termín dokončení díla celkem o 41 dní.
2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

II.**Předmět smlouvy**

1. Článek IV. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech č. 16 až 21, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

III.**Cena víceprací, cena díla**

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Cena za dílo (bez DPH) dle čl. V. odst. 5.1 Smlouvy (ve znění Dodatku č. 3): | 9 800 256,23 Kč |
| Cena sjednaných víceprací (bez DPH): | 648 895,86 Kč |
| Cena sjednaných méněprací (bez DPH): | 270 384,96 Kč |

2. Cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. 5.1 Smlouvy (ve znění Dodatku č. 2) se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

Cena za dílo dle čl. V. odst. 1 Smlouvy (bez DPH):	10 178 767,13 Kč
DPH 21 %:	2 137 541,10 Kč
Cena včetně DPH:	12 316 308,23 Kč

IV.

Prodloužení termínu plnění

1. V souvislosti provedením víceprací se tímto přiměřeně prodlužuje termín pro dokončení díla do 15. 9. 2025. Smluvní strany však berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že prodloužení termínu pro dokončení díla se týká pouze těch prací a dodávek, jež bezprostředně souvisí s úpravou řešení v hlavní rozvodně NN, a které nebylo dosud možné provést z důvodu potřeby aktualizovat projektovou dokumentaci a nacenit nové řešení úpravy v hlavní rozvodně NN. Smluvní strany tedy výslovně souhlasí s tím, že na ostatní práce a dodávky tvořící předmět díla se toto prodloužení termínu dokončení díla nevztahuje a tyto ostatní práce a dodávky musejí být dokončeny v termínu stanoveném ve znění Dodatku č. 3 ke Smlouvě.

V.

Ostatní ujednání

1. Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originálu.
3. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1: změnové listy č. 16 až 21

V Praze dne <dle elektronického podpisu>
29.8.2025

V Praze dne <dle elektronického podpisu>
22.8.2025

objednatel

MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA,
ředitel

zhotovitel

Jiří Mittelbach, jednatel

22.8.2025

zhotovitel

Marek Košarišťan, jednatel