

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 – Rekonstrukce elektroinstalace na budově SPgŠ“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: ELEKTRO – BAU OLOMOUC, s. r. o.

Se sídlem: Příčná 129/3, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: C 16700 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25376799

DIČ: CZ25376799

Zastoupený: Ing. Janem Borůvkou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 04. 2024 Smlouvu o dílo na akci „Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 – Rekonstrukce elektroinstalace na budově SPgŠ“ č. 2024/00556/OI/DSM, jejímž předmětem jsou elektromontážní práce a drobné stavební práce na budově Střední pedagogické školy, Přerov, Denisova 3 (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 09. 09. 2024 Dodatek č. 1 a dne 25. 07. 2025 Dodatek č. 2.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Zhotovení předstěny SDK, ZL č. 9 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	279 569,95	-6 376,00
2) Doplnění jednotného času do tělocvičen, ZL č. 10 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	78 271,00	0,00
3) Propojení / hlášení rozhlasu na gymnáziu, ZL č. 11 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	97 108,60	0,00
4) Kryty chybějícího stropu, ZL č. 12 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	45 892,00	0,00
5) Podlahy, ZL č. 13 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-235 093,28
Vícepráce a méněpráce celkem	500 841,55	-241 469,28
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	259 372,27	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	16 185 610,02	3 398 978,10	19 584 588,12
Cena dle Dodatku č. 1	262 386,60	55 101,19	317 487,79
Cena dle Dodatku č. 2	-1 057 702,84	-222 117,60	-1 279 820,44
Cena dle Dodatku č. 3	259 372,27	54 468,18	313 840,45
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 - 3	15 649 666,05	3 286 429,87	18 936 095,92

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1–3 včetně DPH slovy: osmnáct milionů devět set třicet šest tisíc devadesát pět korun českých devadesát dva haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/24/59/2025 ze dne 25. 08. 2025.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



JUDr. Vladimír Lichnovský
1.náměstek hejtmana

Ing. Jan Borůvka
jednatel

Zakázka:	Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3	číslo listu: 1
Investor:	Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460	
Objekt:	Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3	
Systém:	Rekonstrukce elektroinstalace na budově SPgŠ	Méněpráce Vícepráce
Popis:	VCP a MNP - II.etapa 2025	
	VCP a MNP 02	

MNP	VCP
-----	-----

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem

VCP

1. Zhotovení předstěny SDK, ZL č. 9							
ECP.G35444020	D	Master Rigid A T24/alpha, Bílá Frost, 600x600x20mm	m2	67,00	1 318,55	0,00	88 342,85
		/5,6*6,81/+6,55*3,19/+ztratné					
763431011	M	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	59,00	0,00	718,00	42 362,00
		/5,6*6,81/+6,55*3,19/					
763121511	D	SDK stěna předsazená W623 tl 39,5 mm profil CD+UD desky 1x WHITE (A) 12,5 bez TI EI 15	m2	120,00	674,00	0,00	80 880,00
		/6,95+3,29+6,74+6,55+6,55+3,2/ * 3,6					
763111720	M	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	mb	2,50	0,00	714,00	1 785,00
763121762	M	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q4m2	m2	120,00	0,00	280,00	33 600,00
		/6,95+3,29+6,74+6,55+6,55+3,2/ * 3,6					
949101111	M	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	59,00	0,00	69,30	4 088,70
998763312	M	998763312 Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	11,59	0,00	246 000,00	28 511,40
Cena bez DPH č.1							279 569,95

2. Doplnění JČ do tělocvičen, ZL č. 10							
	D+M	Digitální čtyřmístné hodiny, odolnost nárazu míče, červené číslice, 530x191x85 mm	ks	2,00	32 850,00	1 950,00	69 600,00
	1.5	kabel CYKY 2x1,5	m	210,00	15,60	19,50	7 371,00
	2.3	Oživení systému, revize	hod	2,00	0,00	650,00	1 300,00
Cena bez DPH č.2							78 271,00

3. Propojení/hlášení rozhlasu na gymnázium, ZL č. 11							
	D	NS 101 konvertor ze 100V úrovně na linkový signál	ks	1,00	2 520,00	0,00	2 520,00
	D	Koncový 100V zesilovač 1× 500 W / 100 V i 8 Ω, D třída,	ks	1,00	18 856,00	0,00	18 856,00
	D	Stolní mikrofon s výběrem z 6 zón, indikace, kardioidní char., napájení z ústředny	ks	1,00	7 176,00	0,00	7 176,00
	D+M	Kabel STP Cat6A	m	260,00	25,92	19,50	11 809,20
	D+M	Kabel FTP Cat6A	m	260,00	24,60	19,50	11 466,00
	1.5	kabel CYKY 2x1,5	m	650,00	15,60	19,50	22 815,00
	D	Pomocný instalační mat.	%	0,06	74 500,00	0,00	4 470,00
	M	Montáž stolní mikrofon s výběrem z 6 zón	ks	1,00	0,00	850,00	850,00
	M	Montáž NS 101 konvertor ze 100V úrovně na linkový signál	ks	1,00	0,00	650,00	650,00
	M	Montáž koncový 100V zesilovač 1× 500 W / 100 V i 8 Ω, D třída,	ks	1,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	4.2	Funkční zkouška rozhlasu	hod	6,00	0,00	650,00	3 900,00
	4.4	Oživení systému, revize	hod	6,00	0,00	650,00	3 900,00
	1.10	kabelový drátěnný rošt 100x50, vč. závěsů, výložníků, spojek	m	6,00	150,00	280,00	2 580,00
	3	Trubka ohebná PVC DN32	m	50,00	35,60	18,00	2 680,00
	33	Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	3,00	0,00	352,60	1 057,80
	32	Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	2,00	0,00	289,30	578,60
Cena bez DPH č.3							97 108,60

4. Kryty chybějícího stropu, ZL č. 12							
	D+M	Deska dibonové - komplet (120-150x34-65) dxš	ks	44,00	589,00	454,00	45 892,00
Cena bez DPH č.7							45 892,00

Celkem bez DPH
s DPH 21%
Celkem bez DPH

500 841,55
105 176,73
606 018,28

MNP

1. Podlahy, ZL č. 13							
Úprava povrchů vnitřní							
		Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	-43,23	74,00		-3 199,02
Podlahy a podlahové konstrukce							
		Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3	-0,25	4 420,00		-1 085,55
		Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	-0,25	486,90		-119,58

Vybourání betonové mazaniny	m2	-3,07	1 500,00	-4 605,00
Konstrukce tesařské				
Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm	m2	-8,50	37,40	-317,90
Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m2	-8,50	220,00	-1 870,00
Doplnění podlah prkny neobl. na sraz, pl.do 2 m2	m2	-4,25	1 850,00	-7 862,50
Odstranění násypu nebo nánosů tl. 3 - 5 cm	m2	-3,40	43,90	-149,26
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	-0,47	1 700,00	-791,69
Dřevostavby				
M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, lepením	m2	-124,40	220,00	-27 368,00
Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 15 mm	m2	-136,84	152,00	-20 799,68
Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	-0,51	250,00	-126,25
Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	-1,31	1 450,00	-1 892,54
Konstrukce truhlářské				
Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	-3,00	40,00	-120,00
Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	-3,00	99,50	-298,50
Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	-3,00	280,00	-840,00
Výšková úprava dveřních křidel v místě prahu	kus	-3,00	420,00	-1 260,00
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,02	1 850,00	-27,75
Podlahy vlysové a parketové				
Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	-62,20	90,40	-5 622,88
Podložka pěnová 3 mm	m2	-62,20	16,90	-1 051,18
Podlahy povlakové				
Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	-203,70	24,00	-4 888,80
Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	-118,00	6,50	-767,00
Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	-203,70	520,00	-105 924,00
Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	118,00	140,00	16 520,00
Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	-203,70	8,00	-1 629,60
Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	-142,10	16,00	-2 273,60
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah	m2	-142,10	50,00	-7 105,00
Tryskání minerál. materiálem, stupeň očištění Sa 1	m2	-142,10	50,00	-7 105,00
Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	-142,10	60,00	-8 526,00
Lepení hran PVC na stupně	m	-3,10	263,00	-815,30
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	-3,03	360,00	-1 090,80
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních				
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	-203,00	6,00	-1 218,00
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	-66,02	120,00	-7 922,40
Ostatní přesuny hmot				
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-2,29	1 850,00	-4 236,50
Přesuny sutí				
Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-2,29	800,00	-1 832,00
Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	-2,29	800,00	-1 832,00
Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	-2,29	800,00	-1 832,00
Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	-2,29	800,00	-1 832,00
Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	-31,50	180,00	-5 670,00
Poplatek za skládku sutí	t	-2,29	1 400,00	-3 206,00
VRN				
Sondy do podlah v místě drážek	kus	-5,00	500,00	-2 500,00
Cena bez DPH č.1				-235 093,28

2. Zhotovení předstěny SDK, ZL č. 9 (méněpráce)

1.28	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	40,00	51,40	2 056,00
1.29	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 100 mm	m	20,00	57,00	1 140,00
1.30	Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka	m	60,00	53,00	3 180,00
Cena bez DPH č.2					-6 376,00

Cena bez DPH	-241 469,28
DPH 21%	-50 708,55
Celkem s DPH	-292 177,83

Cena celkem bez DPH	259 372,27
DPH 21%	54 468,18
Celkem s DPH	313 840,44