

Dodatek č. 2 ke smlouvě

Číslo smlouvy Objednatele: 04PT-000291 ze dne 10.05.2021

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21LI13001

Číslo dodatku č. 2:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **I/16 Mladá Boleslav - Martinovice - DSP, IČ pro SP,
VD-ZDS, AD,BIM – pilotní projekt**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „objednatel“)

a

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230

DIČ: CZ48266230

právní forma: společnost s ručením omezeným

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.05.2021 smlouvu „I/16 Mladá Boleslav - Martinovice - DSP, IČ pro SP, VD-ZDS, AD, BIM – pilotní projekt“ (dále jen „**Smlouva**“) č. 04PT-000291.
2. Objem připomínek ŘSD ke konceptu PDPS a jejich rozsah pro zapracování do čistopisu PDPS vedl k domluvě mezi Smluvními stranami, že dojde k posunu termínu na vyhotovení a odevzdání modelu BIM. Složitost úprav by vedla k oddálení samotného odevzdání čistopisu PDPS včetně modelu BIM.
3. Důvodem dodatku č. 2 jsou zároveň i nově vyvstalé poznatky při tvorbě a výkonu činnosti na pilotním projektu BIM, které nelze řešit současně v termínech dle SoD projektové dokumentace PDPS, jelikož vzešli při projednání konaném 9.1.2025 na GŘ ŘSD. Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení článku IV. Doba a místo plnění.

Článek IV. **Doba a místo plnění**

1. Doplnění termín plnění dodatku č. 2 je následující:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
čistopis VD-ZDS	do 1 měsíce od obdržení připomínek Objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS
BIM	04/2025

Původní termín plnění modelu BIM byl do 1 měsíce od obdržení připomínek Objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS.

Článek V. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto dodatku**.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn ŘSD v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

7. Přílohou tohoto dodatku je „Zápis z jednání ze dne 9.1.2025“

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.20
09:52:54 +01'00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
22.01.2025 09:01:27

