

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0203-2017-022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta, zástupce ředitele Agentury hospodaření s nemovitým majetkem – ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Šebesta, zástupce ředitele AHNM – ředitel OPNI AHNM, tel. [REDAKCE]

- ve věcech technických:

Ing. Karel Pfeifer, technik PS, tel. [REDAKCE]

- ve věcech BOZP na staveništi: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP, tel. [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: [REDAKCE]

Adresa pro doručování: PS 0203 Strakonice, V Lipkách 100, Strakonice II, PSČ 386 01

dále jen „objednatel“

a

2. RH stavby s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24132

Sídlo: Borečnice 13, 397 01 Čížová

IČO: 04435681

DIČ: CZ04435681

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: Tomáš Růžička, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Tomáš Růžička, jednatel, tel. [REDAKCE]

- ve věcech technických: Tomáš Růžička, jednatel, tel. [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: [REDAKCE]

Adresa pro doručování: Borečnice 13, 397 01 Čížová

dále jen „zhotovitel“

se dohodly podle čl. 14.6. smlouvy z důvodů víceprací na změně ceny za dílo a na prodloužení termínu plnění smlouvy Dodatkem č. 1(dále jen“dodatek“), kterým se smlouva mění a doplňuje.

Článek 1 Změny a doplnění

- 1.1. Po zahájení realizace díla „PS 0203 - Oprava chodníků v Kasárnách Strakonice“ a „Oprava oplocení AP“ byla zjištěna potřeba provedení prací nutných k řádnému dokončení a užívání díla, které nebyly obsaženy v příloze č. 1 – Upřesnění podmínek realizace zakázky a v příloze č. 2 smlouvy – Cenová nabídka a nebyly známy před podpisem smlouvy.
- 1.2. Další dodatečné práce byly řešeny postupem uvedeným v člancích 3.5. – 3.8. smlouvy. Vícepráce byly smluvními stranami sepsány, oceněny a projednány. Jejich rozsah byl odsouhlasen na jednání dne 18. 8. 2017, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 dodatku (protokol posuzující potřebu víceprací). Cena víceprací je uvedena v příloze č. 2 dodatku (Cenová nabídka – vícepráce). O rozdíl je navýšena celková cena podle smlouvy.
- 1.3. Z důvodů uvedených v článku 1.1. a 1.2 dodatku se ruší znění čl. 3.1. smlouvy a nahrazuje se zněním:
„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1.808.504,27 Kč bez DPH

(slovy: jedenmilionosmsetosmtisícpětsetčtyři 27/100 korun českých).“

- 1.4. Dále se ruší znění článku 3.2 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 379.785,90 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2.188.290,17 Kč.“
- 1.5. Dále se na základě čl. 1.1. a 1.2. dodatku ruší znění čl. 4.3. smlouvy a nahrazuje se zněním:
„Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 15. září 2017. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích o 3 listech, z nichž mají všechny platnost originálu. Objednatel obdrží 1 výtisk a zhotovitel 1 výtisk.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně, na důkaz připojují své podpisy.

Součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Protokol posuzující potřebu víceprací – počet listů: 3

Příloha č. 2: Cenová nabídka - vícepráce – počet listů: 1

V Praze dne 20. 11. 2017


za objednatele

Česká republika – Ministerstvo
Ing. Vlastislav Štáhl
Ředitel OPN

Agentura hospodaření
majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha

za zhotovitele

Tomáš Růžička
jednatel



PROTOKOL

Posuzující potřebu víceprací na akci:

„PS 0203 – Oprava chodníků v Kasárnách Strakonice“ a “Oprava oplocení AP“

Na kontrolním dni, konaném dne 16. 8. 2017 byla zjištěna nutnost víceprací, které byly specifikovány společně za účasti:

Za AHNM Praha: Ing. Karel Pfeifer

Za zhotovitele: Tomáš Růžička

Akce „PS 0203 – Oprava chodníků v Kasárnách Strakonice“ a “Oprava oplocení AP“ je realizována na základě uzavřené SoD č. 6440-0203-2017-022 ze dne 4. 7. 2017, termín dokončení prací 31.8.2017. Smluvní vztah byl uzavřen na základě výběrového řízení v elektronickém tržišti Tendermarket.

VÍCEPRÁCE

V průběhu provádění prací se vyskytl technický problém, který nebylo možno znát a ani předpokládat v době přípravy zadání zakázky.

Přesun sutě

Při provádění bouracích prací s odstraněním dlažby a podkladu dlažby bylo zjištěno a bylo konstatováno, že podkladní vrstva pod dlažbou byla z větší části vybetonována jako monolit o síle v průměru 30 cm, který se odlamoval v celé síle a nebylo možné provedení odbourání pouze v síle cca 5 cm vrstvy betonové mazaniny než bylo počítáno tonážně v cenové nabídce. V tomto případě a po přepočítání váhy 1 m³ betonu na tuny došlo k navýšení odvozu sutě z původních a uvedených v cenové nabídce 264 t o celkem 300 t na celkových 564 t. Toto je doloženo vážným lístkem u TS Strakonice. Jedná se o navýšení částky na odvoz sutě a vybouraných hmot a poplatků za uložení odpadu v položkách č. 45 a 46 cenové nabídky.

Vybourané betonové kvádry



Vícenáklady jsou doloženy položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto protokolu (Příloha č. 1) a bude tvořit přílohu dodatku k SoD.

K vyčíslení víceprací byly použity položkové ceny, které jsou odvozeny od jednotkových cen použitých ve stávající SoD a odpovídají cenám předloženým v rámci podlimitního výběrového řízení. Položky, které nejsou obsaženy ve stávající SoD odpovídají cenám v místě a čase obvyklým.

Cena dle smlouvy:

Cena celkem bez DPH v Kč: 1.664.504,27

DPH 21% v Kč: 349.545,90

Cena celkem s DPH v Kč: 2.014.050,17

Slovy: dvamilionyčtrnácttisíc padesát 17/100 korun českých

Cena víceprací celkem:

Cena celkem bez DPH v Kč: 144.000,00

DPH 21% v Kč: 30.240,00

Cena celkem s DPH v Kč: 174.240,00

Slovy: stosedmdesátčtyřtisícdvěstěčtyřicet korun českých

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH v Kč: 1.808.504,27

DPH 21% v Kč: 379.785,90

Cena celkem s DPH v Kč: 2.188.290,17

Slovy: dvamilionystoosmdesátosmdvěstědevadesát 17/100 korun českých

Navrhované navýšení realizačních nákladů činí 8,6 % ze základní ceny.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem, zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla nejpozději do 15. 9. 2017.


Aby bylo možné práce řádně dokončit a předmětné prostory bez omezení užívat, komise doporučuje Ř OPNI AHNM Praha výše uvedené práce odsouhlasit a nápravu vzniknuvších problémů řešit formou dodatku ke stávající SoD č. 6440-0203-2017-022 ze dne 4. 7. 2017.

Podpisy členů komise:

Ing. Karel Pfeifer

Tomáš Růžička

Vyjádření vedouc



Vyjádření vedoucího OdP AHNM Praha:

*Souhlasím s upravením dodatku
č. 1 k SoD 6440-0203-001*

Ing. Martina Ošn



Rozhodnutí Ř OPNI AHNM Praha:

*Souhlasím.
29/8/17*



CENOVÁ NABÍDKA - VÍCEPRÁCE

Stavba: Oprava chodníků v Kasárnách Strakonice, Oprava oplocení AP
Objekt: Kasárna Strakonice

Příloha č. 2
Počet listů:1

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Kasárna Strakonice

Zpracoval:
Datum: 22. 8. 2017

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Přesun sutě					
45	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením	t	300,000	220,00	66 000,00
46	Poplatek za uložení stavebního směsného a betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	300,000	260,00	78 000,00
Celkem bez DPH					144 000,00
DPH 21%					30 240,00
Celkem s DPH					174 240,00