

DODATEK č. 1

č. SoD zhotovitele: 23-SOD-2024-127

č. SoD objednatele: CES 2024/1914

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

- Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 725 644 264
- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Ing. Jan Holík - investiční technik
- tel. 495 707 679
- e-mail: jan.holik@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** **M-SILNICE a.s.**
Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, kontaktní adresa:
M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
Zastoupený: 
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Spisová značka: B 430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 18. prosince 1991
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu 

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.10.2024, č. CES 2024/1914 (dále jen „smlouva o dílo“):

„Vážní, Malá, Na Dubech – úpravy dopravního řešení“

I.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II. odst. 12 a čl. V. odst. 4. a 5. smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové č. 5/2024, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, **a v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení záměny aktivní zóny, jak je blíže specifikováno ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku:

Změnový list č. 1

SO 101 – záměna výměny aktivní zóny za zlepšení aktivní zóny hydraulickými pojivy

Po odfrézování živých vrstev a odstranění konstrukčních vrstev bylo zjištěno, že zemní plán je tvořen špatně zrněným pískem s převážným podílem jemné frakce. Tato zemina je podmíněčně vhodná jako zemní plán. Byly provedeny statické zkoušky s nevyhovujícím výsledkem. Projektová dokumentace předpokládala výměnu zemní pláň. Z důvodu časové a finanční úspory je zhotovitelem navržena změna výměny aktivní zóny za zlepšení aktivní zóny hydraulickými pojivy. Toto řešení je odsouhlaseno technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. Odborná firma provedla odběr vzorků zeminy ze zemní pláň (aktivní zóny), provedla posouzení a navrhla zlepšení hydraulickými pojivy - 4% cementu. Statické zkoušky po provedení zlepšení zeminy prokázaly vyhovující výsledky.

Původní položky jsou položky č. 01, 17, 18 a 28.

Nové položky jsou položky č. 07C, 08C, 27C a 28C.

Méněpráce jsou ve výši -1 096 824,- Kč bez DPH.

Vícepráce jsou ve výši 854 316,67 Kč bez DPH.

Záměna stavebních prací je v souladu s předpoklady § 222 odstavce 7:

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - nové i původní položky se vztahují ke stavebním pracím, které mají za úkol zajistit požadovanou kvalitu zemní pláň. Původní řešení tento požadavek řeší výměnou aktivní zóny za jiný materiál, nové řešení požadavek zajišťuje zlepšením vlastností původní zeminy pomocí promísení s hydraulickými pojivy,
 - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší – záměnou položek došlo k úspoře ve výši 242 507,33 Kč bez DPH,
 - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší – statickými zatěžovacími zkouškami bylo prokázáno, že zemní plán po zlepšení dosahuje hodnot, které by se předpokládaly při výměně aktivní zóny,
 - d) zadavatel vymezil položky původní a položky nové v soupisech stavebních prací, zdůvodnil srovnatelnost prací a stejnou kvalitu prací.
2. Vzhledem k okolnostem, které objednatel nemohl i přes náležitou péči předvídat, se smluvní strany dohodly v souladu s čl. II. odst. 12. a čl. V. odst. 4. a 5. smlouvy o dílo, se směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové č. 5/2024, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, **a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona** na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení víceprací, které jsou blíže specifikované ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku:

Změnový list č. 2

SO 181 – provizorní světelné signalizační zařízení

Před zahájením realizace stavby zhotovitel zajišťoval Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Policie ČR ve svém stanovisku požadovala dynamické řízení dopravy prostřednictvím dočasné světelné signalizace (s využitím kamer) včetně řízení chodeckých přechodů. Tento požadavek je nový. V rámci projednání dopravně inženýrských opatření řešených v projektové dokumentaci s Policií ČR před vydáním stavebního povolení požadavek na světelné řízení křižovatky Vážní x Kladská nebyl vznesen. Z tohoto důvodu projektant tento požadavek oprávněně nemohl zapracovat do projektové dokumentace a do výkazu výměr stavby. Objednatel tak nemohl předvídat potřebu této práce. V souladu s postupem stanovení ceny vícepráce dle smlouvy o dílo zhotovitel předložil tři nabídky subdodavatelů. Byl vybrán nejlevnější subdodavatel, společnost Eltodo a.s..

Nová položka je položka 002.

Vícepráce jsou ve výši 791 433,33 Kč bez DPH. Tato částka obsahuje cenu z nabídky subdodavatele a oprávněnou obchodní přírážku a kompletační přírážku zhotovitele.

3. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. II. odst. 12. a čl. V. odst. 4. a 5. smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové č. 5/2024, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, **a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona** na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací, které nemění celkovou povahu zakázky a které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku:

Změnový list č. 3

SO 101 – úprava pruhu pro chodce před restaurací

Dle dokumentace pro provádění stavby má být před prostorem restaurace vyznačen pruh pro chodce s doplněním umělé vodící linie. V rámci realizace bylo zjištěno, že asfaltový povrch, na kterém má být proveden nástřik, je v zdegradovaném stavu (jednotlivé části se na povrchu uvolňují) a nástřik tak není možné s delší trvanlivostí provést. Objednatel tak požaduje po zhotoviteli provedení víceprací spočívajících v položení nové obrusné vrstvy v ploše vyznačeného pruhu pro chodce. Vícepráce obsahují činnosti spojené s odstraněním stávajícího asfaltového povrchu a položením nového v tl. 40 mm. V části trasy podklad tvoří železobetonové panely, které musí být ručně odbourány.

Nové položky jsou položky 02, 03, 16, 17C, 18C, 37, 40, 54, 69, 70C.

Vícepráce jsou ve výši 110 524,02 Kč bez DPH.

4. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. II. odst. 12. a čl. V. odst. 4. a 5. smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové č. 5/2024, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, **a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona** na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a méněprací, které nemění celkovou povahu zakázky a které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 4, který je přílohou tohoto dodatku:

Změnový list č. 4

SO 101 - nahrazení položky skládkovného asfaltových směsí s vysokým obsahem PAU, frézování drážky v asfaltu

Dle dokumentace pro provedení stavby bylo počítáno s poplatkem za skládku v režimu nebezpečného odpadu (asfalt s vysokým obsahem PAU) u 10% z množství odstraňovaného asfaltu. Dle rozboru na obsah PAU v asf. směsi nebyla tato skutečnost potvrzena. Položka je tedy nahrazena položkou za poplatek za skládku pro ostatní odpad. Dále ve výkazu výměr chyběla položka na frézování drážky pro asf. zálivku, která je doplněna.

Původní položky jsou položky č. 04, 03.

Nové položky jsou položky č. 70C.

SO 102 - odečtení sanace aktivní zóny, nahrazení položky skládkovného asf. směsí s vysokým obsahem PAU

Na základě vyhovujících statických zkoušek na zemní pláni, budou po dohodě s TDS a objednatelem investorem odečteny položky související se sanací aktivní zóny. S ohledem na příznivý rozpor obsahu PAU bude zaměněna položka pro poplatek za nebezpečný odpad za položku pro poplatek za odpad ostatní.

Původní položky jsou položky č. 01, 02, 04,05, 09, 15.

Nové položky jsou položky č. 03.

SO 191 - dopravní zrcadlo

Na základě požadavku komise místní samosprávy a odboru dopravy MMHK objednatel požaduje po zhotoviteli jako vícepráci osazení dopravního zrcadla na nároží ulic Vážní a Malá před č.p. 79.

Nové položky jsou položky č. 01C.

SO 431 - prodloužení napojení veřejného osvětlení

Na základě požadavku Technických služeb Hradce Králové je nutné prodloužit napojení mezi stožáry veřejného osvětlení. Objednatel požaduje provedení tohoto prodloužení jako vícepráci.

Nové položky jsou položky č. 07, 26.

SO 801 - kácení 3ks stromu na místo přesazování

Projektová dokumentace pro provedení stavby předpokládala přesazení tří stromů ze středního ostrůvku v ulici Vážní. S odstupem času od zpracování projektové dokumentace jsou v ostrůvku pouze dva stromy. Dle posudku odborníka není vhodné tyto stromy přesazovat s ohledem na jejich stav. Budou tedy odstraněny. Změnové položky odečítají práce související s přesazením stromů a přičítají práce spojené s jejich odstraněním.

Méněpráce jsou ve výši -163 613,37 Kč bez DPH.

Vícepráce jsou ve výši 75 268,01 Kč bez DPH.

5. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném podlimitním řízení pod názvem „Vážní, Malá, Na Dubech – úpravy dopravního řešení“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku č. 1 rovněž podle příslušných ustanovení § 222 zákona.
6. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 1 tohoto dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky. **Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle § 222 odst. 7 se neposuzuje. V odstavci 1 tohoto dodatku je zdůvodněna záměna stavebních prací v souladu s požadavky § 222 odst. 7 zákona.**
7. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 2 tohoto dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. **Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle § 222 odst. 6 zákona po odečtení prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány činí 791 433,33 Kč bez DPH, tj. 7,36 % původní hodnoty závazku.**
8. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 3 a 4 tohoto dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty veřejné zakázky. **Hodnota**

změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle § 222 odst. 4 zákona činí 349 405,40 Kč bez DPH, tj. 3,25 % původní hodnoty závazku.

9. Objednatel se zavazuje do 30 dnů od změny závazku dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že změny uvedené v čl. I tohoto dodatku nemají vliv na termín dokončení díla uvedený v čl. IV. odst.1 smlouvy o dílo.
2. V návaznosti na shora specifikované změny závazku se strany dohodly na zrušení odst. 1 v čl. V. smlouvy o dílo „Cena za dílo“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo je stanovena dle položkového rozpočtu z nabídky zhotovitele a činí:

Celková cena bez DPH 11.318.681,66 Kč

(slovy: jedenáct milionů tři sta osmnáct tisíc šest set osmdesát jedna korun českých a šedesát šest haléřů bez DPH)

DPH ve výši 21 % 2.376.923,15 Kč

Celková cena s DPH 13.695.604,81 Kč

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.“

REKAPITULACE smluvní ceny v Kč bez DPH			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			10.747.577,00 Kč
Dodatek č. 1	1.831.542,03 Kč	- 1.260.437,37 Kč	571.104,66 Kč
Celkem bez DPH			11.318.681,66 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Hradec Králové dne 12.8.2025 usnesením č. RM/2025/906.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Přílohou tohoto dodatku č. 1 jsou změnové listy č. 1, 2, 3 a 4 a rozpočet, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.
8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810
ID datové schránky: bebb2in
a
M-SILNICE a.s.
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
ID datové schránky: jwtq7ju
 - vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Rekonstrukce ulice Za Kostelem“ – vícepráce a méněpráce, změna ceny díla
 - cena: 571.104,66 Kč bez DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
9. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
10. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Změnové listy č. 1, 2, 3, 4
2. Rozpočet

29. 08. 2025

V Hradci Králové dne



.....
za objednatele

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města



29. 08. 2025

V Pardubicích dne



.....
za zhotovitele



M - SILNICE a.s

NOVÝ LIST (ZL) č.: 1 smlouva o dílo č: CES 2024/1914

rev stavby: Vážní, Malá, Na Dubech – úpravy dopravního řešení

ena zasahuje do projektu: Vážní, Malá, Na Dubech – úpravy dopravního řešení

hotovitel: M - SILNICE a.s.

Název změny: Změna č. 1 - záměna výměny aktivní zóny za zlepšení aktivní zóny hydr. pojivy

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

• SO 101 - výměna aktivní zóny - záměna výměny aktivní zóny za zlepšení aktivní zóny hydr. pojivy (pol. č. 01, 07C, 08C, 17, 18, 26, 26C, 27C)

Po odfrézování živičných vrstev a odstranění konstrukčních vrstev bylo zjištěno, že zemní pláň je tvořena špatně zrněným pískem s převážným podílem jemné frakce. Tato zemina je podmíněčně vhodná jako zemní pláň. Byly provedeny statické zkoušky s nevyhovujícím výsledkem. Projektová dokumentace předpokládala výměnu zemní pláň. Z důvodu časové a finanční úspory je zhotovitelem navržena změna výměny aktivní zóny za zlepšení aktivní zóny hydraulickými pojivy. Toto řešení je odsouhlaseno technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. Odborná firma provedla odběr vzorků zeminy ze zemní pláň (aktivní zóny), provedla posouzení a navrhla zlepšení hydraulickými pojivy - 4% cementu. Statické zkoušky po provedení zlepšení zeminy prokázaly vyhovující výsledky. Původní položky jsou položky č. 01, 17, 18 a 28. Nové položky jsou položky č. 07C, 08C, 27C a 28C. Vícepráce činí 854 316,67 Kč a méněpráce 1 096 824 Kč.

zákon č. 134/2016 Sb., § 222 odstavec 7 - a) nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, b) cena prací podle nových položek je nižší, c) práce podle nových položek jsou kvalitativně stejné

• SO 101 výměna aktivní zóny - změna výměny aktivní zóny za zlepšení aktivní zóny hydr. pojivy

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	10 747 577,00	21%	13 004 568,17
-------------------------------------	---------------	-----	---------------

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	10 747 577,00	21%	13 004 568,17
---	---------------	-----	---------------

Cena změny - 242 507,33 Kč komentář

Odpočet (bez DPH) -1 096 824,00

Přípočet (bez DPH) 854 316,67

Celková cena změny (bez DPH) -242 507,33

Smluvní termín dokončení díla: 07.01.2026

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: 07.01.2026

Za stavební dozor investora

Schvaluji: dne:

Za zhotovitele:

Schvaluji: dne:

Za autorský dozor a GP

Schvaluji: dne:

Za objednatele:

Schvaluji: [redacted] dne: 13.8.2025

Schvaluji: dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

Soupis technických příloh změnového listu:

Protokol o vlastnostech zeminy

Návrh receptury zlepšení zeminy

Protokol o zatěžovací zkoušce před zlepšením zeminy

Protokol o zatěžovací zkoušce po zlepšení zeminy

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument Vážní Malá Na Dubech-změnový list 1-upr.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 173926785-197457-250811084948. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

Vstupní dokument byl:

- podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 30.07.2025 09:31:20. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.08.2025 08:10:33. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 6B 38 D9, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED] Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
- podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 30.07.2025 09:31:20. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.08.2025 08:10:33. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 64 F5 16, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED] SILNICE a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
- podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 30.07.2025 09:31:20. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.08.2025 08:10:33. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 68 9D 7F, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED] Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 30.07.2025 09:31:20. Údaje o časovém razítku: 30.07.2025 09:31:20, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 9B 12, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1, 2, 3.


Konverzi provedl subjekt: Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810

Pracoviště: Statutární město Hradec Králové

Datum vyhotovení: 11.08.2025

Jméno, příjmení a podpis úředníka: JITKA SNÁŠELOVÁ

Otisk úředního razítka:



173926785-197457-250811084948

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 2 smlouva o dílo č: CES 2024/1914

stavby:

Vážní, Malá, Na Dubech – úpravy dopravního řešení

ena zasahuje do projektu:

Vážní, Malá, Na Dubech – úpravy dopravního řešení

zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

Název změny:

Změna č. 2 - semaforey na křižovatce Vážní x Kladská

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

• SO 181 - SSZ - provizorní signalizační zařízení (pol. č. 002)

Před zahájením realizace stavby zhotovitel zajišťoval Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Policie ČR ve svém stanovisku požadovala dynamické řízení dopravy prostřednictvím dočasné světelné signalizace (s využitím kamer) včetně řízení chodeckých přechodů. Tento požadavek je nový. V rámci projednání dopravně inženýrských opatření řešených v projektové dokumentaci s Policií ČR před vydáním stavebního povolení požadavek na světelné řízení křižovatky Vážní x Kladská nebyl vznesen. Z tohoto důvodu projektant tento požadavek oprávněně nemohl zpracovat do projektové dokumentace a do výkazu výměr stavby. Objednatel tak nemohl předvídat potřebu této práce. V souladu s postupem stanovení ceny vícepráce dle smlouvy o dílo zhotovitel předložil tři nabídky subdodavatelů. Byl vybrán nejlevnější subdodavatel, společnost Eltodo a.s.. Vícepráce činí 791 433,33 Kč. Tato částka obsahuje cenu z nabídky subdodavatele a oprávněnou obchodní přírážku a kompletační přírážku zhotovitele.

zákon č. 134/2016 Sb., § 222 odstavec 6

• SO 181 - SSZ - provizorní signalizační zařízení

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	10 747 577,00	21%	13 004 568,17
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	10 747 577,00	21%	13 004 568,17

Cena změny

791 433,33 Kč

komentář

Odpočet (bez DPH)

0,00

Přípočet (bez DPH)

791 433,33

Celková cena změny (bez DPH)

791 433,33

Smluvní termín dokončení díla:

07.01.2026

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

07.01.2026

Za stavební dozor investora

Schvaluji:

dne:

Za zhotovitele:

Schvaluji:

dne:

Za autorský dozor a GP

Schvaluji:

dne:

Za objednatele:

Schvaluji:

dne: 13.8.2025

Schvaluji:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

Nabídky subdodavatelů

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument Vážní Malá Na Dubech-změnový list 2-upr.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 173926932-197457-250811085249. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

Vstupní dokument byl:

- podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 30.07.2025 09:32:41. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.08.2025 08:10:33. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 6B 38 D9, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED] Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
- podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 30.07.2025 09:32:41. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.08.2025 08:10:33. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 6B 38 D9, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED] M - SILNICE a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
- podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 30.07.2025 09:32:41. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.08.2025 08:10:33. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 68 9D 7F, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED] Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 30.07.2025 09:32:41. Údaje o časovém razítku: 30.07.2025 09:32:41, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 9B 11, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1, 2, 3.


Konverzi provedl subjekt: Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810

Pracoviště: Statutární město Hradec Králové

Datum vyhotovení: 11.08.2025

Jméno, příjmení a podpis úředníka: JITKA SNÁŠELOVÁ

Otisk úředního razítka:



173926932-197457-250811085249

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.

Vážní, Malá, Na Dubech – úpravy dopravního řešení

Vážní, Malá, Na Dubech – úpravy dopravního řešení

M - SILNICE a.s.

Změna č. 3 - úprava pruhu pro chodce před restaurací

* SO 101 - pruh pro chodce - úprava obrusné vrstvy pěšího pásu (pol. č. 02, 03, 16, 17C, 18C, 37, 40, 54, 69, 70C)
Dle dokumentace pro provádění stavby má být před prostorem restaurace vyznačen pruh pro chodce s doplněním umělé vodící linie. V rámci realizace bylo zjištěno, že asfaltový povrch, na kterém má být proveden nástřik, je v zdegradovaném stavu (jednotlivé části se na povrchu uvolňují) a nástřik tak není možné s delší trvanlivostí provést. Objednatel tak požaduje po zhotoviteli provedení víceprací spočívajících v položení nové obrusné vrstvy v ploše vyznačeného pruhu pro chodce. Vícepráce obsahují činnosti spojené s odstraněním stávajícího asfaltového povrchu a položením nového v tl. 40 mm. V části trasy podklad tvoří železobetonové panely, které musí být ručně odbourány. Vícepráce činí 110 524,02 Kč.

SO 101 - pruh pro chodce - úprava obrušné vrstvy pěšího pásu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	10 747 577,00	21%	13 004 568,17
-------------------------------------	---------------	-----	---------------

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	10 747 577,00	21%	13 004 568,17
---	---------------	-----	---------------

Cena změny	110 524,02 Kč	komentář
-------------------	----------------------	-----------------

Odpočet (bez DPH)	0,00
--------------------------	-------------

Přípočet (bez DPH)	110 524.02
---------------------------	-------------------

Celková cena změny (bez DPH)	110 524,02
-------------------------------------	-------------------

Smluvní termín dokončení díla:	07.01.2026
--------------------------------	------------

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: **07.01.2026**

Schvaluji: _____ dne: _____

Schvaluji: dne:

Schvaluji: dne:

Schvaluji: _____ dne: 13. 8. 2017

Schvaluji: _____ dne: _____

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

[illegible]

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument Vážní Malá Na Dubech-změnový list 3-upr.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 173927026-197457-250811085447. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

Vstupní dokument byl:

- podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 30.07.2025 09:34:06. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.08.2025 08:10:33. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 6B 38 D9, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED] Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
- podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 30.07.2025 09:34:06. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.08.2025 08:10:33. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 64 F5 16, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED] M - SILNICE a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
- podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 30.07.2025 09:34:06. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.08.2025 08:10:33. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 68 9D 7F, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED]. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 30.07.2025 09:34:06. Údaje o časovém razítku: 30.07.2025 09:34:06, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 9B 0F, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1, 2, 3.


Konverzi provedl subjekt: Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810

Pracoviště: Statutární město Hradec Králové

Datum vyhotovení: 11.08.2025

Jméno, příjmení a podpis úředníka: JITKA SNÁŠELOVÁ

Otisk úředního razítka:



173927026-197457-250811085447

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.

zavazující stavby: Vážní, Malá, Na Dubech – úpravy dopravního řešení

činnost zasahuje do projektu: Vážní, Malá, Na Dubech – úpravy dopravního řešení

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Název změny: Změna č. 4 - Změnový list č. 4 - ostatní práce

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

- SO 101 - nahrazení položky skládkovného asfaltových směsí s vysokým obsahem PAU, frézování drážky v asfaltu (pol. č. 03, 04, 70C)
Dle dokumentace pro provedení stavby bylo počítáno s poplatkem za skládku v režimu nebezpečného odpadu (asfalt s vysokým obsahem PAU) u 10% z množství odstraňovaného asfaltu. Dle rozboru na obsah PAU v asf. směsi nebyla tato skutečnost potvrzena. Položka je tedy nahrazena položkou za poplatek za skládku pro ostatní odpad. Dále ve výkazu výměr chyběla položka na frézování drážka pro asf. zálivku, která je doplněna. Vícepráce činí 32 949,74 Kč, méně práce činí 47 400 Kč.
- SO 102 - odečtení sanace aktivní zóny, nahrazení položky skládkovného asf. směsí s vysokým obsahem PAU (pol. č. 01, 02, 03, 04, 05, 09, 15)
Na základě vyhovujících statických zkoušek na zemní pláni, budou po dohodě s TDS a objednatelem investorem odečteny položky související se sanací aktivní zóny. S ohledem na příznivý rozpor obsahu PAU bude zaměněna položka pro poplatek za nebezpečný odpad za položku pro poplatek za odpad ostatní. Vícepráce činí 306 Kč, méně práce činí 93 297,20 Kč.
- SO 191 - dopravní zrcadlo (pol. č. 01C)
Na základě požadavku komise místní samosprávy a odboru dopravy MMHK objednatel požaduje po zhotoviteli jako vícepráci osazení dopravního zrcadla na nároží ulic Vážní a Malá před č.p. 79. Vícepráce činí 17 521,37 Kč.
- SO 431 - prodloužení napojení veřejného osvětlení (pol. č. 07, 26)
Na základě požadavku Technických služeb Hradce Králové je nutné prodloužit napojení mezi stožáry veřejného osvětlení. Objednatel požaduje provedení tohoto prodloužení jako vícepráci. Vícepráce činí 13 890,90 Kč.
- SO 801 - kácení 3ks stromu na místo přesazování (pol. č. 06, 07, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21)
Projektová dokumentace pro provedení stavby předpokládala přesazení tří stromů ze středního ostrůvku v ulici Vážní. S odstupem času od zpracování projektové dokumentace jsou v ostrůvku pouze dva stromy. Dle posudku odborníka není vhodné tyto stromy přesazovat s ohledem na jejich stav. Budou tedy odstraněny. Změnové položky odečítají práce související s přesazením stromů a přičítají práce spojené s jejich odstraněním. Vícepráce činí 10 600 Kč, méněpráce činí 22 916,17 Kč.

zákon č. 134/2016 Sb., § 222 odstavec 4

- SO 101 - nahrazení položky skládkovného asfaltových směsí s vysokým obsahem PAU, frézování drážky v asfaltu
- SO 102 - odečtení sanace aktivní zóny
- SO 191 - dopravní zrcadlo
- SO 431 - prodloužení napojení veřejného osvětlení
- SO 801 - kácení 3ks stromu na místo přesazování

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	10 747 577,00	21%	13 004 568,17
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	10 747 577,00	21%	13 004 568,17

Cena změny - **88 345,36 Kč** komentář

Odpočet (bez DPH) -163 613,37

Přípočet (bez DPH) 75 268,01

Celková cena změny (bez DPH) -88 345,36

Smluvní termín dokončení díla:

07.01.2026

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

07.01.2026

Za stavební dozor investora

Schvaluji: dne:

Za zhotovitele:

Schvaluji: dne:

Za autorský dozor a GP

Schvaluji: dne:

Za objednatele:

Schvaluji: dne: 13.8.2025

Schvaluji: dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr	

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument Vážní Malá Na Dubech-změnový list 4-upr.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 173927147-197457-250811085654. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

Vstupní dokument byl:

- podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 30.07.2025 09:35:03. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.08.2025 08:10:33. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 6B 38 D9, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED] Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
- podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 30.07.2025 09:35:03. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.08.2025 08:10:33. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 64 F5 16, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED] M - SILNICE a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
- podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 30.07.2025 09:35:03. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.08.2025 08:10:33. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 68 9D 7E, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED]. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 30.07.2025 09:35:03. Údaje o časovém razítku: 30.07.2025 09:35:03, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 9B 12, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1, 2, 3.

Konverzi provedl subjekt: Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810

Pracoviště: Statutární město Hradec Králové

Datum vyhotovení: 11.08.2025

Jméno, příjmení a podpis úředníka: JITKA SNÁŠELOVÁ

Otisk úředního razítka:



173927147-197457-250811085654

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.

CENOVÁ NABÍDKA

CZK Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------------	-------	---------------	-----------	------------

Objekt: 901 - Dodatek č.1

Etapa: 01 - Změnový list č. 1 - SO 101 - záměna výměny aktivní zóny za zlepšení aktivní zóny hydr. pojiv

odstavec 7 § 222

01 - Komunikace, jednosměrný sjezd - okružní křižovatka

01	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	-1 048,8000	t	170,00	-178 296,00
07C	02620	odpočet aktivní vrstvy ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	1,0000	KPL	34 000,00	34 000,00
06C	03730	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	1,0000	KPL	44 000,00	44 000,00
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele						
Součet za 01 - Komunikace, jednosměrný sjezd - okružní křižovatka						-100 296,00

02 - Zemní práce

17	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	-425,0400	m3	719,00	-305 603,76
18	12373	odpočet aktivní vrstvy ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	-126,9600	m3	719,00	-91 284,24
odpočet aktivní vrstvy						
Součet za 02 - Zemní práce						-396 888,00

03 - Základy

26	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	-552,0000	m3	945,00	-521 640,00
28C	215669	odpočet aktivní vrstvy ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	4 116,4800	M2	32,36	133 209,29
položka zahrnuje příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes 2% druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace						
27C	21604C	ÚPRAVA PODLOŽÍ - ZEMINA STABILIZOVANÁ CEMENTEM ZC C 0,8/1,, 0	514,5600	M3	1 249,82	643 107,38
1029,12x0,5						
Součet za 03 - Základy						254 676,67

Celkem Etapa: 01 - Změnový list č. 1 - SO 101 - záměna výměny aktivní zóny za zlepš. -242 507,33

Etapa: 02 - Změnový list č. 2 - SO 181 - semaforey na křižovatce Vážní x Kladská

odstavec 6 § 222

02 - Všeobecné konstrukce a práce

002	01	Provizorní SSZ	1,0000	m2	791 433,33	791 433,33
Zajištění řízení dopravy po dobu 3 měsíců pomocí SSZ, které je připojeno na trvalé napájení, řízené v plné dynamice (pomocí kamer), včetně řízení chodeckých přechodů, které budou doplněny chodeckými návěstidly a chodeckými tlačítky						
oceněno na základě 3x cenové nabídky od nezávislých dodavatelů						
Součet za 02 - Všeobecné konstrukce a práce						791 433,33

Celkem Etapa: 02 - Změnový list č. 2 - SO 181 - semaforey na křižovatce Vážní x Kladská 791 433,33

Etapa: 03 - Změnový list č. 3 - SO 101 - úprava pruhu pro chodce před restaurací

odstavec 4 § 222

01 - Komunikace, jednosměrný sjezd - okružní křižovatka

02	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	2,9000	t	200,00	580,00
----	--------	--	--------	---	--------	--------

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK						
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.		Cena/m.j.	Cena celk.
03	014122	1,21 x 2,4 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) 4,24 x 2,3	9,7500	t	170,00	1 657,50
		Součet za	01 - Komunikace, jednosměrný sjezd - okružní křižovatka			2 237,50
02 - Zemní práce						
16	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	4,2400	m3	735,00	3 116,40
18C	967168	53 x 2,0 x 0,04 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	1,2100	M3	7 481,93	9 053,14
17C	919143	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	40,4000	M	1 201,19	48 528,08
		Součet za	02 - Zemní práce			60 697,61
05 - Komunikace						
37	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,, 5KG/M2	84,8000	m2	22,00	1 865,60
54	58920	53 x 1,60 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	53,0000	m	50,00	2 650,00
40	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 53 x 1,60	84,8000	m2	429,00	36 379,20
		Součet za	05 - Komunikace			40 894,80
08 - Ostatní konstrukce a práce						
69	919133	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM	55,0000	m	38,00	2 090,00
70C	113761	53+2 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	53,0000	M	86,87	4 604,11
		Součet za	08 - Ostatní konstrukce a práce			6 694,11
Celkem		Etapu: 03 - Změnový list č. 3 - SO 101 - úprava pruhu pro chodce před restau				110 524,02
Etapu: 04 - Změnový list č. 4 - SO 101 - ostatní práce						
odstavec 4 § 222						
01 - Komunikace, jednosměrný sjezd - okružní křižovatka						
04	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	-39,5000	t	1 200,00	-47 400,00
03	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) nahrazení položky skládkovného asfaltových směsí s vysokým obsahem PAU	39,5000	t	170,00	6 715,00
		Součet za	01 - Komunikace, jednosměrný sjezd - okružní křižovatka			-40 685,00
08 - Ostatní konstrukce a práce						
70C	113761	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	302,0000	M	86,87	26 234,74
		Součet za	08 - Ostatní konstrukce a práce			26 234,74
Celkem		Etapu: 04 - Změnový list č. 4 - SO 101 - ostatní práce				-14 450,26

Etapu: 04 - Změnový list č. 4 - SO 102 - ostatní práce

a: CZK
Kód

Popis

Množství M.j.

Cena/m.j.

Cena celk.

odstavec 4 § 222

01 - Všeobecné konstrukce a práce

J1	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	-93,0000	t	170,00	-15 810,00
02	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	-19,0000	t	200,00	-3 800,00
04	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	-1,8000	t	1 200,00	-2 160,00
03	014122	odpočet frézování s nebezpečným obsahem PAU POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	1,8000	t	170,00	306,00

Součet za 01 - Všeobecné konstrukce a práce -21 464,00

02 - Zemní práce

09	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	-49,2000	m3	719,00	-35 374,80
05	11335	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	-16,4000	m3	591,00	-9 692,40

Součet za 02 - Zemní práce -45 067,20

03 - Základy

15	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	-28,0000	m3	945,00	-26 460,00
----	-------	---------------------------	----------	----	--------	------------

Součet za 03 - Základy -26 460,00

Celkem Etapa: 04 - Změnový list č. 4 - SO 102 - ostatní práce -92 991,20

Etapa: 04 - Změnový list č. 4 - SO 191 - ostatní práce

odstavec 4 § 222

03 - Ostatní konstrukce a práce

01C	91297	DOPRAVNÍ ZRCADLO položka zahrnuje: - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava	1,0000	KUS	17 521,37	17 521,37
-----	-------	--	--------	-----	-----------	-----------

Součet za 03 - Ostatní konstrukce a práce 17 521,37

Celkem Etapa: 04 - Změnový list č. 4 - SO 191 - ostatní práce 17 521,37

Etapa: 04 - Změnový list č. 4 - SO 431 - ostatní práce

odstavec 4 § 222

02 - Zemní práce

07	132736	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM na základě požadavku TSHK - propojení vedení mezi RVO 99/34 a stožárem 68	6,1500	m3	1 566,00	9 630,90
----	--------	--	--------	----	----------	----------

Součet za 02 - Zemní práce 9 630,90

04 - Přidružená stavební výroba

26	742h12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 na základě požadavku TSHK - propojení vedení mezi RVO 99/34 a stožárem 68	15,0000	m	284,00	4 260,00
----	--------	--	---------	---	--------	----------

Součet za 04 - Přidružená stavební výroba 4 260,00

Celkem Etapa: 04 - Změnový list č. 4 - SO 431 - ostatní práce 13 890,90

Etapa: 04 - Změnový list č. 4 - SO 801 - ostatní práce

odstavec 4 § 222

02 - Zemní práce

18	184E2	PŘESAŽOVÁNÍ STROMŮ	-3,0000	kus	5 500,00	-16 500,00
----	-------	--------------------	---------	-----	----------	------------

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK		Popis	Množství M.j.		Cena/m.j.	Cena celk.
Poř.	Kód					
16	18481	nepřesazované stromy - dle dohody byly stromy pokáceny a pařezy odstraněny OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	-3,4500	m2	790,00	-2 725,50
13	18461	neprovádělo se - stromy nebyly dotčeny stavbou MULČOVÁNÍ	-3,0150	m2	390,00	-1 175,85
19	18600	nepřesazované stromy - dle dohody byly stromy pokáceny a pařezy odstraněny ZALÉVÁNÍ VODOU	-0,9000	m3	650,00	-585,00
15	18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	-3,0000	kus	190,00	-570,00
14	18462	nepřesazované stromy - dle dohody byly stromy pokáceny a pařezy odstraněny OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ	-3,0150	m2	55,00	-165,82
07	11254	nepřesazované stromy - dle dohody byly stromy pokáceny a pařezy odstraněny ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,3M	2,0000	kus	1 800,00	3 600,00
06	112146	2ks kácené navíc místo přesazení KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 12KM	2,0000	kus	3 500,00	7 000,00
		2ks kácené navíc místo přesazení				
Součet za		02 - Zemní práce				-11 122,17
04 - Potrubí						
21	875152	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 50MM DĚROVANÝCH	-3,0000	m	398,00	-1 194,00
Součet za		04 - Potrubí				-1 194,00
Celkem		Etapa: 04 - Změnový list č. 4 - SO 801 - ostatní práce				-12 316,17
CELKEM Objekt: 901 - Dodatek č.1						571 104,66
Celkem zaokrouhleno						571 104,66