

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Bc. Jan Trup, koordinátor investic odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem,

Bc. Eva Kurešová, koordinátor investic odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. STEGG s.r.o.

zastoupena: Mgr. Lukášem Krumlem, jednatelem

Mgr. Maratem Saberem, jednatelem

se sídlem: Počernická 272/96, 108 00 Praha 10

IČO: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a.s., [REDACTED]

Pověřená osoba k jednání: Mgr. Marat Saber, jednatel

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. SML1029707

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2024 Smlouvu o dílo č. SML1029707, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Výstupní X Neštětická – světelné signalizační zařízení“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.4.2025 dodatku č. 2 ze dne 20.5.2025 (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění smlouvy o dílo k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Výstupní X Neštěmická – světelné signalizační zařízení“.
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení s tím, že hodnota všech dodatečných prací nepřekročí v součtu 29,32 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Změna závazku ze Smlouvy o dílo je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Při provádění díla byly zjištěny skutečnosti, které si vyžádaly vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu, který je nedílnou součástí jako příloha tohoto Dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Část V. odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	12 978 952,31 Kč	2 275 579,99 Kč	15 704 532,30 Kč
Cena dle Dodatku č.1	13 227 284,33 Kč	2 777 729,71 Kč	16 005 014,04 Kč
Cena víceprací	1 728 642,20 Kč	363 014,86 Kč	2 091 657,06 Kč
Cena dle Dodatku č.2	14 955 926,53 Kč	3 140 744,57 Kč	18 096 671,10 Kč
Cena víceprací	2 618 476,66 Kč	549 880,10 Kč	3 168 356,76 Kč
Cena méněprací	789 875,83 Kč	165 873,92 Kč	955 749,75 Kč
Cena celkem	16 784 527,36 Kč	3 524 750,75 Kč	20 309 278,11 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města usnesením č. 2332/81R/25 ze dne 18. 8. 2025.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek bude vyhotoven a podepsán elektronicky.
5. Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

- Změnový list


6. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne _____

V Praze dne _____



PhDr. Ing. Petr Nedvědický
Primátor
Statutárního města Ústí nad Labem



Mgr. Marat Saber
jednatel
STEGG s.r.o.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Výstupní X Neštěmická – světelné signalizační zařízení“		Číslo změny:
SoD č. objednatele: SML1029707 Registrační číslo: SML1029707 SoD č. zhotovitele:		Datum: 31.07.2025
Návrh ocenění změny navazuje na změny PD vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, které nebyly předmětem původního zadání a jejichž provedení však bylo pro řádné dokončení díla nezbytné, uplatněné a projednané v rámci KD a zapsané ve SD.		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla	☐
Změny se týkají následujících prací (stručný popis): SO 401 - Technologie SSZ – vícepráce nutné k dokončení díla SO 402 - MJČ a MOR – vícepráce nutné k dokončení díla SO 101 - Stavební úpravy – vícepráce nutné k dokončení díla		
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: Soupis přípočtů (víceprací) po oddílech a objektech: - SO 401 - Technologie SSZ – vícepráce nutné k dokončení díla 414 937,68 Kč bez DPH - SO 402 – MJČ a MOR – vícepráce nutné k dokončení díla 104 078,26 Kč bez DPH - SO 101 – Stavební úpravy – vícepráce nutné k dokončení díla 2 099 460,72 Kč bez DPH Soupis odpočtů (méněprací) po oddílech a objektech: - SO 401 – méněpráce 57 491,51 Kč bez DPH - SO 402 – méněpráce 2 287,58 Kč bez DPH - SO 101 – méněpráce 730 096,74 Kč bez DPH Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů + 1 828 600,83 Kč bez DPH viz příloha: položkový rozpočet přípočtů Počet listů příloh: 3 listy přípočty, 3 listy odpočty Navrhovaná změna ceny díla: 16 784 527,36 Kč bez DPH		
zvýšení ceny o	2 618 476,66 Kč (bez DPH)	
snížení ceny o	789 875,83 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	0 dnů	
zkrácení lhůty o	0 dnů	
Za zhotovitele: Mgr. Martin Kolkus – STEGG s.r.o.		
Za objednatele: Ing. Martin Pluhař – TDS		

ODSOUHŁASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: „Výstupní X Neštěmická – světelné signalizační zařízení“			Číslo změny:	
SoD č. objednatele: SML1029707 Registrační číslo: SML1029707 SoD č. zhotovitele:			Datum: 31.07.2025	
Určeno pro	Projektanta	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	Poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedené generálním projektantem z důvodu požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů: <u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> - SO 401 - Technologie SSZ – vícepráce nutné k dokončení díla414 937,68 Kč bez DPH - SO 402 – MJČ a MOR – vícepráce nutné k dokončení díla104 078,26 Kč bez DPH - SO 101 – Stavební úpravy – vícepráce nutné k dokončení díla...2 099 460,72 Kč bez DPH - <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> - SO 401 – méněpráce 57 491,51 Kč bez DPH - SO 402 – méněpráce 2 287,58 Kč bez DPH - SO 101 – méněpráce 730 096,74 Kč bez DPH Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů + 1 828 600,83 Kč bez DPH				
Počet připojených listů: 6		Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 14 955 926,53 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: Původní sjednaná lhůta dokončení díla:		
cena díla po předchozích změnách:	14 955 926,53 Kč (bez DPH)	sjednaná lhůta po předchozích změnách:	0 měsíce	
zvýšení ceny o	2 618 476,66 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 dnů	
snížení ceny o	789 875,83 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 dní	
celková cena po změně	16 784 527,36 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 31.08.2025 V současnosti stavba pozastavena, zapsáno ve SD.	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	zjištěnou skutečností			☒
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Martin Pluhař – TDS		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Mgr. Martin Kolkus – STEGG s.r.o. 31.07.2025		
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: SO 401

Místo: křižovatka Výstpní x Neštěmická
vč: VCP
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 10.02.2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							414 937,68	
			demontáž stožáru VO	kus	3,00	4 000,00	12 000,00	doplnění položek změna PD
			demontáž výložníku VO	kus	3,00	650,00	1 950,00	doplnění položek změna PD
			stožár JB 10	kus	3,00	19 530,00	58 590,00	doplnění položek změna PD
			montáž stožáru JB 10	kus	3,00	8 496,00	25 488,00	doplnění položek změna PD
			vybourání stávající betonové patky usazení nebo zabetonování základu připojení uzemnění	kus	3,00	17 333,33	51 999,99	doplnění položek změna PD
			V 1/89 - 1500, výložník obloukový	kus	1,00	2 562,86	2 562,86	doplnění položek změna PD
			V 1/89 - 2000, výložník obloukový	kus	1,00	2 824,29	2 824,29	doplnění položek změna PD
			V 2/89 - 2000/90, výložník obloukový	kus	1,00	4 611,43	4 611,43	doplnění položek změna PD
			montáž svítidla veřejného osvětlení	kus	6,00	928,57	5 571,42	chybí ve VV
			V 1/89 - 1500, výložník obloukový - montáž	kus	1,00	850,00	850,00	doplnění položek změna PD
			V 1/89 - 2000, výložník obloukový - montáž	kus	1,00	850,00	850,00	doplnění položek změna PD
			V 2/89 - 2000/90, výložník obloukový - montáž	kus	1,00	1 150,00	1 150,00	doplnění položek změna PD
			stožár STP 7 - přechodový	kus	2,00	14 500,00	29 000,00	doplnění položek změna PD
			montáž jednoramenného výložníku	kus	3,00	850,00	2 550,00	provizorní osazení výložníků z důvodu čekání na dodávku materiálu dle změny v PD
			spojka pro kabel VO	kus	3,00	2 600,00	7 800,00	doplnění položek změna PD
			spojkování kabelu VO	kus	3,00	1 550,00	4 650,00	doplnění položek změna PD
			kabel CYKY 4x16	m	15,00	207,84	3 117,65	doplnění položek změna PD
			poplatek a engineering staveništního přípojného místa	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00	
			revize přípojně místo	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	chybí ve VV
			revize SSZ	kus	1,00	8 000,00	8 000,00	chybí ve VV
			revize VO	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	chybí ve VV
			informativní značky provozní IP19 a IP20	kus	1,00	5 555,56	5 555,56	chybí 1 ks ve VV
			instalace DZ 100/150	kus	7,00	266,67	1 866,69	chybí ve VV
			víčko na sloupek	kus	6,00	20,00	120,00	chybí ve VV
			montáž sloupku	kus	6,00	666,67	4 000,02	chybí ve VV
			dopravní majáček DZ C4b 250mm	kus	4,00	19 493,33	77973,32	chybí ve VV
			montáž dopravního majáčku	kus	4,00	1 600,00	6 400,00	chybí ve VV
			svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	27,00	104,58	2 823,53	doplnění počtu objímek a pásků pro uchycení značky konfiguraci
			konfigurace OBU jednotek VHD	kus	1,00	20 625,00	20 625,00	OBU jednotek VHD pro křižovatku Výstupní x Neštěmická
			VDZ - broušení - přechody pro chodce	m2	30,00	443,75	13 312,50	odstranění stávajících přechodů
56	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	83,000	430,07	35 695,42	CS ÚRS 2024 01 dopočet skutečného stavu

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: SO 402

Místo: křižovatka Výstpní x Neštěmická
vč: VCP
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 10.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							104 078,26	
			revize MJČ a MOR	kus	1,00	8 000,00	8 000,00	
			Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00	48 500,00	48 500,00	
			Optický Patchkord LC-UPC/LC-UPC 1m	kus	6,00	229,33	1375,98	
			Optický Patchkord LC-UPC/LC-UPC 2m	kus	6,00	237,33	1423,98	
			Optický Patchkord duplex LC-UPC/LC-UPC 2m	kus	1,00	474,67	474,67	
			kabel datový optický OS DROP 12 vláken 9/125 plášť LSOH	m	197,00	24,84	4892,81	
			Montáž kabelů datových optických pro vnější rozvody do trubky zafouknutím	m	197,00	39,22	7 725,49	
			výměna vyložení pro kamery na stož. Č. 4 (materiál, práce)	kpl	1,00	31 685,33	31685,33	

chybí ve VV
chybí ve VV
doplnění pro optiku
doplnění pro optiku
doplnění pro optiku
doplnění pro optiku
doplnění práce chybějící metráže kabelu

Z důvodu kolize výložníku kamer a trakčního vedení je doporučena výměna výložníku za 2ks krátkých 300mm výložníků pro každou kameru zvlášť

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: SO 101

Místo: křižovatka Vještní x Nešibemická
vč: VCP
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 45698,00
Projektant:
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							2 090 460,72	
			Dokumetace skutečného provedení stavby	kus	1,000	48 500,00	48 500,00	chybějící položka ve VV
			DIO, provizorní značení	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	z důvodu prodloužení termínu dokončení díla, bylo nutné ponechat osazené provizorní dopravní značení
1	M	58942436	beton asfaltový vrstva obousměrná ACO 111 pojivo asfalt 50/70	t	6,790	3 464,05	23 486,27	dopočet skutečného stavu
2	M	58942421	beton asfaltový vrstva jedno směrní ACL 22+ pojivo asfalt 50/70	t	14,820	3 066,62	45 331,78	dopočet skutečného stavu
3	M	58942125	beton asfaltový podkladní ACP 22+ pojivo asfalt 50/70	t	1,530	2 915,03	4 372,35	dopočet skutečného stavu
			bouzení žb. 8. 50cm	m3	106,000	5 886,67	623 987,02	nahrážena pol. č. 22, která neodpovídá prováděným činnostem
			bouzení podkladního betonu pod asfaltovou vrstvou	m3	57,900	3 306,67	191 456,19	doplnění položky č. 24 - součástí této položky bylo bourání podkladního betonu, který byl pod asfaltovou vrstvou
28	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obousměrná ACO 11+ (ABS) tř. 18 50 mm 6 do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,500	516,34	6 454,25	dopočet skutečného stavu
29	K	577145112	Asfaltový beton vrstva jedno směrní ACL 16 (ABH) tř. 50 mm 6 do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,500	431,37	5 392,16	dopočet skutečného stavu
			doplnění práce další vrstva dle řezu pro poklošku č. 3	m2	167,500	440,00	73 700,00	doplnění chybějící práce
71	K	581141114	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB tř. 8 250 mm	m2	9,000	3 677,14	33 094,26	dopočet skutečného stavu
72	M	31316007	sif výtlačná evaltovaná DIN 488 jakost B5004 150x150mm drát Ø 8mm	m2	136,630	1 021,43	139 731,62	dopočet skutečného stavu - 2 vrstvy
44	K	997221561	Vodorovná doprava suš z kusových materiálů do 1 km	t	301,544	74,51	22 467,96	dopočet skutečného stavu
45	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suš z kusových materiálů	t	7 538,600	19,61	147 815,69	dopočet skutečného stavu
46	K	997221615	Příplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 17 01 01	t	294,884	2 287,58	651 695,42	dopočet skutečného stavu
47	K	997221645	Příplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kódu odpadu 17 03 02	t	16,660	2 222,22	37 022,22	dopočet skutečného stavu
	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	14,200	808,00	12 893,60 Kč	bednění k železobetonovým deskám zastávky viz šlasy
	K	273351122	Odstanění bednění základových desek	m2	14,200	152,00	2 726,40 Kč	bednění k železobetonovým deskám zastávky viz šlasy
			předkládání střešníků dlažbou v místě snížené obrubky ul. Nešibemická	kpl	1,000	11 333,33	11 333,33 Kč	

213*0,5=106 m3
388*0,15=57,9m3

součet pol. 46+47

příplatek k pol. č.44 *25km
106 (pol. 22)+57,9 (pozn. Pol. 24) + 13,32
(vytřhané obrubky) x2,2 koef. (celkem 389,884t)

21,75 (detail k pol. 21) + 11,58 (poznámka pol. 24) x 2,6 koef. (celkem 86,66 t)

Projektant:
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-57 491,51	
24	M	35442119	šlítek plastový - směr	kus	-46,000	5,23	-240,52	
28	M	40445645R	informační značky ostatní 500mm	kus	-4,000	1 960,78	-7 843,14	
29	M	40445235	sloupek pro dopravní značku A1 D 60mm v 3,5m	kus	-6,000	1 333,33	-8 000,00	CS ÚRS 2024 01
45	M	34571355	trubka elektroinstalací ohebná dvovláštřová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LOPE	m	-28,000	49,67	-1 390,85	
46	M	34571358	trubka elektroinstalací ohebná dvovláštřová korugovaná (chránička) D 136/160mm, HDPE+LOPE	m	-12,000	103,27	-1 239,22	CS ÚRS 2024 01
48	M	59213370R	kabelová komora s příslušenstvím	kus	-5,000	5 882,35	-29 411,76	
54	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	-20,000	43,14	-862,75	CS ÚRS 2024 01
55	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupce	kus	-10,000	107,19	-1 071,90	
73	K	220110346	Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu	kus	-46,000	26,14	-1 202,61	
99	K	460771133	Osazení multikanálů plastových do rýhy s obetováním bez výkopových prací 9-gestních	m	-5,000	1 245,75	-6 228,76	CS ÚRS 2024 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

věc:

Zadavatel:

Uchazeč:

SO 402

křižovatka Výstpní x Neštěmická

méněpráce

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 287,58	
16	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	-70,000	32,68	-2 287,58	
								zůstatek (nerealizováno)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: SO 101

Místo: křižovatka Výstpní x Neštěmická
vč: méněpráce
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-730 096,74	
6	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	-44,000	301,96	-13 286,27	CS ÚRS 2024 01
8	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru 1.200x165mm tl 60mm přírodní	m2	-152,000	508,50	-77 291,50	CS ÚRS 2024 01
10	M	59246096	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm barevná	m2	-19,000	1 116,34	-21 210,48	CS ÚRS 2024 01
11	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-20,000	250,98	-5 019,61	CS ÚRS 2024 01
13	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	-28,000	1 699,35	-47 581,70	CS ÚRS 2024 01
14	M	55391530	zábradelní svodidlo bez výplně zádržnost H2	m	-31,000	6 143,79	-190 457,52	CS ÚRS 2024 01
15	M	31674113	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m	kus	-2,000	23 529,41	-47 058,82	CS ÚRS 2024 01
22	K	113106192	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2	m2	-213,000	402,61	-85 756,86	CS ÚRS 2024 01
25	K	113201111	Vytřhání obrub chodníkových ležatých	m	-46,000	159,48	-7 335,95	CS ÚRS 2024 01
27	K	348171111R	Osazení ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu	m	-31,000	1 767,32	-54 786,93	CS ÚRS 2024 01
31	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-54,000	929,41	-50 188,24	CS ÚRS 2024 01
33	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	-152,000	598,69	-91 001,31	CS ÚRS 2024 01
34	K	564801111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	-72,000	64,05	-4 611,76	CS ÚRS 2024 01
36	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-44,000	568,63	-25 019,61	CS ÚRS 2024 01
37	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-20,000	474,51	-9 490,20	CS ÚRS 2024 01

zůstatek (nerealizováno)
zůstatek (nerealizováno)

nerealizováno
reálný stav 124m (fakturováno 144m)
zůstatek (nerealizováno)
nerealizováno
nahrazen STP 7 - ZL3
Tato položka neodpovídá činnosti, která byla prováděna (bourání železobetonového povrchu)
zůstatek (nerealizováno)
nerealizováno
reálný stav 18m2
zůstatek (nerealizováno)
zůstatek (nerealizováno)
zůstatek (nerealizováno)
reálný stav 196m (fakturováno 216m)