

DODATEK č.1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

Číslo objednatele: CES 311/2017

CES 17 0 9 / 1 7

TP037175 Teplice, Svatoplukova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu.

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:DANIEL-LM s.r.o.

se sídlem : Vinořské náměstí 34, 190 17 Praha 9
zapsaná u Měst. soudu : V Praze, oddíl C, vložka 184071
zastoupená : Miroslav Boršek, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 25046098
DIČ : CZ 25046098
bankovní spojení : [REDACTED]
telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED] autorizovaný inženýr. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED] technický ředitel.

Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je změna cena za dílo.**IV. Cena za dílo**

- 4.1 Změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **507 259,95 Kč bez DPH**
- 4.2 Nová cena za dílo je 3 001 153,07 bez DPH

Odůvodnění: V průběhu realizaci stavby zjištěny skutečnosti, které nejsou součástí projektové dokumentace či výkazu výměr a jsou nezbytné pro dokončení díla. Tyto zjištěné skutečnosti jsou uvedeny v popisu a zdůvodnění přílohy č.1 tohoto dodatku.

XV. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 15.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 15.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 15.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 15.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 15.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XVI. Závěrečná ustanovení

Ostatní části smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.


Příloha 1 je ke smlouvě připojena. Obě smluvní strany se podrobně seznámily s jejím obsahem a bez výhrad s ním souhlasí.


V dne

V Praze dne 14.07. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:


Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.


Miroslav Boršek
jednatel společnosti
DANIEL-LM s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel: DANIEL-LM s.r.o., Vinořské náměstí 34, 190 17 Praha 9 Vinoř					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 14.7.2017	
Název akce: TP037175 Teplice, Svatoplukova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Příloha č.1			
	na výkresy:	Vodovod podélný profil Kanalizace podélný profil Celková situace stavby			
	na rozpočtové podklady:	Příloha č.2 – rozdílový rozpočet			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna ceny díla:					
1. V průběhu realizace zjištěno, že ve staničení 0,00 až 70,00m pod asfaltovou vrstvou se nachází betonová deska o mocnosti cca 48 cm. V celé trase vodovodu a kanalizace, nutno pro dodržení projektované hloubky vodovodního řádu a kanalizační stoky hloubit v skalnatém podloží. Asfaltová vrstva komunikace místo předpokladu 5 cm má tloušťku 8 cm.					
2. Změna způsobu napojení na stávající vodovod v křižovatkách „Svatoplukova - Na Červeném vrchu“, „Svatoplukova - Oldřichova stezka“ a „Svatoplukova - Přemyslova stezka“ z důvodu návaznosti na další plánovanou stavbu v oblasti.					
Při realizaci stavby zjištěny skutečnosti, které nejsou součástí projektové dokumentace či výkazu výměr a jejich provedení je potřebné pro dokončení díla.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny –					
Ocenění změny:					
Celkem + 507 259,95 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
3 001 153,07 bez DPH			0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 507 259,95 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 507 259,95 Kč bez DPH, tj. 20,34 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 507 259,95 Kč bez DPH, tj. 20,34 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum **14.7.**

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum **14-07-2017**

..... Datum **14.7.2017**

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

..... Datum **25.7.2017**

..... Datum **25.7.17**

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.