

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo CES 563 / 17

č. 1680125

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**

Sídlo:

Zapsaný u Krajského soudu:

Zastoupený:

Zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

[redacted]

[redacted]

49099469

CZ49099469

Objednatel zmocňuje zástupce [redacted]

[redacted] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

a

1.2 Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Adresa pro doručování:

Bankovní spojení:

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Jiřím Bělohavem, předsedou představenstva a Ing. Františkem

Kočím, členem představenstva společnosti Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Zapsaný u Městského soudu:

v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991

Zástupce pro věci technické:

[redacted]

[redacted]

2. Předmět dodatku

Tento Dodatek č. 1 upravuje o níže uvedené aktualizace následující články Smlouvy o dílo:

Čl. II Předmět plnění

Odstavec 2.4 se doplňuje tímto pododstavcem:

d) Předmět díla dle tohoto Dodatku se rozšiřuje o změny blíže specifikované ve **změnovém listu č.01/2017**, který je jako příloha číslo 1. nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Čl. III. Čas plnění

Odstavec 3.2. se mění takto:

Dokončení stavby do : **31.5.2017**

Ukončení zkušebního provozu : po uplynutí 12 ti měsíců od dokončení stavby

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, zkušební provoz bude probíhat **12 kalendářních měsíců**.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

Čl. IV. Cena za dílo

Odstavec 1. se doplňuje takto:

V souvislosti se změnou ocenění díla smlouvy dle tohoto Dodatku č. 1 se upravuje celková cena za zhotovení díla o **905 069,69 Kč bez DPH**.

Rekapitulace celkové ceny díla:

Původní Cena díla dle SoD:	10 541 729,23 Kč bez DPH
----------------------------	--------------------------

Dodatek č. 1 (ZL č.01/2016):	905 069,69 Kč bez DPH
------------------------------	-----------------------

Nová celková cena díla je:	11 446 798,92 Kč bez DPH
----------------------------	---------------------------------

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 13 850 626,69 Kč.

Rozpis ceny dle Dodatku č. 1 je uveden ve změnovém listu, který je jako příloha číslo 1. nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.

3. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 1680125 ze dne 2.6.2016. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a jsou závazná i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž smluvní strany obdrží po 2 výtiscích.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – ZL č.01/2017

Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1680125 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Teplicích dne:

Za Objednatele:



Ing. Bronislav Špičák



generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.



14-03-2017

V Praze dne:

Za Zhotovitele:



NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel:		Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 06.02. 2017	
Název akce: Tisá, ČOV - intenzifikace UL037027					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X 6.2.2017	Faxem:	Osobně X 6.2.2017	
Odkazy na specifikaci:		Soupis prací nad rámec SOD			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Cenový návrh			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
A.					
1. V průběhu výstavby rekonstrukce ČOV Tisá bylo zjištěno, že výkopek s kterým je počítáno dle VV a PD pro zpětný zásyp není vhodné použít v místě založení nového objektu provozní budovy a přístupových cest. Na základě výše uvedeného bylo dohodnuto, že tato část zpětných zásypů bude nahrazena zásypem z ŠD. 2. Změna dále řeší úpravu založení dna respektive doplnění opěrné zídky z KB bloků včetně základu v místě odskoku dna pro dosazovací nádrže. Důvodem je jiná úroveň skalního podloží, než bylo uvažováno v PD 3. Dále je řešena neshoda mezi stavební výkresovou částí a statikou, objekt 03 položka 45. $118,81\text{m}^2 \times 0,1 = 11,88\text{m}^3$. Ve stavební části a VV je uvažováno s tl. dna 40cm. Ve statické část a v armovacích výkresech je to 50 cm.					
B.					
1. V průběhu výstavby rekonstrukce ČOV Tisá bylo zjištěno, že úroveň skalního podloží v místě realizace záporové stěny je již na úrovni – 4,7m Na základě výše uvedeného došlo k upravení položek týkajících se vrtání zápor a kotev dle skutečné úrovně skalního podloží. 2. Změna dále řeší doplnění položek pro vnitro staveništní přesun a nákladku materiálu pro zpětný zásyp. A to na základě dodatečného požadavku Povodí Ohře nezatěžovat přilehlý břeh vodoteče a retenční nádrže, došlo ke zmenšení plochy, se kterou bylo uvažováno pro deponii vytěžené zeminy pro zpětné zásypy. Výkopek musel být tedy deponován na přilehlém obecním pozemku sice v místě stavby, ale již v takové vzdálenosti, kdy bude potřeba výkopek naložit a přemístit.					
C.					
1. V průběhu výstavby rekonstrukce ČOV Tisá je nutné rekonstrukci objektu kalojemu rozšířit o dodatečné práce, které spočívá v sanaci vlastní železobetonové konstrukce. Důvodem je zjištění havarijního stavu po vyčištění objektu. Změna vyžaduje prodloužení termínu výstavby do 31.5.2017					

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 6					
Ocenění změny: Celkem + 905 069,69 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 11 446 798,92 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 54/ padesát čtyři kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 905 069,69 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 962 513,69 Kč bez DPH, tj. 9,13 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 57 444,- Kč bez DPH, tj. 0,54 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 962 513,69 Kč bez DPH, tj. 9,13 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 57 444,- Kč bez DPH, tj. 0,54 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Podpis Datum 6.2.2014					
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: 2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)					
<i>A.1 - Vzhledem k tomu, že výkopek není vhodný pro zpětný zásyp, bude jeho část nahrazena šterkodrtí.</i> <i>A.2 – Změna založení dna a doplnění opěrné zídky z KB bloků z důvodu jiné úrovně skalního podloží.</i> <i>A.3 – Doplnění VV v objektu 03 pol. č 45 o skutečnou výměru dle statické části PD.</i> <i>B.1 – Změna vyvolaná jinou úrovní skalního podloží v místě záporové stěny, změna zahrnuje úpravu položek týkajících se vrtání zápor a kotev pažení stavební jámy.</i> <i>B.2 – Obsahuje změnu umístění deponie zeminy a tím i potřebu výkopů opětovně naložit a převést.</i> - vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce - vícepráce / méněpráce jsou nezbytné - nedojde ke změně zhotovitele - změna v osobě dodavatele (zhotovitele): ▪ není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a ▪ způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 %					

ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

C.1 – Po vyčištění objektu kalojemu byl zjištěn havarijní stav železobetonové konstrukce. Změna zahrnuje sanaci vnitřní a vnější části železobetonové konstrukce kalojemu.

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

Podpis

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum

Podpis

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.