

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. VS-85096-12/ČJ-2024-801750-VERZAK uzavřené dne 14.04.2025
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Vězeňská služba České republiky,
se sídlem Soudní č. p. 1672/1a, 140 67 Praha 4,
právní forma: organizační složka státu
za stát právně jedná a činí právní úkony na základě pověření
č. j. VS-198366-2/ČJ-2021-800020-SP ze dne 1.12.2021 vrchní rada plk. Mgr. Miroslav Fous,
ředitel Věznice Všechny
IČO: 00212423
DIČ: CZ 00212423, není plátcem DPH v hlavní činnosti
Adresa věznice: Všechny č. p. 26, 430 01 Chomutov
Bankovní spojení: ČNB, č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.,
se sídlem Trmická 848/8, 190 00 Praha 9
právní forma: společnost s ručením omezením
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204 126
za níž jedná Petr Hanzl – jednatel společnosti, [REDACTED] – ředitel společnosti
IČO: 27301010
DIČ: CZ27301010
Bankovní spojení: Unicredit bank
č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k

II.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to čl. IV. odst. (1)., který nově zní:

„(1) Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno dle harmonogramu postupu prací, který je přílohou této smlouvy a předáno objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací. Zhotovitel bude vyzván Objednatелеm k zahájení stavebních prací na základě splnění podmínek plynoucích z Povolení stavebního záměru a po vydání souhlasu MSp ČR – stavebním úřadem se zahájením stavebních prací.“

Důvodem dohodnuté změny doby plnění – prodloužení termínu je zdržení činností předcházející vlastní realizaci akce – podmínky plynoucí z požadavků dotčených orgánů a dalších subjektů dle Povolení stavebního záměru č.j. MSP-58/2024-OIM-SPS/6 ze dne 03.04.2025. Jedná se o podmínku Státního pozemkového úřadu – zápis o budoucím zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, která bude zatěžovat služební pozemek parc. č. KN 108/10, v obci Všehrady, katastrálním území Všehrady. Dále podmínka spol. GasNet Služby, s.r.o. - vytýčení trasy a přesné určení uložení PZ na základě souhlasného stanoviska k PD, které bylo doplněno dne 17.06.2025 přílohou orientačního zákresu PZ s vyznačením.

III.

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdržel 3 a zhotovitel 2 výtisky.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

1. Harmnogram postupu prací

V Žatci, dne: 07.07.2025

Ve Všehrdech, dne: 28.08.2025

Zhotovitel

Objednatel


ředitel společnosti
HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.

Vrchní rada
plk. Mgr. Miroslav Fous
ředitel věznice Všehrady

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky