

14/11/2025

**Změnový list č. 1 ze dne 29. 8. 2025**

projekční práce a inženýrská činnost

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Název stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Softballové hřiště Ovčín – výstavba klubovny a rekonstrukce sportoviště - TDS</b> |  |  |
| Číslo smluvního vztahu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9/11/2024                                                                            |  |  |
| Název části stavby (PS, SO):                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |  |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zhotovitel:                                                                          |  |  |
| <b>STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ISONOE INVEST A.S. (IČO: 28972589)</b>                                            |  |  |
| Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Holušická 2221/3, Praha 148 00                                                       |  |  |
| Na základě oznámení projektanta/ <del>objednatel</del> / <del>provozovatele</del> o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu <del>objednávky</del> / příkazní smlouvy. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/ <del>bez dopadu</del> na jeho smluvní cenu/ <del>termín dokončení díla</del> .  |                                                                                      |  |  |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |  |  |
| Cena za práce a výkony inženýrské činnosti se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 349.500,- Kč bez DPH (422.895,- Kč s DPH).                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |  |  |
| <u>Nové řešení:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |  |  |
| Cena za práce a výkony inženýrské činnosti se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 384.450,00Kč bez DPH (465.184,50 Kč s DPH).                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |  |  |
| <u>Zdůvodnění změny:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |  |  |
| Navýšení ceny za práce a výkony inženýrské činnosti z důvodu prodloužení doby realizace o 7 týdnů (cca 15 %) a navýšení ceny realizace o cca 10 %. Navýšení ceny za práce a výkony inženýrské činnosti bylo vypočítáno dle doby prodloužení realizace a navýšení ceny realizace na 10 % což činí 34.950 Kč bez DPH (42.289,50 Kč s DPH). |                                                                                      |  |  |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.                                            |                                                                                      |  |  |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:      | ano/ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | _____  |

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Vliv změny na smluvní cenu:             | ano/ne               |
| Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: | 349 500,00 Kč        |
| Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:   | 422 895,00 Kč        |
| Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:    | 34 950,00 Kč         |
| Ponížení/navýšení ceny díla s DPH:      | 42 289,50 Kč         |
| Nová cena díla bez DPH:                 | <b>384 450,00 Kč</b> |
| Nová cena díla s DPH:                   | <b>465 184,50 Kč</b> |

|                                             |                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | ano/ne                                                                                              |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | Do doby odstranění vad a nedodělků vyplývajících z předání a převzetí díla a z kolaudačního řízení. |
| Nový termín dokončení díla:                 |                                                                                                     |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: