

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2025

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

### Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín  
zastoupená: prof. Mgr. Milanem Adámkem, Ph.D., rektorem  
IČO: 70883521  
DIČ: CZ70883521  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín  
číslo účtu: [REDACTED]  
ID datové schránky: ahqj9id  
Zastoupení: Mgr. Monika Hrabáková, pověřena výkonem agendy kvestora  
za věcné plnění odpovídá: [REDACTED] vedoucí odboru investic a majetku  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### MODULOS Invest s.r.o.

se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha – Staré Město  
zastoupená: Ing. Martinem Juráskem  
IČO: 06118194  
DIČ: CZ06118194  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
ID datové schránky: ujdí6xc  
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 276452  
e-mail: [REDACTED]@gmail.com  
kontaktní osoba: Ing. Martin Jurásek  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále také společně „**smluvní strany**“)

**uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby tohoto znění:**

## Článek I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2025 na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále také jako „Smlouva“) na veřejnou zakázku „**UTB FMK Stavební úpravy**“.

Smluvní strany na základě vzájemné dohody tímto Dodatkem č. 1 ve smyslu čl. XIII. odst. 6), mění obsah Smlouvy, a to tak, jak je uvedeno dále.

Objednatel prohlašuje, že pro stavební akce s názvem A. UTB16 – STAVEBNÍ ÚPRAVA 2.NP – 3D TISK A ŠPERKAŘSKÁ DÍLNA v případě změnových listů č. 1,4 a 5 se jedná o změnu závazku ze smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. U změnových listů č. 2 a 6 se jedná o změnu závazku ze smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nastala v důsledku okolností, jež zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu zakázky. U změnového listu č. 3 se jedná o změnu závazku ze smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje změna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami.

Objednatel prohlašuje, že pro stavební akce s názvem B. UTB16 – STAVEBNÍ ÚPRAVA 4.NP ATELIÉR PROSTOROVÉ TVORBY v případě změnových listů č. 1 a 3 se jedná o změnu závazku ze smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. U změnového listu č. 2 se jedná o změnu závazku ze smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nastala v důsledku okolností, jež zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

## Článek II. Předmět dodatku

### 2.1. Změna rozsahu Díla

2.1.1. Sjednaný předmět Díla, definovaný v čl. II., smlouvy, se na základě dohody objednatele a zhotovitele mění a doplňuje o další práce a dodávky původně ve smlouvě neobsažené.

Tyto práce a dodávky pro dílčí stavební akce jsou podrobně vymezeny následovně:

- pro stavební akci s názvem A. UTB U16 – STAVEBNÍ ÚPRAVA 2.NP – 3D TISK A ŠPERKAŘSKÁ DÍLNA se jedná o změnové listy č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 a č.6,
- pro stavební akci s názvem B. UTB U16 – STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.NP – ATELIÉR PROSTOROVÉ TVORBY se jedná o změnové listy č.1, č.2 a č.3,

a jsou přílohou tohoto dodatku č.1.

---

 Stavební akce s názvem A. UTB16 – STAVEBNÍ ÚPRAVA 2.NP – 3D TISK A ŠPERKAŘSKÁ DÍLNA

ZL. č. 1	Změny ve stavebním oddíle – dle skut. úprava povrchů a SDK	4.854,89 Kč
ZL. č. 2	Změny ve stavebním oddíle - odpočet dveří a rozvodu plynu	-80.154,00 Kč
ZL. č. 3	Změny ve stavebním oddíle – změna typu zárubní	0,00 Kč
ZL. č. 4	Změny v oddíle VZT – doplnění regulačních klapek	14.845,00 Kč
ZL. č. 5	Změny v oddíle elektro – dodávka dle skutečnosti	-11.375,95 Kč
ZL. č. 6	Změny v oddíle elektro - dodávka nového rozvaděče	24.436,54 Kč

## Stavební akce s názvem B. UTB16 – STAVEBNÍ ÚPRAVA 4.NP – ATELIÉR PROSTOROVÉ TVORBY

ZL. č. 1	Změny ve stavebním oddíle – změna počtu závitových tyčí	-4.711,20 Kč
ZL. č. 2	Změny ve stavebním oddíle – dřevěná samonosná konstrukce	53.500,00 Kč
ZL. č. 3	Změny v oddíle elektro – dodávka dle skutečnosti	15.176,00 Kč

## 2.2. Změna ceny

2.2.1. Sjednaná cena Díla, uvedená v článku IV. smlouvy, se mění takto:

### Cena díla pro akci PROJEKT A.

Celková cena díla bez DPH	2.234.458,00 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	-47.393,52 Kč
<b>Celková cena díla projektu A bez DPH včetně Dodatku č. 1</b>	<b>2.187.064,48 Kč</b>

### Cena díla pro akci PROJEKT B.

Celková cena díla bez DPH	815.053,00 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	63.964,80 Kč
<b>Celková cena díla projektu B bez DPH včetně Dodatku č. 1</b>	<b>879.017,80 Kč</b>

**Celková cena díla projektu A a B bez DPH včetně dodatku č.1** **3.066.082,28 Kč**

### Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:  
Změnové listy pro stavební akci projekt A č. 1, č. 2 č. 3. č. 4, č. 5 a č. 6  
Změnové listy pro stavební akci projekt B č. 1, č. 2 a č. 3
- 3.2.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.3.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne:

Ve Zlíně dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

**Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**

**Modulos Invest s.r.o.**

-----  
Mgr. Monika Hrabáková  
pověřena výkonem agendy kvestora

-----  
Ing. Martin Jurásek  
jednatel

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: <b>Monika Hrabáková</b>
Organizace: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Sériové č. cert.: 23796250
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 29.08.2025 15:08:01
Důvod:
Místo:

Ing. **Martin**  
**Jurásek**

Digitálně  
podepsal Ing.  
Martin Jurásek  
Datum:  
2025.09.01  
09:40:49 +02'00'

Předmět díla:	UTB FMK Stavení úpravy: A. UTB U16 - Stavební úpravy 2.NP - 3D Tisk		
Objekt:	Oddíl D1.1_ Stavba		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	MODULOS Invest s.r.o.		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny:			
Změny ve stavebním oddíle_úprava povrchů a SDK			
Odůvodnění změny:			
Díl 61 Úpravy povrchů vnitřních: Došlo ke změně úpravy povrchu v místě průvlaků, kdy v případě průvlaků u okna hrozilo při požití omítky k poraskání a nemožnosti tuto úpravu provést kvalitně z důvodu provedení detailu mezi oknem a průvlakem. V případě průvlaků u stěny vedly podél průvlaků rozvody medií a nebylo možné kalitní provedení omítek. Bylo tedy rozhodnuto a po dohodě s uživatelem, že na místo omítek budou průvlaků opláštěny podhledem z SDK viz oddíl konstrukce sádkartonové.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	77 964,50 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-73 109,61 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan Martin Jurásek	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	4 854,89 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	1 019,53 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	5 874,42 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	srpen 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (Jednatel): pan Martin Jurásek	4.8.2025	[redacted]
	Objednatel TDS: [redacted]	5.8.2025	[redacted]
	Projektant: [redacted]	4.8.2025	[redacted]
	Objednatel (tajemník uživatele FMK): [redacted]	5.1.2025	[redacted]
	Objednatel (technický zástupce): [redacted]	4.8.2025	[redacted]
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Monika Hrabáková pověřena výkonem agendy kvestora	[redacted]	[redacted]
přílohy	Příloha č. 1_Položkový rozpočet		

**Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1**

S:	U16 FMK Změr UTB FMK Stavení úpravy: A. UTB U16 - Stavební úpravy 2.NP - 3D Tisk a šperk. dílna					
O:	Změnový list č. 01 _úprava povrchů a SDK					
R:	Změnový list č. 01 _oddíl D.1.1 Stavba					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřních</b>				<b>-73 109,61</b>
7 dle SoD	601012112	Omítka stropů jádrová ručně tlušťka vrstvy 10 mm	m2	-30,00000	607,50	-18 225,00

Včetně pomocného lešení.

m 204 :

průvlaky strop : 30

30,00000

8 dle SoD	601012142	Štuk na stropěch ručně tlušťka vrstvy 2 mm	m2	-30,00000	419,50	-12 585,00
-----------	-----------	--	----	-----------	--------	------------

Včetně pomocného lešení.

m 204 :

průvlaky strop : 30

30,00000

po vybourání nového otvoru : 4\*2,150+2\*0,9

10,40000

13 dle SoD	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	-23,55212	637,00	-15 002,70
------------	-----------	------------------------------------	----	-----------	--------	------------

průvlaky strop : 30

-23,55212

14 dle SoD	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	-23,55212	1 159,00	-27 296,91
------------	-----------	---	----	-----------	----------	------------

průvlaky strop : 30

-23,55212

<b>Díl:</b>	<b>7631</b>	<b>Konstrukce sádrokartonové</b>				<b>77 964,50</b>
-------------	-------------	----------------------------------	--	--	--	------------------

nová	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace, obklad průvlaků	m2	36,95000	2 110,00	77 964,50
------	-----------	--	----	----------	----------	-----------

m 204 : 36,95 - nové SDK včetně rastru

36,95000

**Hodnoty přípočtů**

77 964,50

**Hodnoty odpočtů**

-73 109,61

**Celkem změnový list č.1****4 854,89**

Předmět díla:	UTB FMK Stavení úpravy: A. UTB U16 - Stavební úpravy 2.NP - 3D Tisk		
Objekt:	Oddíl D1.1_ Stavba		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	MODULOS Invest s.r.o.		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny:			
Změny ve stavebním oddíle_odpočet dveří a rozvodu plynu			
Odůvodnění změny: V oddíle ústředního topení nebude realizován rozvod plynového potrubí z důvodu, že nebyl do této doby realizován uživatelem nabytek (stoly) jejíž součástí má být tento rovod plynu. V době projektu se počítalo s tím, že stoly budou uživatelem dodány včas a nedalo se předvídat, že v době realizce projektu nebudou stoly provedeny. V oddíle konstrukcích zámečnických konstrukcí nebyly dodány 1 ks dveří, protože byly využity jedny z demontovaných dveří, které byly vhodné k použití a byla škoda tyto dveře nepoužít při zachování požadované funkce, při realizaci prokjektu se nepředpokládalo, že dveře půjdou opětovně po demontáži použít.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dotatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-80 154,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan Martin Jurásek	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-80 154,00 Kč
	Výše DPH sazba: 21%		-16 832,34 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-96 986,34 Kč
termíny	Termín realizace změny:	srpen 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (Jednatel): pan Martin Jurásek	11.8.2025	[redacted]
	Objednatel TDS: [redacted]	12.8.2025	[redacted]
	Projektant: [redacted]	16.8.2025	[redacted]
	Objednatel (tajemník uživatele FMK): [redacted]	26.8.2025	[redacted]
	Objednatel (technický zástupce): [redacted]	26.8.2025	[redacted]
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Monika Hrabáková pověřena výkonem agendy kvestora	27.8.2025	[redacted]
přílohy	Příloha č. 1_Položkový rozpočet		

**Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 2**

S:	U16 FMK Změr UTB FMK Stavení úpravy: A. UTB U16 - Stavební úpravy 2.NP - 3D Tisk a šperk. dílna					
O:	Změnový list č. 02_dle skutečnosti_odpočet dveří a rozvodu plynu					
R:	Změnový list č. 02_oddíl D.1.1 Stavba					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>				<b>-15 000,00</b>
38 dle SoD	R.09	Rozvod potrubí pro distribuci plynu z PB láhvi k jednotlivým drobným spotřebičům m 212	soubor	-1,00000	15 000,00	-15 000,00
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-65 154,00</b>
58 dle SoD	55345580	Dveře požární 2kř.-45 min EI 45 DP1 260x272 cm	kus	-1,00000	65 154,00	-65 154,00
		m 202,204 : 1		-1,00000		

<b>Hodnoty přípočtů</b>	0,00
<b>Hodnoty odpočtů</b>	-80 154,00
<b>Celkem změnový list č.2</b>	<b>-80 154,00</b>

Předmět díla:	UTB FMK Stavení úpravy: A. UTB U16 - Stavební úpravy 2.NP - 3D Tisk a		
Objekt:	Oddíl D1.1 Stavba		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	MODULOS Invest s.r.o.		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny:			
Změny ve stavebním oddíle <u>změna typu zárubní</u>			
Odůvodnění změny:			
Na žádost objednatele byly místo dřevěných obložkových zárubní dodány kalsické ocelové zárubně z důvodu stavajících zárubní, které jsou ocelové, tak aby bylo dorženo koncepční řešení. Tato změna byla uživatelem (objednatel) a projektantem odsouhlasena. Změna neměla vliv na cenu ani termín díla.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	x
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		4 860,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-4 860,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan Martin Jurásek	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		0,00 Kč
	Výše DPH sazba: 21%		0,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		0,00 Kč
termíny	Termín realizace změny:	srpen 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (Jednatel): pan Martin Jurásek	4.9.2025	[redacted]
	Objednatel TDS: [redacted]	5.8.2025	[redacted]
	Projektant: [redacted]	5.8.2025	[redacted]
	Objednatel (tajemník uživatele FMK): [redacted]	5.8.2025	[redacted]
	Objednatel (technický zástupce): [redacted]	5.8.2025	[redacted]
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Monika Hrabáková pověřena výkonem agendy kvestora	29.8.2025	[redacted]
přílohy	Příloha č. 1_Položkový rozpočet		

**Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 3**

S:	U16 FMK Změř UTB FMK Stavení úpravy: A. UTB U16 - Stavební úpravy 2.NP - 3D Tisk a šperk. dílna					
O:	Změnový list č. 03_změna typu zárubní					
R:	Změnový list č. 03_oddíl D.1.1 Stavba					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-4 860,00</b>
51 dle Sod	61181513	Zárubeň obložková š. 900 mm/tl. stěny 60 - 170 mm CPL buk, hruška, ořech, olše	kus	-1,00000	4 860,00	-4 860,00
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>4 860,00</b>
nová	553 308464.R	Zárubeň ocelová, š. 900/1970, náter šedý, ral del	kus	1,00000	4 860,00	4 860,00

<b>Hodnoty přípočtů</b>	4 860,00
<b>Hodnoty odpočtů</b>	-4 860,00
<b>Celkem změnový list č.3</b>	<b>0,00</b>

Předmět díla:	UTB FMK Stavení úpravy: A. UTB U16 - Stavební úpravy 2.NP - 3D Tisk a		
Objekt:	Oddíl D1.4.2_VZT		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	MODULOS Invest s.r.o.		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny:			
Změny v oddíle VZT_doplnění regulačních klapek			
Odůvodnění změny:			
Na žádost objednatele byly doplněny do potrubí regulační klapky a jejich ovládání, tak aby bylo možné samostatně odtahovat od jednotlivých zařízení v místnosti.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	14 845,00 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan Martin Jurásek	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	14 845,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	3 117,45 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	17 962,45 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	srpen 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (Jednatel): pan Martin Jurásek	11.8.2015	[redacted]
	Objednatel TDS: [redacted]	11.8.2015	[redacted]
	Projektant: [redacted]	16.8.2015	[redacted]
	Objednatel (tajemník uživatele FMK): [redacted]	16.8.2015	[redacted]
	Objednatel (technický zástupce): [redacted]	16.8.2015	[redacted]
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Monika Hrabáková pověřena výkonem agendy kvestora	20.8.2015	[redacted]
přílohy	Příloha č. 1_Položkový rozpočet		

**Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 4**

S:	U16 FMK Změny UTB FMK Stavení úpravy: A. UTB U16 - Stavební úpravy 2.NP - 3D Tisk a šperk. dílna					
O:	Změnový list č. 04_doplnění regulačních klapek					
R:	Změnový list č. 04_oddíl D1.4.2 VZT					
	Pozice číslo	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Zařízení č. 11B - Odvod od digestoře ze šperkařské dílny del SoD				
		Rozšíření zařízen 11B o odvod od budoucích kahanů u šperk. Stolů				<b>14 845,00</b>
	11B. 06	Regul. klapka do průměru 250 mm pro odtah od kahanů, pece a digestoře	ks	3,00	1 065,00	3 195,00
	11B. 07	Zpětná klapka 125	ks	1,00	350,00	350,00
	11B. 08	Tlumič hluku 125/600	ks	2,00	2 650,00	5 300,00
		Montáže zařízení	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00

Hodnoty přípočtů

14 845,00

Hodnoty odpočtů

0,00

Celkem změnový list č.4

**14 845,00**

Předmět díla:	UTB FMK Stavení úpravy: A. UTB U16 - Stavební úpravy 2.NP - 3D Tisk a
Objekt:	Oddíl D1.4.7 ELE
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zhotovitel:	MODULOS Invest s.r.o.
TDS:	
Projektant:	

Popis změny:  
Změny v oddíle elektro\_dle skutečnosti

Odůvodnění změny:  
V oddíle silnoproudu byla navíc provedena silová část pro nově namontované zařízení VZT, jednalo se zejména o silové zapojení regulačních klapek a jejich ovládání. Dále bylo provedeno skutečné doměření jednotlivých koncových prvků (zásuvek a vypínačů oproti PD). V oddíle slaboproudu bylo provedeno skutečné doměření datových kabelů, v původním řešení se nepočítalo s částečným využitím stávajících kabelů

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dotatek k PD	
dokumentace skut. provedení		x	
jiné			

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		74 391,96 Kč
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		-85 767,91 Kč

údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan Martin Jurásek	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-11 375,95 Kč
	Výše DPH sazba: 21%		-2 388,95 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-13 764,90 Kč

termíny	Termín realizace změny:	srpen 2025
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (Jednatel): pan Martin Jurásek	11.1.2025	
	Objednatel TDS:	11.1.2025	
	Projektant:	16.1.2025	
	Objednatel (tajemník uživatele FMK):	16.1.2025	
	Objednatel (technický zástupce):	16.1.2025	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Monika Hrabáková pověřena výkonem agendy kvestora	28.1.2025	

přílohy	Příloha č. 1_Položkový rozpočet
---------	---------------------------------

## Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 5

S:	U16 FMK Změny UTB FMK Stavení úpravy: A. UTB U16 - Stavební úpravy 2.NP - 3D Tisk a šperk. dílna					
O:	Změnový list č. 05_dle skutečnosti					
R:	Změnový list č. 05_oddíl D.1.4.7 ELE					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	<b>M21.1</b>	<b>Silnoproud</b>				<b>36 517,66</b>
10 dle SoD	210-008	Montáž nových LED svítidel v m. č. 213, 231	kus	-10,00000	423	-4 230,00
nové	210-011	Silové napojení VZT zařízení, které byly provedeny navíc, jedná se o regulační klapky pro odtahy od jednotlivých zařízení, včetně samostatných ovládaní	kpl	1,00000	54 350,00	54 350,00
25 dle SoD	650010162R00	Montáž elektroinstalačního kanálu šířky do 120 mm	m	-9,00000	261,948	-2 357,53
26 dle SoD	3457099951R	Kanál parapetní dutý PK 110 x 70D, délka 2 m	m	-9,00000	953,172	-8 578,55
27 dle SoD	210111080RP2	Zásuvka do parapetního žlabu (2P+PE) včetně dodávky zásuvky	kus	18,00000	463,632	8 345,38
28 dle SoD	210111014RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	-6,00000	580,932	-3 485,59
28_nová		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení (2P+PE) včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	37,00000	217	8 029,00
29 dle SoD	210111014RT3	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 3x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky	kus	-4,00000	837,6	-3 350,40
30 dle SoD	210111014RT5	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 5x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky	kus	-2,00000	1 311,60	-2 623,20
31 dle SoD	210111N1RN2	Zásuvka integrovaná vyklápěcí - v nábytku, provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky	kus	-11,00000	828	-9 108,00
32 dle SoD	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	1,00000	256,8	256,80
33 dle SoD	210010311RT3	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka	kus	17,00000	47,664	810,29
34 dle SoD	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	17,00000	58,392	992,66
35 dle SoD	210-016	Montáž koncových prvků do nábytku, vč. frézování, osazení a montáže	kpl	-1,00000	2 533,20	-2 533,20
Díl:	<b>M22</b>	<b>Slaboproud</b>				<b>-47 893,61</b>
40	222280215RO0	Kabel UTP kat.6a v trubkách	m	-600,00000	59,424	-35 654,40
41	371201305R.	Kabel UTP Cat6a 305m cívka	m	-600,00000	19,296	-11 577,60
42	222290403RT6	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6a do parapetního žlabu včetně dodávky zásuvky	kus	-5,00000	453,888	-2 269,44
43	222290007RT2	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6a pod omítku včetně dodávky zásuvky	kus	3,00000	453,888	1 361,66
44	210010311RT3	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka	kus	3,00000	23,664	70,99
45	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,00000	58,392	175,18

Hodnoty přípočtů  
Hodnoty odpočtů  
Celkem změnový list č.5

74 391,96  
-85 767,91  
-11 375,95

Předmět díla:	UTB FMK Stavení úpravy: A. UTB U16 - Stavební úpravy 2.NP - 3D Tisk a
Objekt:	Oddíl D1.4.7 ELE
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zhotovitel:	MODULOS Invest s.r.o.
TDS:	
Projektant:	

Popis změny:  
Změny v oddíle elektro\_dodávka nového rozvaděče

Odůvodnění změny:  
U původní rozvaděče, u kterého dle PD mělo dojít poze k úpravě (rozšíření modulů), bylo zjištěno, že je kapacitně již nedosatčující, protože v průběhu několika měsíců po zpracování PD a před realizací daného projektu, došlo uživatelem k postupnému doplňování do rozvaděče, také bylo zjištěno, že daný rozvaděč již nevyhovuje z hlediska revizí a musí být vyměněn za nový.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení		x	
jiné			

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	
	celkem v Kč bez DPH	29 500,00 Kč
	hodnota odpočtů (méněprací)	
	celkem v Kč bez DPH	-5 063,46 Kč

údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan Martin Jurásek
	náklady na změnu v Kč bez DPH	24 436,54 Kč
	Výše DPH sazba: 21%	5 131,67 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	29 568,21 Kč

termíny	Termín realizace změny:	srpen 2025
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (Jednatel): pan Martin Jurásek	4.8.2015	
	Objednatel TDS:	5.8.2015	
	Projektant:	5.8.2015	
	Objednatel (tajemník uživatele FMK):	5.8.2015	
	Objednatel (technický zástupce):	5.8.2015	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Monika Hrabáková pověřena výkonem agendy kvestora	21.8.2015	

přílohy	Příloha č. 1_Položkový rozpočet
---------	---------------------------------

**Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 6**

S:	U16 FMK Změny UTB FMK Stavení úpravy: A. UTB U16 - Stavební úpravy 2.NP - 3D Tisk a šperk. dílna					
O:	Změnový list č. 06 dodávka nového rozvaděče					
R:	Změnový list č. 06_oddíl D.1.4.7 ELE					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	<b>M21.1</b>	<b>Silnoproud</b>				<b>24 436,54</b>
18 dle SoD	210-015	Úprava rozvaděče FA13-R2 dle výkresové dokumentace, včetně montáže	kus	-1,00000	5 063,46	-5 063,46
Nová	210-015.1	Výměna a dodávka nového rozvaděče v návaznosti na nové připojení a již nevyhovující původní rozvaděč, včetně vyzbrojení rozvaděče (jištění, chrániče atd.)	kus	1,00000	29 500,00	29 500,00

Hodnoty přípočtů

29 500,00

Hodnoty odpočtů

-5 063,46

Celkem změnový list č.6

24 436,54

Protokol o změně díla

Změnový list č. 01

Předmět díla:	UTB FMK Stavení úpravy: B. UTB U16 - Stavební úpravy 4.NP - 3D Ateliér prostor. tvorby		
Objekt:	Oddíl D1.1_ Stavba		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	MODULOS Invest s.r.o.		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny:	Změny ve stavebním oddíle _změna počtu závitových tyčí		
Odůvodnění změny:	Oproti projektové dokumentaci byla byl dodán menší počet kusů závitových tyčí.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-4 711,20 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan Martin Jurásek	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-4 711,20 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-989,35 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-5 700,55 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	srpen 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (Jednatel): pan Martin Jurásek	11.8.2025	
	Objednatel TDS: [redacted]	12.3.2025	
	Projektant: [redacted]	26.1.2025	
	Objednatel (tajemník uživatele FMK): [redacted]	26.1.2025	
	Objednatel (technický zástupce): [redacted]	26.8.2025	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Monika Hrabáková pověřena výkonem agendy kvestora	29.8.2025	
přílohy	Příloha č. 1_Položkový rozpočet		

**Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1**

S:	U16 FMK Změny UTB FMK Stavení úpravy: B. UTB U16 - Stavební úpravy 4.NP - Ateliér prostor. Tvorby
O:	Změnový list č. 01 _změna počtu závitových tyčí
R:	Změnový list č. 01_oddíl D.1.1 Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>M65</b>	<b>Elektroinstalace a veřejné osvětlení</b>				<b>-4 711,20</b>
22 dle SoD	650021162R00.R	Dodání a montáž závitové tyče prům. 8mm, včetně černého nástřiku	kus	-26,00000	181,20	-4 711,20

<b>Hodnoty přípočtů</b>	0
<b>Hodnoty odpočtů</b>	-4711,20
<b>Celkem změnový list č.1</b>	<b>-4711,20</b>

Předmět díla:	UTB FMK Stavení úpravy: B. UTB U16 - Stavební úpravy 4.NP - Ateliér prost. tvorby		
Objekt:	Oddíl D1.1_ Stavba		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	MODULOS Invest s.r.o.		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny:			
Změny ve stavebním oddíle_dřevěná samonosná konstrukce			
Odůvodnění změny:			
Původně bylo v projektu uvažováno, že dojde k zesílení a vyztužení stávající sádkartonové příčky. Při samotné realizaci a provedení několika sond, bylo zjištěno, že stávající SDK příčku nelze vyztužit ani zesílit pro požadovaný účel (tedy kotvení následného interiéru), protože samotná není dostatečně kotvená do stropní konstrukce, není systémově řešená a není možné ji staticky zesílit. Bylo rozhodnuto, že před touto dělicí příčkou se vybuduje dřevěná samonosná konstrukce (předstěna), na kterou se následně bude kotvit nábytek, který je předmětem jiné zakázky a při realizaci díla zatím nebylo uzavřeno výběrové řízení a nábytek dodán.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		77 000,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-23 500,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan Martin Jurásek	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		53 500,00 Kč
	Výše DPH sazba: 21%		11 235,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		64 735,00 Kč
termíny	Termín realizace změny:	srpen 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (Jednatel): pan Martin Jurásek	19.8.2025	[redacted]
	Objednatel TDS: [redacted]	12.8.2025	[redacted]
	Projektant: [redacted]	26.8.2025	[redacted]
	Objednatel (tajemník uživatele FMK): [redacted]	26.8.2025	[redacted]
	Objednatel (technický zástupce): [redacted]	26.8.2025	[redacted]
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Monika Hrabáková pověřena výkonem agendy kvestora	26.8.2025	[redacted]
přílohy	Příloha č. 1_Položkový rozpočet		

**Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 2**

S:	U16 FMK Změny UTB FMK Stavení úpravy: B. UTB U16 - Stavební úpravy 4.NP - Ateliér prostor. Tvorby
O:	Změnový list č. 02_dřevěná samonosná konstrukce
R:	Změnový list č. 02_oddíl D.1.1 Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>7631</b>	<b>Konstrukce sádrokartonové</b>				<b>-23 500,00</b>
14 dle SoD	R.02	Úprava (posílení) stávající SDK příčky k m.č. 409 pro instalaci prvků z projektu interiéru	soubor	-1,00000	23 500,00	-23 500,00
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>77 000,00</b>
Nová	R.	Dřevěná předstěna z hranolů průřezu 200x80, včetně montáže, kotvicích prvků a prořezů	mb	70,00000	1 100,00	77 000,00

<b>Hodnoty přípočtů</b>	77000,00
<b>Hodnoty odpočtů</b>	-23500,00
<b>Celkem změnový list č.2</b>	<b>53500,00</b>

Protokol o změně díla

Změnový list č. 03

Předmět díla:	UTB FMK Stavení úpravy: B. UTB U16 - Stavební úpravy 4.NP - Ateliér prost. tvorby		
Objekt:	Oddíl D1.4.7_ELE		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	MODULOS Invest s.r.o.		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny:			
Změny v oddíle elektro_dodávka dle skutečnosti			
Odůvodnění změny:			
V oddíle silnoproudu bylo navíc dodáno několik metrů HDMI kabelu pro datové projektory, které dříve nebyly uvažovány. Dále bylo provedeno skutečné doměření jednotlivých koncových prvků (zásuvek a vypínačů oproti PD). V oddíle slaboproudu bylo provedeno skutečné doměření datových kabelů, v původním řešení se nepočítalo s částečným využitím stávajících kabelů			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		44 367,10 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-29 191,10 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan Martin Jurásek	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		15 176,00 Kč
	Výše DPH sazba: 21%		3 186,96 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		18 362,96 Kč
termíny	Termín realizace změny:	srpen 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (Jednatel): pan Martin Jurásek	11.1.2025	[redacted]
	Objednatel TDS: [redacted]	11.2.2025	[redacted]
	Projektant: [redacted]	26.8.2025	[redacted]
	Objednatel (tajemník uživatele FMK): [redacted]	26.8.2025	[redacted]
	Objednatel (technický zástupce): [redacted]	26.8.2025	[redacted]
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Monika Hrabáková pověřena výkonem agendy kvestora	26.8.2025	[redacted]
přílohy	Příloha č. 1_Položkový rozpočet		

**Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 3**

S:	U16 FMK Změr UTB FMK Stavení úpravy: B. UTB U16 - Stavební úpravy 4.NP - Ateliér prostor. Tvorby
O:	Změnový list č. 03_dodávka dle skutečnosti
R:	Změnový list č. 03_oddíl D.1.4.7 ELE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>M21.1</b>	<b>Sílnoproud</b>				<b>24 304,28</b>
12	210111080RP2	Zásuvka do parapetního žlabu (2P+PE) včetně dodávky zásuvky	kus	-6,00000	386,35	-2 318,10
13	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	25,00000	217,14	5 428,50
14 dle SoD	210111014RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	2,00000	484,11	968,22
15 dle SoD	210111014RT3	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 3x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky	kus	-5,00000	698	-3 490,00
16 dle SoD	210111014RT4	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 4x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky	kus	-1,00000	874	-874,00
17 dle SoD	210111014RT5	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 5x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky	kus	-2,00000	1 093,00	-2 186,00
18 dle SoD	222290402RB1	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení USB-A včetně dodávky zásuvky	kus	-1,00000	1 842,00	-1 842,00
19 dle SoD	222290402RB2	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení USB-C včetně dodávky zásuvky	kus	-1,00000	1 673,00	-1 673,00
20 dle SoD	222290402RH2	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení HDMI včetně dodávky zásuvky	kus	2,00000	1 715,33	3 430,66
29 dle SoD	210-004	HDMI kabel 8 m včetně dodávky kabelu	kus	15,00000	2 124,00	31 860,00
30 dle SoD	210-005	Protipožární ucpávky	kpl	-1,00000	5000	-5 000,00
<b>Díl:</b>	<b>M22</b>	<b>Slaboproud</b>				<b>-9 128,28</b>
34 dle SoD	222280215RO0	Kabel UTP kat.6a v trubkách	m	-180,00000	49,52	-8 913,60
35 dle SoD	371201305R.	Kabel UTP Cat6a 305m civka	m	-180,00000	16,08	-2 894,40
36 dle SoD	222290007RT2	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6a pod omítku včetně dodávky zásuvky	kus	6,00000	378,24	2 269,44
37 dle SoD	210010311RT3	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka	kus	6,00000	19,72	118,32
38 dle SoD	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	6,00000	48,66	291,96

**Hodnoty přípočtů**

44 367,10

**Hodnoty odpočtů**

-29 191,10

**Celkem změnový list č.3**

15 176,00