

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	HAS STAVBY s.r.o.		
Investor:	Město Trutnov	Datum: 23.07.2025	
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkova 465, Trutnov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	D.1.1. Architektonicko stavební řešení	
	na výkresy:	D.1.1.04 Půdorys 1.NP, D.1.1.15 Výpis nových otvorů, D.1.1.16 Detaily soklu, D.1.1.02. současný stav, D.1.4.EL Technická prostředí staveb-silnoproudá elektrotechnika	
	na rozpočtové podklady:	776 – Konstrukce truhlářské, 1 - Zemní práce, 2 – Zakládání, 3 - Svislé a kompletní konstrukce, 4 - Vodorovné konstrukce, 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní, 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání, 997 - Přesun sutě, 998 - Přesun hmot, 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
	na jinou část smlouvy:	Dodatek 01	
Předmět změny: Instalace nových dveří do výměníku, Oprava zídky a schodů u výměníku, doplnění nefunkčního zemního pásu a svodů Popis a zdůvodnění změny: Nedostatečné zaměření původního stavu místa vchodových dveří do výměníku a změření stávajícího hromosvodu – z 8 svodu 6 nevyhovujících. Chybějící položky v soupisu prací. Chyba PD			
Počet připojených listů specifikací:	4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Technický dozor stavebníka - Karel Rychetský			

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlas

Stanovisko projektanta stavby: Souhlas

Stanovisko energetického specialisty: Souhlas

Příloha: REKAPITULACE STAVBY - Soupis provedených prací

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	HAS STAVBY s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Karel Rychetský	
Datum:	23.07.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Instalace nových dveří do výměníku, Oprava zídky a schodů u výměníku, doplnění nefunkčního zemníčného pásu a svodů Popis a zdůvodnění změny: Nedostatečné zaměření původního stavu místa vchodových dveří do výměníku a změření stávajícího hromosvodu – z 8 svodu 6 nevyhovujících. Chybějící položky v soupisu prací. Chyba PD		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	151 029,99 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
151 029,99Kč	<u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):