




DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo č. SPŠ – KA/30/04/2025 na stavbu
„Modernizace šaten“
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Žižkova 1818/1a, 733 01, Karviná - Hranice
zastoupena: Mgr. Radkou Klotkovou
IČO: 62331515
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. JaTu stavby, s.r.o.

se sídlem: Zengrova 15, 703 00, Ostrava - Vítkovice
zastoupena: Ing. Arch. Janem Tulingerem, jednatelem
IČO: 06669476
DIČ: CZ 06669476
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C72853.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
 (dále jen „zhotovitel“)

II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 07. 05. 2025 smlouvu o dílo na akci „Modernizace šaten“ a dne 31. 7. 2025 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“). Předmětem plnění dle smlouvy byla kompletní rekonstrukce stávajících šaten.

2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému a kvalitnímu dokončení díla. Zároveň nebude potřeba některé práce provádět.



Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnovém listu a položkovém rozpočtu (příloha Změnový list č. 4 a příloha Změnového listu č. 4, příloha Změnový list č. 5 a příloha Změnového listu č. 5).

Tato změna má vliv na termín dokončení díla.

2.1 Na základě požadavku objednatele bude provedena úprava vzduchotechniky, spočívající ve snížení výkonu VZT zařízení pro maximální počet 200 žáků v šatnách.

2.2 V souvislosti s doplněním akustického podhledu bude provedena změna svítidel za vestavná. Na základě požadavku objednatele bude dále zajištěn nový elektrický přívod pro výtah.

2.3 Na základě požadavku objednatele bude provedena úprava vstupu před únikovým východem, a to záměna betonového povrchu za zámkovou dlažbu a výměna nevyhovujících ocelových roštů.

2.4 Po proměření stávajících parapetů a podparapetního zdiva byla zjištěna nerovnost. Bude proto proveden nový parapet a vyrovnaní zdiva pod keramický obklad.

2.5 Po odbourání obezdívky dešťových svodů bylo zjištěno, že stávající svody jsou v nevyhovujícím stavu. Tyto svody budou vyměněny.

2.6 Po oklepání omítky sloupů byla obnažena výztuž. Bude provedena reprofilace sloupů.

III. Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o práce specifikované v čl. II odst. 2 tohoto dodatku, které zhotovitel provede v rozsahu čl. III smlouvy.
2. Vícepráce a méněpráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

a) Cena sjednaných víceprací činí 1 451 256,94 Kč bez DPH

b) Cena méněprací činí - 1 245 644,79 Kč bez DPH

Hodnota změny dodatku celkem 205 612,15 Kč bez DPH

Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V. odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 5 761 013,84 Kč

DPH 21 % 1 209 812,91 Kč

Cena celkem 6 970 826,75 Kč

Souhrnný rozpočet a rozpočty VCP a MNP jsou přílohami této smlouvy.“



3. Doba plnění sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se z důvodu víceprací a méněprací uvedených v tomto dodatku navyšuje o 47 dnů. Text v čl. IV. odst. 1 smlouvy nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 122 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede objednatel.

V Karvině dne 29.8.2025



za objednatele
Mgr. Radka Klotková

V Ostravě dne 29.8.2025



za zhotovitele
Ing. Arch. Jan Tulinger

Příloha: Změnový list č. 4
 Příloha ZL č. 4 - rozpočet
 Změnový list č. 5
 Příloha ZL č. 5 - rozpočet