

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) - DODATEK Č. 1

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Královéhradecký kraj**

zastoupený:

Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Adresa:

Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Ing. Petr Bareš

adresa:

xxx

zastoupený:

Ing. Petr Bareš

tel./fax:

xxx

e-mail:

xxx

ID DS:

h2sqkrw

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx

tel./fax:

xxx

e-mail:

xxx



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

bankovní spojení:	xxx
číslo účtu:	xxx
IČO:	41705483
DIC:	CZ6807170832

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č.j. objednatele 1008-2017-514101, č.j. zhotovitele 2017-SPU-PRV01.

Název díla: BC Za Obcí vč. cesty Za Rybníky I. a cesty U Březinky v k. ú. Sendražice

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem V. Doba plnění, bodem 4. smlouvy o dílo se v původní smlouvě o dílo mění v článku V. Doba plnění bod 1. a 6. termíny plnění tak, jak je níže uvedeno.

Důvody pro změnu termínů plnění:

Vzhledem k tomu, že žádost o dotaci na SZIF bude zaregistrována v pozdějším termínu oproti původnímu předpokladu, není možné zahájit stavební práce v původně předpokládaném termínu.

Původní termíny:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 20.06.2018.**

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| a. | Termín předání a převzetí staveniště:
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) | 04.09.2017 |
| b. | Termín zahájení stavebních prací: | 11.09.2017 |
| c. | Termín dokončení stavebních prací: | 20.06.2018 |
| d. | Termín dokončení výsadby zeleně: | 20.06.2018 |
| e. | Termín předání a převzetí díla:
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) | 20.06.2018 |

Nové termíny:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 20.06.2018.**
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **20.09.2017**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **27.09.2017**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **20.06.2018**
 - d. Termín dokončení výsadby zeleně: **20.06.2018**
 - e. Termín předání a převzetí díla: **20.06.2018**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Současně dochází ke změně Přílohy č. 1 smlouvy o dílo, a to závazného harmonogramu postupu prací.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu poté, co byl dodatek uveřejněn v registru smluv.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – závazný harmonogram postupu prací s novými termíny.

V Hradci Králové dne

V Praze dne

Objednatel

Zhotovitel

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

.....
Ing. Petr Bareš

v z. Ing. Jolana Miškářová

[illegible]

Ing. Petr Bareš