

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:
dopravy

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

Václav Kovář, člen Rady města Zlína



S00JP01HL37F

Odpovědný útvar:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Odbor dopravy

00283924

CZ00283924

a

STAVBY SR group s.r.o.

se sídlem

zastoupená

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

Luční 1203, 664 42 Modřice

Ing. Ondřejem Nádvorníkem, jednatelem

Ing. Josefem Šopíkem, jednatelem

Ing. Ondřej Nádvorník, jednatel

Ing. Josef Šopík, jednatel

IČO:

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

092 24 289

CZ 092 24 289

u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 117918

uzavírají tento

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Návesní - ul. Stráně, Mladcová - Zlín“

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. PREAMBULE:

Dne 14. 4. 2025 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností **STAVBY SR group s.r.o.** jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. 4400250770 (dále jen „smlouva“), na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Návesní - ul. Stráně, Mladcová - Zlín“.

Při realizaci díla vyvstaly některé okolnosti, díky kterým jsou nutné změny ve smlouvě oproti původním zadávacím podmínkám, na kterých se smluvní strany dohodly.

Jedná se o tyto okolnosti:

- V průběhu měsíce června, července a začátku srpna došlo v lokalitě staveniště k nepříznivým klimatickým podmínkám, konkrétně k trvalým a intenzivním dešťovým srážkám. Tyto dešťové srážky způsobily opakované vyplavení staveniště a tím i opakované přerušení stavebních prací, neboť došlo k opakovanému znehodnocení základové spáry opěrné stěny založené na plošném základu. Tyto zásahy si vyžádaly opětovné sanace základové spáry a posunutí návazných prací.
- Dalším komplikujícím faktorem byla zjištěná havárie kanalizace v místě staveniště, kde bylo nutné odstranit poškozený úsek kanalizace v délce 22 m a provést výstavbu nové kanalizace včetně připojení na stávající síť.
- V průběhu stavebních prací byla dále odhalena nefunkční dešťová kanalizace DN 400 mm, která prochází pod silniční komunikací ul. Návesní, ve správě Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK). Tato kanalizace vyžaduje opravu formou vyložkování a současně vybudování nové spádové prefabrikované kanalizační šachty. Současná stávající kanalizační šachta bude muset být odstraněna a nahrazena novou monolitickou šachtou.
- V neposlední řadě byly v bezprostředním okolí staveniště (ul. Stráně – město a ul. Návesní – ŘSZK) zjištěny závažné havarijní stavy přilehlých komunikací, kde dochází k opakovaným zátrhům a deformacím povrchových vrstev. Tyto poruchy vyžadují rozšíření stavebních prací nad rámec stávající smlouvy o dílo a bude nutné přistoupit k jejich rekonstrukci. Vzhledem k tomu, že rozsah poškození komunikací bude možné přesně určit až po odstranění stávajících krytových vrstev, není v tuto chvíli možné přesně kvantifikovat rozsah a náročnost těchto prací.
- Dále stavební práce prodlužuje koordinace se společnostmi, které v realizovaném úseku stavby provádí výměny svých inženýrských sítí, které jsou ve stávajících polohách v nevyhovujícím stavu, a z důvodu prostorových bloků práce naše práce na staveništi.

Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na změně termínu dokončení provádění stavební části díla v souladu s § 222 odst. 2 (vyhrazená změna závazku dle čl. III. odst. 3.3. smlouvy) a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“). V souladu s § 222 odst. 6 zákona o VZ, se jedná o nepodstatnou (a tedy povolenou) změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

II. PŘEDMĚT DODATKU

3. Článek 3. *Doba a místo plnění odst. 3.3* se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.3. Ukončení provedení díla:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| a) Stavební část: | nejpozději do 31.10. 2025 |
| b) Kompletní předání celého díla: | nejpozději do 31.12. 2025 |

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:

*Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína, Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 20.1.2025, č.j. 27/2R/2025, RO 2/2025 tab. č. 34*

Schválení uzavření smlouvy o dílo, schválení dodatku č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
*Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 10.3.2025, č.j. 72/5R/2025
Datum a číslo jednací: 18.8.2025, č.j. 103 /15R/2025*

Ve Zlíně dne dle el. podpisu

V Modřicích dne dle el. podpisu

Václav Kovář
člen Rady města Zlína
statutární město Zlín

Ing. Ondřej Nádvořík
jednatel
STAVBY SR group s.r.o.

Ing. Josef Sopík,
jednatel
STAVBY SR group s.r.o

objednatel

zhotovitel