

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 000.1/008	Číslo ZBV: 197.1
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA Videňská 104, 619 00 Brno IČ: 45274925		

Finanční rekapitulace ZBV č. 197.1

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
197.1	0,00	5 350 622,58	5 350 622,58

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Podepsal

construction.com
Datum: 2025.08.15
09:05:38 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně
podepsal IDatum:
2025.08.15
09:21:06 +02'00'

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny, Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
21.08.2025 11:21:53

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.15
09:34:31 +02'00'

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.08.2025 18:06:05

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 000.1/008	Číslo ZBV: 197.1.3
--	--	----------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Na základě uzavřené Dohody za účasti Správce stavby došlo k prodloužení Doby pro uvedení do provozu o 75 dnů, tj. z 16.09.2024 do 30.11.2024, a Doby pro dokončení o 75 dnů, tj. z 03.02.2025 do 19.04.2025. V rámci této ZBV předkládá Zhotovitel nárok na dodatečnou platbu smluvních kompenzačních nároků spojených s prodloužením Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení.

Zhotovitel uplatňuje, na základě výsledku posouzení uznatelnosti, nárok z prodloužení ve výši 5 700 642,00 Kč bez DPH . Celková částka je rozdělena mezi Objednatele č. 1 (93,86%) a Objednatele č. 2 (6,14%).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	5 350 622,58	5 350 622,58

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	Digitálně podepsal podpis: 2025.08.15 09:35:25 +02'00'
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 26.08.2025 18:06:32
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Podpis

DN: cn=...e=EUROVIA

CS, o=S, ou=EUROVIA

email=...@eurovia.cz

serial=...

...

4021007

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 197.1.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PS)

008

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
113	01111.R1	Výnaložené náklady za prodloužení termínu											
Celkem								0,00	0,00	5 350 622,58	5 350 622,58	5 350 622,58	100,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

**Podpisový list elektronického schvalování ZBV**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 141.1 - Provizorní komunikace Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 141.1.1b - Provizorní komunikace v km 2,800 a 2,970 - odstranění	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 141.1.1b/001	Číslo ZBV: 198
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Krč IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA Videňská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

Finanční rekapitulace ZBV č. 198

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
198	-341 980,23	1 791 797,17	1 449 816,94

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:**Zhotovitel:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Podpisal
DN: cn=
o=EUROVIA CS, a.s.,
ou=18000431,
email=ies.pokorny@vinci-
construction.com
Datum: 2025.08.07 12:22:20
+02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.08.14
10:55:54 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.08.14
21:31:22 +02'00'

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Asistent Správce stavbyPříloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
21.08.2025 10:42:16

Supervize:Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.08.18
08:10:17 +02'00'

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Digitálně podepsal

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.08.2025 18:26:06

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 141.1 - Provizorní komunikace Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 141.1.1b - Provizorní komunikace v km 2,800 a 2,970 - odstranění	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 141.1.1b/001	Číslo ZBV: 198.3
--	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

V rámci realizace stavebního objektu bylo nezbytné provést její rozšíření a dobudování s cílem zajistit plynulý a bezpečný provoz po dobu omezení na hlavní trase komunikace I/42. Provizorní komunikace sloužila jako dočasné vedení dopravy v jednotlivých fázích výstavby, kdy byl provoz na hlavní komunikaci částečně omezen nebo zcela přerušen.

V jednotlivých etapách bylo nutné dovybudovat nové úseky provizorní komunikace, včetně provedení souvisejících zemních prací, zřízení šterkových podkladních vrstev a položení provizorních konstrukčních vrstev vozovky. Po ukončení příslušné fáze výstavby byly tyto dočasné konstrukce odstraněny – asfaltové vrstvy byly odfrézovány a komunikace uvedena do původního stavu.

V důsledku těchto změn došlo ke zvětšení celkového rozsahu realizovaných asfaltových vrstev typu ACP (asfaltový koberec hutněný) a SMA (asfaltový koberec mastixový). S tím byly spojeny i související práce, jako je provedení spojovacího postřiku mezi jednotlivými vrstvami, prořezání dilatačních spár a následné provedení zálievek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-341 980,23	1 791 797,17	1 449 816,94

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	Digitálně podepsal: Datum: 2025.08.18 08:11:09 +02'00'
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.08.2025 18:25:46

Podpisal

o=EUROVIA CS, a.s.
ou=18000431,
cn=EUROVIA CS, ou=18000431,
cn=construction.com
Datum: 2025.08.08
11:18:27 +02'00'

[illegible]

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 198.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 141.1 - Provizorní komunikace

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 141.1.1b - Provizorní komunikace v km 2,800 a 2,970 - odstranění

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem								1 663 629,88	-341 980,23	1 791 797,17	3 103 346,82	1 449 816,94	87,68

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



5.6.4.1

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 301 - Kanalizace - sběrač BI DN 3800/2450 - oprava Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 301 - Kanalizace - sběrač BI DN 3800/2450 - oprava	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 301/001	Číslo ZBV: 206
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava Videňská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

Finanční rekapitulace ZBV č. 206

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
206	-2 648 518,74	78 784,52	-2 569 734,22

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:**Zhotovitel:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Asistent Správce stavby:Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Supervize:Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Podpis
DN: cn=1
o=EUROVIA CS, a.s.,
ou=18000431Datum: 2025.08.07 12:22:44
+02'00'
Digitálně podepsal Ing.Datum: 2025.08.14
10:56:20 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.14
21:25:05 +02'00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
21.08.2025 10:36:30

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.15
17:44:09 +02'00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.08.2025 18:33:04

5.6.4.5 (25.1.16.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 301 - Kanalizace - sběrač BI DN 3800/2450 - oprava Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 301 - Kanalizace - sběrač BI DN 3800/2450 - oprava	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 301/001	Číslo ZBV: 206.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno Popis Změny: Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-92 946,70	78 784,52	-14 162,18
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Supervize	datum	podpis Digitálně podepsal Datum: 2025.08.15 17:44:45 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 26.08.2025 18:33:24
Zhotovitel	datum	podpis

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 206.1

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 301 - Kanalizace - sběrač BI DN 3800/2450 - oprava

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 301 - Kanalizace - sběrač BI DN 3800/2450 - oprava

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37											
11	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, R500B											
Celkem								4 549 316,89	-92 946,70	78 784,52	4 535 154,71	-14 162,18	-0,31

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

5.6.4.7 (25.1.16.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 301/001	Číslo ZBV: 206.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 301 - Kanalizace - sběrač BI DN 3800/2450 - oprava		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 301 - Kanalizace - sběrač BI DN 3800/2450 - oprava		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Václavská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

V rámci realizace odvodnění kanalizace došlo oproti projektové dokumentaci ke změně technického řešení. Na základě skutečných geologických a hydrologických podmínek v místě stavby nebylo nutné vyplňovat kameniva provést obetonování potrubí. S tím pak také souviselo upřesnění výkazu zemních prací a položek zapažení jam štětovnic, odstranění a odřezání štětovnic. Současně nebylo nutné provést řezání žel. bet. konstrukcí

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 555 572,04	0,00	-2 555 572,04

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	Digitálně podepsal Datum: 2025.08.06 14:50:31 +02'00'
Supervize	jméno	datum	Digitálně podepsal Datum: 2025.08.15 17:45:18 +02'00'
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 26.08.2025 18:34:21
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal EUROVIA CS. a.s. 06/18080431

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 206.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno. VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 301 - Kanalizace - sběrač BI DN 3800/2450 - oprava

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 301 - Kanalizace - sběrač BI DN 3800/2450 - oprava

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	23417	ŠTĚTOVÉ STĚNY NÁSAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (HMOTNOST)											
7	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)											
8	237172	ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ											
9	26712	HLOUB RYH PRO PODZEM STĚNY TŘÍ TL DO 600MM											
14	451571	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7											
24	888523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C18/20											
26	91914	REZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ											
Celkem								23 225 914,83	-2 656 672,04	0,00	20 670 342,79	-2 656 672,04	-11,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 313 - Kanalizace BVK - přeložka – Žabovřeská - Hroznová Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 313 - Kanalizace BVK - přeložka – Žabovřeská - Hroznová	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 313/001	Číslo ZBV: 207
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava Václavská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

Finanční rekapitulace ZBV č. 207

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
207	-147 589,22	0,00	-147 589,22

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Podpisal

o=EUROVIA CS, a.s.,
ou=18000431,Datum: 2025.08.07
12:23:11 +02'00'
Digitálně podepsal

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Datum: 2025.08.14
10:56:53 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.14
21:25:25 +02'00'

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Asistent správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
21.08.2025 10:38:18

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.15
13:52:17 +02'00'

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.08.2025 18:35:06



5.6.4.7 (25.1.16.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 313 - Kanalizace BVK - přeložka – Žabovřeská - Hroznová Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 313 - Kanalizace BVK - přeložka – Žabovřeská - Hroznová	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 313/001	Číslo ZBV: 207.3
--	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

V rámci realizace odvodnění došlo oproti projektové dokumentaci ke změně technického řešení. Na základě skutečných geologických a hydrologických podmínek v místě stavby nebylo nutné zřizovat plánované trativody, neboť stávající podmínky umožňovaly dostatečné odvodnění bez jejich realizace. Současně nebylo nutné realizovat vrt DN 35 mm a kotvy sklolaminátové průměrem 25 mm. V rámci kanalizace nebylo vlivem postupem výstavby potřeba realizovat opěrnou zeď a včetně její výztuže.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-147 589,22	0,00	-147 589,22

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	Digitálně podepsal Datum: 2025.08.06 14:51:32 +02'00'
Supervize	jméno	datum	Digitálně podepsal Datum: 2025.08.15 13:52:46 +02'00'
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 26.08.2025 18:35:29
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal o-EUROVIA CS, a.s., mno=18009431

Datum: 2025.08.06
14:21:41 +02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 207.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 313 - Kanalizace BVK - přeložka – Žabovřeská - Hroznová

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 313 - Kanalizace BVK - přeložka – Žabovřeská - Hroznová

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	212657	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 300MM, RÝHA TŘ III											
6	261414	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 35MM											
7	286812R	KOTVY SKLOLAMINÁTOVÉ NA POVRCHU DÉLKY DO 3M ÚNOSNOST DO 100KN PRŮMĚR 25 mm											
8	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37											
9	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B											
Celkem								152 277,68	-147 589,22	0,00	4 688,66	-147 589,22	-96,92

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 320 - Odvodnění komunikace– přeložka – větev A, km 2,280-2,340 VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 320 - Odvodnění komunikace– přeložka – větev A, km 2,280-2,340 VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 320/001	Číslo ZBV: 208
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12,140 00 Praha IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA Videňská 104,619 00 Brno IČ: 45274925		

Finanční rekapitulace ZBV č. 208

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
208	-45 454,71	0,00	-45 454,71

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel: Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn	Podpis	Podpisal L o=EUROVIA CS, a.s., ou=18000431, Datum: 2025.08.11 08:23:09 +02'00' Digitálně podepsal
Projektant (Autorský dozor): Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)	Podpis	Datum: 2025.08.14 10:53:15 +02'00'
Stavební dozor: Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění	Podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.08.14 21:24:44 +02'00'
Správce stavby Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn Příloha č. 3 Krycí list v případě přeskupení	Podpis	
Vedoucí TDS: Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn	Podpis	
Asistent Správce stavby: Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn	Podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 21.08.2025 10:40:30
Supervize: Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn	Podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.08.15 14:12:15 +02'00'
Ředitel věcně příslušného útvaru: Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny	Podpis	
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6): Souhlas se změnou Příloha č. 3 Krycí list v případě přeskupení	Podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 26.08.2025 18:29:24

5.6.4.5 (25.1.16.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 320 - Odvodnění komunikace– přeložka – větev A, km 2,280-2,340 VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 320 - Odvodnění komunikace– přeložka – větev A, km 2,280-2,340 VMO

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 320/001

Číslo ZBV:

208.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-3 796,21	0.00	-3 796,21

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

jméno

datum

Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2025.08.15 14:12:49 +02'00'

Správce stavby

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal

Objednatel (oprávněná osoba

Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v
platném znění)

jméno

datum

podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.08.2025 18:28:47

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

DN: cn=Ing.
e=EUROVIA@SUBTERRA.cz,
ou=10000431,
o=EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA
Datum: 2025.08.15 08:23:48
+02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 208.1

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 320 - Odvodnění komunikace– přeložka – větev A, km 2,280-2,340 VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 320 - Odvodnění komunikace– přeložka – větev A, km 2,280-2,340 VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	82445	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM											
Celkem								100 784,40	-3 786,21	0,00	98 988,19	-3 796,21	-3,77

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 320/001	Číslo ZBV: 208.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 320 - Odvodnění komunikace– přeložka – větev A, km 2,280-2,340 VMO		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 320 - Odvodnění komunikace– přeložka – větev A, km 2,280-2,340 VMO		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

V rámci realizace odvodnění hlavní komunikace došlo oproti projektové dokumentaci ke změně technického řešení. Na základě skutečných geologických a hydrologických podmínek v místě stavby nebylo nutné zřizovat plánované trativody, neboť stávající podmínky umožňovaly dostatečné odvodnění bez jejich realizace. Současně nebylo nutné zhotovovat podkladní vrstvu z kameniva, jelikož podloží vykazovalo dostatečnou únosnost a propustnost v souladu s požadavky normy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-41 658,50	0,00	-41 658,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	_____	datum	_____	Digitálně podepsal K podpis Datum: 2025.08.14 10:53:46 +02'00'
Supervize	_____	datum	_____	Digitálně podepsal P podpis Datum: 2025.08.15 14:13:24 +02'00'
Správce stavby	_____	datum	_____	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	_____	datum	_____	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 26.08.2025 18:29:45
Zhotovitel	_____	datum	_____	podpis

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 208.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 320 - Odvodnění komunikace– přeložka – větev A, km 2,280-2,340 VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 320 - Odvodnění komunikace– přeložka – větev A, km 2,280-2,340 VMO								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	21262	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM											
5	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO											
Celkem								41 658,50	-41 658,50	0,00	0,00	-41 658,50	-100,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 322 - Odvodnění komunikace – větev A, km 2,430 – 2,825 VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 322 - Odvodnění komunikace – větev A, km 2,430 – 2,825 VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 322/001	Číslo ZBV: 209
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12,140 00 Praha IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA Václavská 104,619 00 Brno IČ: 45274925		

Finanční rekapitulace ZBV č. 209

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
209	-409 012,82	0,00	-409 012,82

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:**Zhotovitel:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Podpisel I
o=EUROVIA CS, a.s.,
ou=18000431,Datum: 2025.08.18 08:15:15
+02'00'**Projektant (Autorský dozor):**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.18 08:57:47
+02'00'**Stavební dozor:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně
podepsalDatum:
2025.08.18
09:55:27 +02'00'**Správce stavby**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Asistent Správce stavby :

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
21.08.2025 10:34:40

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.19
08:02:24 +02'00'

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Digitálně podepsal

Souhlas se změnou

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.08.2025 18:31:59

5.6.4.5 (25.1.16.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 322 - Odvodnění komunikace – větev A, km 2,430 – 2,825 VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 322 - Odvodnění komunikace – větev A, km 2,430 – 2,825 VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 322/001	Číslo ZBV: 209.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno Popis Změny: Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-64 783,25	0,00	-64 783,25
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Supervize	datum	podpis Digitálně podepsal Datum: 2025.08.19 08:01:52 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 26.08.2025 18:31:36
Zhotovitel	datum	podpis Digitálně podepsal Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA s. p. 26.08.2025 18:31:36

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 209.1

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno. VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 322 - Odvodnění komunikace – větev A, km 2,430 – 2,825 VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 322 - Odvodnění komunikace – větev A, km 2,430 – 2,825 VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	82445	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM											
11	82446	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM											
12	85445	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLÝCH DN DO 300MM											
16	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM											
Celkem								988 667,39	-64 783,26	0,00	923 784,14	-64 783,26	-6,55

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

5.6.4.7 (25.1.16.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 322 - Odvodnění komunikace – větev A, km 2,430 – 2,825 VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 322 - Odvodnění komunikace – větev A, km 2,430 – 2,825 VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 322/001	Číslo ZBV: 209.3
--	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:



V rámci realizace odvodnění hlavní komunikace došlo oproti projektové dokumentaci ke změně technického řešení. Na základě skutečných geologických a hydrologických podmínek v místě stavby nebylo nutné zřizovat plánované trativody, neboť stávající podmínky umožňovaly dostatečné odvodnění bez jejich realizace. Současně nebylo nutné zhotovovat podkladní vrstvu z kameniva, jelikož podloží vykazovalo dostatečnou únosnost a propustnost v souladu s požadavky normy.

Při závěrečném přejímacím řízení stavby bylo zjištěno, že nebyl dodržen požadovaný rozsah předepsaných kontrolních zkoušek kvality. Z tohoto důvodu bylo v rámci dohody o převzetí stavebního objektu mezi objednatelem a zhotovitelem sjednáno finanční krácení ceny díla formou srážky, která reflektuje tuto skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-344 229,57	0,00	-344 229,57

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	 Datum: 2025.08.18 08:58:17 +02'00'
Supervize	datum	 Datum: 2025.08.19 08:02:56 +02'00'
Správce stavby	datum	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis	 Datum: 2025.08.18 08:58:17 +02'00'
Zhotovitel	datum	podpis	 Datum: 2025.08.18 08:14:31 +02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 209.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 322 - Odvodnění komunikace – větev A, km 2,430 – 2,825 VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 322 - Odvodnění komunikace – větev A, km 2,430 – 2,825 VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	21262	TRATVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM											
7	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO											
Nové položky													
101	001.N	KOMPENZACE- SRAŽKY A SLEVY Z CENY DÍLA											
Celkem								324 229,57	-344 229,57	0,00	-20 000,00	-344 229,57	-106,17

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1104 - Televizní systém Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1104 - Televizní systém	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1104/004	Číslo ZBV: 214
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s. Videňská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

Finanční rekapitulace ZBV č. 214

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
214	-433 862,47	0,00	-433 862,47

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podp

Podepsal I

o=EUROVIA CS, a.s.,
ou=18000431,Datum: 2025.08.11
08:22:20 +02'00'
Digitálně podepsal

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podp

Datum: 2025.08.14
10:54:13 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně
podepsal IDatum: 2025.08.14
21:31:48 +02'00'

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
21.08.2025 10:43:29

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.18
08:36:15 +02'00'

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zafezení změny do skupiny

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.08.2025 18:26:30

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1104 - Televizní systém Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1104 - Televizní systém	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1104/004	Číslo ZBV: 214.3
--	---	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě skutečně provedených množství jednotlivých položek tak, jak bylo jejich množství odsouhlasováno technickým dozorem v průběhu stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-433 862,47	0,00	-433 862,47

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	Digitálně podepsal Datum: 2025.08.14 10:54:51 +02'00'
Supervize	datum	Digitálně podepsal Datum: 2025.08.18 08:36:46 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 26.08.2025 18:27:11
Zhotovitel	datum	podpis

DN: cn=, o=EUROVIA CS, s.a.s.,
ou=18006431,
email=europa@eurovia.cz,
c=cs,
+02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 214.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1104 - Televizní systém

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1104 - Televizní systém

Změna soupisu prací (SO/PS)

004

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM											
13	741811R.C	UZEMNOVACÍ VODIČ NA PŮVRCHU SAMOZHÁŠIVÉ PŘÍKRYTÍ DO PRŮMĚRU 6,0MM											
16	742G62.B	KABEL NN DVOLJ. A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNĚDOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 4 DO 16 MM ²											
27	751962	OPTOTRUBKA - KALIBRACE											
28	751A11	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM											
29	751A31	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA Y PRŮMĚRU DO 40 MM											
30	751A71	OPTOTRUBKOVÁ PŘECHODKA PRŮMĚRU DO 40 MM											
Celkem								760 686,47	-433 862,47	0,00	346 824,00	-433 862,47	-56,57

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: