

## Příloha 2. - harmonogram prací

| Název                                                                                  | Začátek      | Konec        | Dokončeno... led 2020 | čvn 2020 | pro 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------|----------|
| 1 Celková doba provádění díla                                                          | 17. 1. 2020  | 29. 4. 2022  |                       |          |          |
| 2 AST - architektonická studie                                                         | 17. 1. 2020  | 10. 4. 2020  |                       |          |          |
| 3 AST - předání finální verze ASŘ pro DUR                                              | 17. 1. 2020  | 26. 3. 2020  |                       |          |          |
| 4 AST - kompletace, finální prezentace                                                 | 27. 3. 2020  | 10. 4. 2020  |                       |          |          |
| 5 DBP - dokumentace bouracích prací                                                    | 7. 2. 2020   | 5. 7. 2020   |                       |          |          |
| 6 DBP - vypracování dokumentace odstranění staveb                                      | 7. 2. 2020   | 16. 6. 2020  |                       |          |          |
| 7 DBP - projednání povolení odstanění staveb                                           | 17. 6. 2020  | 15. 8. 2020  |                       |          |          |
| 8 Provedení průzkumů                                                                   | 27. 2. 2020  | 14. 8. 2020  |                       |          |          |
| 9 SEA - dokumentace a řízení - návrh, není předmětem díla                              | 2. 4. 2020   | 14. 8. 2020  |                       |          |          |
| 10 SEA - zpracování podkladů pro posouzení - odhad                                     | 2. 4. 2020   | 16. 5. 2020  |                       |          |          |
| 11 SEA - posouzení vlivu na životní prostředí - odhad                                  | 17. 5. 2020  | 14. 8. 2020  |                       |          |          |
| 12 DUR - rozhodnutí o umístění stavby                                                  | 14. 4. 2020  | 29. 12. 2020 |                       |          |          |
| 13 DUR - vypracování dokumentace k odsouhlasení                                        | 14. 4. 2020  | 22. 7. 2020  |                       |          |          |
| 14 DUR - inženýrská činnost, zajištění vyjádření DOSS                                  | 23. 7. 2020  | 20. 9. 2020  |                       |          |          |
| 15 DUR - vydání rozhodnutí                                                             | 21. 9. 2020  | 19. 11. 2020 |                       |          |          |
| 16 DUR - nabytí právní moci                                                            | 20. 11. 2020 | 29. 12. 2020 |                       |          |          |
| 17 DSP - stavební povolení                                                             | 8. 9. 2020   | 4. 6. 2021   |                       |          |          |
| 18 DSP - vypracování dokumentace k odsouhlasení                                        | 8. 9. 2020   | 26. 12. 2020 |                       |          |          |
| 19 DSP - inženýrská činnost, zajištění vyjádření DOSS                                  | 27. 12. 2020 | 18. 3. 2021  |                       |          |          |
| 20 DSP - vydání rozhodnutí                                                             | 19. 3. 2021  | 17. 5. 2021  |                       |          |          |
| 21 DSP - nabytí právní moci                                                            | 18. 5. 2021  | 26. 6. 2021  |                       |          |          |
| 22 Optimalizace realizačních nákladů stavby                                            | 20. 3. 2021  | 20. 7. 2021  |                       |          |          |
| 23 DVZ - dokumentace pro výběr zhotovitele                                             | 22. 7. 2021  | 17. 1. 2022  |                       |          |          |
| 24 DPS - projektová dokumentace pro provedení stavby - zahájení prací na variantě C 1. | 14. 6. 2021  | 22. 7. 2021  |                       |          |          |
| 25 DPS - projektová dokumentace pro provedení stavby, zahájení prací na variantě C 1.2 | 22. 7. 2021  | 17. 1. 2022  |                       |          |          |

Exportováno z Microsoft Projectu 6. 8. 2025

Příloha 2. - harmonogram prací

| Název                                                                                  | říj 2022 | bře 2023 | zář 2023 | úno 2024 | srp 2024 | I |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| 1 Celková doba provádění díla                                                          |          |          |          |          |          |   |
| 2 AST - architektonická studie                                                         |          |          |          |          |          |   |
| 3 AST - předání finální verze ASŘ pro DUR                                              |          |          |          |          |          |   |
| 4 AST - kompletace, finální prezentace                                                 |          |          |          |          |          |   |
| 5 DBP - dokumentace bouracích prací                                                    |          |          |          |          |          |   |
| 6 DBP - vypracování dokumentace odstranění staveb                                      |          |          |          |          |          |   |
| 7 DBP - projednání povolení odstanění staveb                                           |          |          |          |          |          |   |
| 8 Provedení průzkumů                                                                   |          |          |          |          |          |   |
| 9 SEA - dokumentace a řízení - návrh, není předmětem díla                              |          |          |          |          |          |   |
| 10 SEA - zpracování podkladů pro posouzení - odhad                                     |          |          |          |          |          |   |
| 11 SEA - posouzení vlivu na životní prostředí - odhad                                  |          |          |          |          |          |   |
| 12 DUR - rozhodnutí o umístění stavby                                                  |          |          |          |          |          |   |
| 13 DUR - vypracování dokumentace k odsouhlasení                                        |          |          |          |          |          |   |
| 14 DUR - inženýrská činnost, zajištění vyjádření DOSS                                  |          |          |          |          |          |   |
| 15 DUR - vydání rozhodnutí                                                             |          |          |          |          |          |   |
| 16 DUR - nabytí právní moci                                                            |          |          |          |          |          |   |
| 17 DSP - stavební povolení                                                             |          |          |          |          |          |   |
| 18 DSP - vypracování dokumentace k odsouhlasení                                        |          |          |          |          |          |   |
| 19 DSP - inženýrská činnost, zajištění vyjádření DOSS                                  |          |          |          |          |          |   |
| 20 DSP - vydání rozhodnutí                                                             |          |          |          |          |          |   |
| 21 DSP - nabytí právní moci                                                            |          |          |          |          |          |   |
| 22 Optimalizace realizačních nákladů stavby                                            |          |          |          |          |          |   |
| 23 DVZ - dokumentace pro výběr zhotovitele                                             |          |          |          |          |          |   |
| 24 DPS - projektová dokumentace pro provedení stavby - zahájení prací na variantě C 1. |          |          |          |          |          |   |
| 25 DPS - projektová dokumentace pro provedení stavby, zahájení prací na variantě C 1.2 |          |          |          |          |          |   |

## Příloha 2. - harmonogram prací

|    | Název                                                                   | Přiřazeno komu | Začátek      | Konec        | Dokončeno... | led 2020 | čvn 2020 | pro 2020 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 26 | Předání konceptu DPS                                                    |                | 22. 9. 2021  | 22. 9. 2021  |              |          |          |          |
| 27 | INT - studie interieru                                                  |                | 14. 10. 2020 | 10. 2. 2021  |              |          |          |          |
| 28 | INT - prováděcí dokumentace interiéru, zahájení prací na variantě C 1.  |                | 14. 6. 2021  | 22. 7. 2021  |              |          |          |          |
| 29 | INT - prováděcí dokumentace interiéru, zahájení prací na variantě C 1.2 |                | 23. 7. 2021  | 20. 10. 2021 |              |          |          |          |
| 30 | SPD - soupis prací a dodávek                                            |                | 19.12. 2021  | 17. 1. 2022  |              |          |          |          |
| 31 | ZSPD - změna stavby před dokončením                                     |                | 22. 9. 2021  | 6. 5. 2022   |              |          |          |          |
| 32 | ZSPD - odsouhlasení zadání pro ZSPD (Objednatel odsouhlasí koncept DPS) |                | 22. 9. 2021  | 28. 9. 2021  |              |          |          |          |
| 33 | ZSPD - dokumentace                                                      |                | 29.9. 2021   | 7. 11. 2021  |              |          |          |          |
| 34 | ZSPD - inženýrská činnost, zajištění vydání DOSS                        |                | 8. 11. 2021  | 5. 2. 2022   |              |          |          |          |
| 35 | ZSPD - zajištění rozhodnutí + nabytí právní moci                        |                | 6. 2. 2022   | 6. 5. 2022   |              |          |          |          |
| 36 | AD - autorský dozor - po dobu výstavby                                  |                |              |              |              |          |          |          |
| 37 | kontrolní rozpočet INT                                                  |                | 1.9. 2022    | 11.9. 2022   |              |          |          |          |
| 38 | DPS - úpravy                                                            |                |              |              |              |          |          |          |
| 39 | DPS - úprava NIPi                                                       |                | 1. 3. 2024   | 30. 3. 2024  |              |          |          |          |
| 40 | DPS - přeložka plynu                                                    |                | 1. 6. 2024   | 22. 7. 2024  |              |          |          |          |
| 41 | DPS - úprava SLP rozvodů                                                |                | 26. 8. 2024  | 14. 10. 2024 |              |          |          |          |
| 42 | DPS - výstražná zařízení při vjezdu do garáže                           |                | 26. 8. 2024  | 14. 10. 2024 |              |          |          |          |
| 43 | DPS - doplnění samozavíračů dveří, čtečky                               |                | 26. 8. 2024  | 11. 10. 2024 |              |          |          |          |
| 44 | Dokumentace interiéru - změny v interiéru obj III                       |                | 3. 2. 2025   | 1. 4. 2025   |              |          |          |          |
| 45 | DPS - led obrazovka                                                     |                | 3. 2. 2025   | 1. 4. 2025   |              |          |          |          |
| 46 | DPS - úprava komunikací a přípojek kanalizace                           |                | 1. 6. 2025   | 30. 6. 2025  |              |          |          |          |

## Příloha 2. - harmonogram prací

|    | Název                                                                   | říj 2022 | bře 2023 | zář 2023 | úno 2024 | srp 2024 |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 26 | Předání konceptu DPS                                                    |          |          |          |          |          |  |
| 27 | INT - studie interiéru                                                  |          |          |          |          |          |  |
| 28 | INT - prováděcí dokumentace interiéru, zahájení prací na variantě C 1.  |          |          |          |          |          |  |
| 29 | INT - prováděcí dokumentace interiéru, zahájení prací na variantě C 1.2 |          |          |          |          |          |  |
| 30 | SPD - soupis prací a dodávek                                            |          |          |          |          |          |  |
| 31 | ZSPD - změna stavby před dokončením                                     |          |          |          |          |          |  |
| 32 | ZSPD - odsouhlasení zadání pro ZSPD (Objednatel odsouhlasí koncept DPS) |          |          |          |          |          |  |
| 33 | ZSPD - dokumentace                                                      |          |          |          |          |          |  |
| 34 | ZSPD - inženýrská činnost, zajištění vydání DOSS                        |          |          |          |          |          |  |
| 35 | ZSPD - zajištění rozhodnutí + nabytí právní moci                        |          |          |          |          |          |  |
| 36 | AD - autorský dozor - po dobu výstavby                                  |          |          |          |          |          |  |
| 37 | kontrolní rozpočet INT                                                  |          |          |          |          |          |  |
| 38 | DPS - úpravy                                                            |          |          |          |          |          |  |
| 39 | DPS - úprava NIPi                                                       |          |          |          |          |          |  |
| 40 | DPS - přeložka plynu                                                    |          |          |          |          |          |  |
| 41 | DPS - úprava SLP rozvodů                                                |          |          |          |          |          |  |
| 42 | DPS - výstražná zařízení při vjezdu do garáže                           |          |          |          |          |          |  |
| 43 | DPS - doplnění samozavíračů dveří, čtečky                               |          |          |          |          |          |  |
| 44 | Dokumentace interiéru - změny v interiéru obj III                       |          |          |          |          |          |  |
| 45 | DPS - led obrazovka                                                     |          |          |          |          |          |  |
| 46 | DPS – úprava komunikací a přípojek kanalizace                           |          |          |          |          |          |  |