

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel:

Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová
Svitavská 310
571 01 Moravská Třebová
IČ: 620 331 31
zastoupené: Mgr. Jiřím Hrbatou, ředitelem

Zhotovitel:

ITEVO spol. s r.o.

IČ: 47906651

DIČ: [REDACTED]

Zastoupen: [REDACTED]

Číslo původní smlouvy: č.j.: **GMT – 839/2025**

Datum uzavření původní smlouvy: **23. 7. 2025**

I. Předmět dodatku

Tento dodatek upravuje termín plnění smlouvy o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce plynové kotelny z důvodu:

- zpoždění dodávky technologického materiálu – softwarové vybavení,
- nutnosti provedení sanace zdiva v prostoru kotelny, která nebyla předmětem původního rozsahu prací.

II. Změna termínu plnění

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla následovně:

Nový termín dokončení díla: **5. září 2025**

III. Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změny a nadále platí v plném rozsahu. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Moravské Třebové, dne 27. 8. 2025

Za objednatele:

Mgr. Jiří Hrbata, ředitel



Za zhotovitele:

 , jednatel


