

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. objednatele 088/D/R/25

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „Rekonstrukce kanalizace v areálu PRO-DOMA“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím Odboru rozvoje města (tel. 499 803 371), e-mail: jelinek@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: UMBRELLA s.r.o.
Sídlo: Jičínská 65, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Jičínská 65, 541 01 Trutnov
IČO: 25299352
DIČ: CZ25299352

zastoupený ve věcech smluvních: Jaroslavem Švarcem - jednatelem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Jaroslav Švarc a ing. Petr Cicvárek, 608 471 192

E-mail: stavby@umbrella.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Trutnov
Číslo účtu: 213177096/0300

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 088/D/R/25 ze dne 29.5.2025.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací dle skutečnosti v celkové částce 299 874,54 Kč bez DPH, podrobněji zpracované v příloženém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

V průběhu provádění zemních prací bylo zjištěno, že se v trase kanalizace nachází stará betonová jímka (septik), dnes již nefunkční a bylo nutné ho odbourat a odvozit na skládku. Dále během prací nastaly neobvykle silné dešťové lokální průtrže s tím, že došlo opakovaně k zatopení již odbagrované části výkopu. Práce musely být přerušeny a zahájilo se čerpání vody, odtěžení naplavenin ve výkopu a dočištění již uloženého potrubí.

Vzhledem k tomu, že tyto změny vyžadují časovou náročnost, bylo dohodnuto prodloužení termínu dokončení díla **do 30.9.2025**. V prodloužení termínu dokončení je zahrnuta veškerá časová náročnost výše uvedených skutečností.

3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod IV.1. následovně:

IV.1. Cena za provedení díla dle původní smlouvy ve výši:

- Cena bez DPH: 6 398 805,00 Kč
- DPH: 1 343 749,05 Kč
- Cena vč. DPH: 7 742 554,05 Kč

Cena díla vč. změnového listu č.1:

- **Cena bez DPH: 6 698 679,54 Kč**
- **DPH: 1 406 722,70 Kč**
- **Cena vč. DPH: 8 105 402,24 Kč**

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. RM_2025-941/16.

Přílohy:

1. Rozpočet (výkaz výměr)

V Trutnově dne:

V Trutnově dne:

Umberella s.r.o.

Jaroslav Švarc
jednatel společnosti

Město Trutnov

Ing. arch. Michal Rosa
starosta města