



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **00123/2025**

č. dodatku objednatele: **01083/2025**

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických Jana Mlynářová, DiS., investiční referent Odboru investic a územního plánování
jana.mlynarova@mukolin.cz, 702 186 038
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **AVE Kolín s.r.o.**
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53627
Sídlo Třídvorská 1501, 280 02, Kolín
Zastoupený Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Martinem Tichým, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Martin Tichý, jednatele
ve věcech technických
IČO 25148117
DIČ CZ25148117
Telefon 
e-mail 
ID datové schránky 4ybng6b
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 117551383/0300
Hlavní stavbyvedoucí
Ing. Jindra Sixtová číslo autorizace 38134 telefon 774 997 702
e-mail: Jindra.sixtova@email.cz
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2
(dále jen „**dodatek č. 2**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14.02.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00123/2025 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín II – I. etapa**“ (dále jen „**dílo**“) a dále uzavřely dne 24.06.2025 dodatek č. 1 ke smlouvě o

dílo (dále jen „dodatek č. 1“), jehož předmětem byla změna článku VI. odst. 1 a článku V. odst. 1 smlouvy o dílo.

II.

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací vymezených smlouvou o dílo. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla.
2. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo:
 - *zajištění stability svahu v ul. Josefa Sudka pomocí výrobku GreenMesh Soil – stavebnicový systém vyztuženého strmého svahu s možností zeleného líce.*

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 a odst. 2 tohoto dodatku č. 2 vyvstala nutnost navýšit cenu **díla o 485.663,40 bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

Cena bez DPH	6 037 509,47 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	1 267 876,99 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 305 386,46 Kč

4. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 a odst. 2 tohoto dodatku č. 2 vyvstala nutnost prodloužení doby plnění díla dle smlouvy o dílo. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:
 1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení provádění díla – 24.03.2025, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
 - termín řádného dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30.09.2025.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 2 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly,

že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list č. 2

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 18.08.2025, usnesení č. 6738/109/RM/2025.

V Kolíně dne

V Kolíně dne

Digitálně podepsal Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 25.08.2025 11:44:33 +02:00

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

Mgr. Věra
Suchomelová

Digitálně podepsal
Mgr. Věra
Suchomelová
Datum: 2025.08.28
13:23:25 +02'00'

.....
za zhotovitele
Mgr. Věra Suchomelová
jednatel společnosti AVE Kolín s.r.o.

Ing. Martin
Tichý

Digitálně podepsal
Ing. Martin Tichý
Datum: 2025.08.29
09:57:25 +02'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Martin Tichý
jednatel společnosti AVE Kolín s.r.o.

Změnový list č.		2	Smlouva č.:	00123/2025	Datum:	30.07.2025
Název akce: Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín II – I. etapa						
Objednatel	Město Kolín	Zhotovitel:	AVE Kolín s.r.o.			
IČ:	00235440	IČ:	25148117			
Vystavil:	ARCHA inženýrská agentura a.s.	Jméno:	Michael Havránek			
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	Počet foto:				
	Zápis v SD	Počet listů:				
	Rozpočet ano	Počet listů:	1			
	Zápis z KD ano	Číslo KD:				
	Nákres	Počet listů:				
	Ostatní	Počet listů:				
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:						
Předmět, popis a odůvodnění změny: Sanace zemní plně						
Změnový list řeší dodatečné stavební práce na základě nálezových situací. Jedná se zejména o následující více práce: - zajištění svahu v úseku V1c s ohledem na provedení vytyčení polohového a výškového návrhu komunikace a přístupy do okolních nemovitostí.						
Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele
Důvod změny dle § 222 ZZZV			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek
Cena víceprací (+) bez DPH					485 663,40	
Cena méněprací (-) bez DPH					0,00	
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	485 663,40	0,00
Celková změna ceny díla dle změnového listu						
485 663,40						
Změna termínu dokončení díla: Tato změna má z důvodu projektových příprav a vyšší náročnosti na provádění dopad do termínu díla, a to 12 dnů s termínem dokončení díla 12.9.2025						
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a [redacted] ni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky						
Stanovisko technického dozoru investora: 30.7. [redacted] n, podpis						
Stanovisko projektanta stavby [redacted] Datum, podpis						
Zmocněnec zhotovitele: [redacted] Datum, podpis						
Zmocněnec objednatele: [redacted] Datum, podpis						

ROZPOČET

Stavba: Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě Vodárna

Objekt: Větev V1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9.7.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 485 663,40 257,520

1 Zemní práce 396 969,00 257,520

37	122411101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3	15,000	882,20	13 233,00	0,000
41	122557203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 100 m3 strojné v omezeném prostoru	m3	112,000	143,00	16 016,00	0,000
40	171151221	Strmý svah ze zemin vyztužených tuhou geomříží pohledová plocha ocelová síť s kamenivem v do 2 m	m2	116,000	3 170,00	367 720,00	257,520

997 Přesun sutě 60 624,72 0,000

18	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	228,600	44,00	10 058,40	0,000
19	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	914,400	9,80	8 961,12	0,000
20	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	228,600	182,00	41 605,20	0,000

998 Přesun hmot 28 069,68 0,000

21	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	257,520	109,00	28 069,68	0,000
----	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-------

Celkem 485 663,40 257,520