

název díla:	Oprava technologického vybavení kolektoru Nové Butovice 4.20 (VÚ7, VÚ8)		
smlouva číslo:	SODM-2/2025	ze dne:	07.02.2025
zhotovitel:	Elektrizace Praha spol. s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 2

Změnu navrhuje :	investor		
Důvody změny:	změna projektu:	NE	
	dodatečný požadavek:	ANO	
	jiné důvody:	NE	
Původní termín realizace do:	22.08.2025	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	23.09.2025		

Popis změny, případně náčrtek :

V souvislosti se stanoviskem HZS jsou u nových oprav kolektorů uplatňovány požadavky na zajištění schopnosti ovládání serv plynů pro místní ovládání, tzn. z kolektoru. Pro splnění tohoto požadavku je vyžadováno použití ovládací skříňky, tlačítek a signálních kontrol v provedení do Ex prostředí zóny II.

V rámci kontrolní prohlídky a funkčních zkoušek bylo zjištěno, že instalované zařízení tento požadavek nesplňuje. Obdobně projektová dokumentace s touto variantou provedení nepočítá. Zjištěný stav byl konzultován s projektantem Ing. Bujokem. Projektant byl vyzván k nápravě a provedl úpravu technické specifikace včetně doporučení pro vhodný typ ovládacích a signalizačních prvků. Objednatel požádal zhotovitele o ocenění navržené varianty. S ohledem na projektovou dokumentaci, resp. rozpočet opravy, se jedná o vícepráce vyvolané požadavkem objednatele.

Zhotovitel předložil položkový rozpočet ocenění víceprací v souhrnné hodnotě 21.051,22 Kč bez DPH. Součástí nabídky víceprací je také aktualizovaný harmonogram reflektující dodací lhůtu výrobce zařízení a čas potřebný pro instalaci.

Nabídka zhotovitele je v souladu s požadavky objednatele a aktualizované technické specifikace projektanta.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Ladislav Bujok	Podpis:
za provozovatele:	Bc. Jaroslav Slaboch	Podpis:
za investora:	Ing. Ivo Marek	Podpis:
za dodavatele:	Libor Knespl	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ	4,05%
----------------------------	-------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	5 491 378,15 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	184 585,90 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	16 711,88 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	21 051,22 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 680 303,39 Kč

Zpracoval:	V Praze dne:	19.08.2025
------------	--------------	------------