

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 00351/1S/2025 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 15. 05. 2025 na akci:

### „Šachta technologie pro kašnu - stavební část“

uzavřené mezi

#### OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:

**Město Slaný**

Sídlo:

Velvarská 136, 274 53 Slaný

IČO:

002 34 877

DIČ:

CZ00234877

(dále jen objednatel)

#### ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:

**DAVA-CZ a.s.**

Sídlo:

se sídlem 28. října 1269, 273 09 Kladno 7

IČO:

27872947

DIČ:

CZ27872947

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

### Předmět dodatku

Z důvodu úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Změnami dochází i k úpravě termínu dokončení.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **18. 07. 2025**.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:

1 122 755,54 Kč

DPH v zákonné výši:

235 778,66 Kč

**Cena díla včetně DPH:**

**1 358 534,20 Kč**

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 26.8.2025 pod číslem usnesení 5/77/2025/RM.

**Příloha:** Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne ..... 2025

Ve ..... dne ..... 2025



|                            |              |                                                        |                            |              |                   |           |                   |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST:              |              |                                                        |                            | Číslo 1/2025 | ze dne 18.08.2025 |           |                   |
| Stavba:                    |              | Šachta technologie pro kašnu - stavební část           |                            |              |                   |           |                   |
| Číslo smlouvy objednatele: |              | 0351/1S/2025                                           |                            |              |                   |           |                   |
| Objednatel:                |              | Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný, IČO 00234877 |                            |              |                   |           |                   |
| Zhotovitel:                |              | Dava-CZ, s.r.o. 28. října 1269, 273 09 Kladno 7        |                            |              |                   |           |                   |
| KD - bod č.                | SO           | Název změny                                            | vliv na vydané<br>povolení | vliv na PD   | změna ceny        |           | vliv na<br>termín |
|                            |              |                                                        |                            |              | vícepráce         | méněpráce |                   |
| KD1                        | Archeologové | Archeologický průzkum                                  | NE                         | NE           | 0,00              | 0,00      | 14                |
| KD2                        | Technologie  | Prostupy, propojení s kašnou, plastová nádrž           | NE                         | NE           | 220 251,00        | 0,00      | 0                 |
| KD3                        | Zemní práce  | Oprava zpěněné plochy, kabelové vedení                 | NE                         | NE           | 20 000,08         | 12 903,17 | 0                 |
| CELKEM za ZLÍ              |              | 227 347,91                                             |                            |              | 240 251,08        | 12 903,17 | 14,00             |
|                            |              |                                                        | 275 090,97                 |              |                   |           |                   |

**Zdůvodnění změn s ohledem na § 222 zákona o VZ:**

|      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KD 1 | Archeologický ústav AV ČR vyhodnotil místo jako zajímavé s ohledem na možné nálezy, tudíž se stavba zastavila po dobu 14 dnů, kdy probíhal archeologický výzkum.                                                                 |
| KD 2 | Před dokončením stavebních a zemních prací musela být dodána a namontována část technologie, jedná se zejména o prostupy, chráničky, přečerpávací box odpadních vod, propojovací potrubí se stávající šachtou a větrací komínky. |
| KD 3 | S ohledem na stávající síť muselo dojít k posunu šachty, tím došlo k zvýšení zemních prací a odstraní a úprava asfaltové plochy u kašny. Odpočítávají se práce na provozovním připojení elektroinstalace.                        |

**Vliv na termín dokončení stavby a jednotlivé milníky:**

**ANO**

**N6**

S ohledem na archeologický výzkum, při kterém byly zemní práce přerušeny, je doba realizace prodloužena o 14 dnů.

| smluvní termín | nový termín | dny |
|----------------|-------------|-----|
| 04.07.2025     | 18.07.2025  | 14  |

**Dava-CZ**

Zástupce objednatele:

**Město Slaný**

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použ

Přílohy změnového listu: Rozpočet stavební + technologie

# ROZPOČET

Stavba: Šachta technologie pro kašnu  
Objekt: ZMĚNOVÝ LIST č.1

Objednatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný  
Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.  
Místo: Masarykovo náměstí, Slaný, k.ú. Slaný pare. č. 184

řácoval:  
itum: 18.8.2025

| Č. | Kód položky | Popis |
|----|-------------|-------|
|----|-------------|-------|

| Cena celkem | Hmotnost celkem |
|-------------|-----------------|
|-------------|-----------------|

|        |                |                                                                                                                                  |            |       |
|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| HSV    |                | Práce a dodávky HSV                                                                                                              | 16 596,91  | 0,000 |
| 1      |                | Zemní práce                                                                                                                      | 3 059,64   | 0,000 |
| 1      | 113107042      | Odstranění podkladu živичných tl přes 50 do 100 mm při překopecch ručně                                                          | 228,60     | 0,000 |
| 2      | 131251102      | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně                                        | 1 712,64   | 0,000 |
| 3      | 175151201      | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně                                 | 1 118,40   | 0,000 |
| 3      |                | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                    | 4 145,60   | 0,000 |
| 4      | 310001101      | Vytvoření prostupů průřezu do 0,02 m2 v monolitických betonových zdech tl do 0,5 m osazením trub, dílců nebo tvarovek do bednění | 1 880,00   | 0,000 |
| 5      | 389541113      | Náplň těles zasakovacích z hrubého drceného kameniva zrnitosti 16-32 mm                                                          | 2 265,60   | 0,000 |
| 5      |                | Komunikace pozemní                                                                                                               | 6 740,00   | 0,000 |
| 6      | 572263111      | I Vyspravení studenou asfaltovou směsí                                                                                           | 6 740,00   | 0,000 |
| 8      |                | Vedení trubní dálková a přípojná                                                                                                 | -403,17    | 0,000 |
|        | 8997221RX01    | I Krytí z plastů výstražnou fólií do 20 cm                                                                                       | -403,17    | 0,000 |
| 9      |                | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                              | 2 453,98   | 0,000 |
| 8      | 916231113      | Osazení chodíkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                       | 208,50     | 0,000 |
| 9      | 59217037       | obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm                                                                                  | 55,08      | 0,000 |
| 10     | 916991121      | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                   | 337,60     | 0,000 |
| 11     | 919prostupy    | Vybourání prostupů do stávajících objektů                                                                                        | 1 000,00   | 0,000 |
| 12     | 919726122      | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 TĚLES ZASAKOVACÍCH                            | 596,00     | 0,000 |
| 13     | 919735112      | Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm                                                                          | 256,80     | 0,000 |
| 997    |                | Přesun sutě                                                                                                                      | 600,86     | 0,000 |
| 14     | 997013645      | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02                                     | 388,08     | 0,000 |
| 15     | 997221571      | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                                       | 99,13      | 0,000 |
| 16     | 997221579      | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                                                          | 29,96      | 0,000 |
| 17     | 997221612      | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                         | 83,69      | 0,000 |
| M      |                | Práce a dodávky M                                                                                                                | 3 000,00   | 0,000 |
| 21 -M  |                | Elektromontáže                                                                                                                   | 3 000,00   | 0,000 |
| '8     | 210290R01      | IOprava kabelu spojka                                                                                                            | 3 000,00   | 0,000 |
| VRN    |                | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                      | -12 500,00 | 0,000 |
| VRN1   |                | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce                                                                                       | -12 500,00 | 0,000 |
| 19     | 0100010004     | Položení a naspojování kabelu                                                                                                    | -11 000,00 | 0,000 |
| 20     | 0100010004RX01 | Napojení kabelu v rozvaděči                                                                                                      | -1 500,00  | 0,000 |
| Celkem |                |                                                                                                                                  | 7 096,91   | 0,000 |

| Technologie Slaný |                   |                                                                   |  |  |            |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|------------|
| Pol.              | Pozice na výkrese | Zařízení                                                          |  |  | celkem     |
|                   |                   |                                                                   |  |  |            |
|                   |                   | III. Zámečnické konstrukce                                        |  |  |            |
| 19                | 1.16              | Nerezový komínek odvětrání DN100                                  |  |  | 24 900,0   |
| 21                | 1.18              | Přečerpávací box odpadních vod 0,75x0,75x1,0m - plastový svařenec |  |  | 25 780,0   |
|                   |                   |                                                                   |  |  |            |
|                   |                   | Mezisoučet technologické zařízení zámečnické konstrukce           |  |  | 50 680 Kč  |
|                   |                   | IV. Instalační materiál                                           |  |  |            |
|                   |                   |                                                                   |  |  |            |
| 22                |                   | Potrubí PVC PN 10, DN25 vč. tvarovek                              |  |  | 3 810,0    |
| 24                |                   | Potrubí PVC PN 10, DN50 vč. tvarovek                              |  |  | 7 710,0    |
| 25                |                   | Potrubí PVC PN 10, DN65 vč. tvarovek                              |  |  | 6 470,0    |
| 26                |                   | Potrubí PVC PN 10, DN80 vč. tvarovek                              |  |  | 6 952,0    |
| 27                |                   | Ohebná dvouplošková korugovaná chránička HDPE DN32                |  |  | 2 339,4    |
| 43                |                   | Těsnicí vložka pro potrubí 7xD=32 mm                              |  |  | 4 890,0    |
| 44                |                   | Těsnicí vložka pro potrubí D=32 mm                                |  |  | 10 680,0   |
| VCP               |                   | Těsnicí vložka pro potrubí D=50 mm (odpad)                        |  |  | 3 725,0    |
| 45                |                   | Těsnicí vložka pro potrubí D=63 mm                                |  |  | 7 896,0    |
| 46                |                   | Těsnicí vložka pro potrubí D=75 mm                                |  |  | 4 030,0    |
| 47                |                   | Těsnicí vložka pro potrubí D=90 mm                                |  |  | 4 127,0    |
| 48                |                   | Těsnicí vložka pro potrubí D=110 mm                               |  |  | 8 746,0    |
| 49                |                   | Chránička pro těsnicí vložku DN80                                 |  |  | 9 261,0    |
| 50                |                   | Chránička pro těsnicí vložku DN100                                |  |  | 13 116,0   |
| 51                |                   | Chránička pro těsnicí vložku DN150                                |  |  | 6 996,0    |
|                   |                   |                                                                   |  |  |            |
|                   |                   | Mezisoučet instalační materiál                                    |  |  | 100 748 Kč |
|                   |                   | V. Montáž, doprava, ostatní                                       |  |  |            |
| 52                |                   | Montáž                                                            |  |  | 43 175,0   |
| 53                |                   | Doprava                                                           |  |  | 11 160,0   |
| 57                |                   | Vedlejší náklady                                                  |  |  | 4 000,0    |
|                   |                   | Kompletační příplatek                                             |  |  | 10 488     |
|                   |                   | Mezisoučet montáž, doprava, ostatní                               |  |  | 68 823 Kč  |
|                   |                   |                                                                   |  |  |            |
|                   |                   | Cena celkem bez DPH                                               |  |  | 220 251 Kč |
|                   |                   | DPH 21%                                                           |  |  | 46 253 Kč  |
|                   |                   | Cena celkem s DPH                                                 |  |  | 266 504 Kč |
|                   |                   |                                                                   |  |  |            |