

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: SMLD-0037/00066001/2025

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
zastoupená: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ
(na základě plné moci)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – 0141340199/0100
č. smlouvy: 1511.5041398TVE

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 30.01.2025 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce na veřejné zakázce s názvem: „**III/00315, III/10113 Radlík – Kostelec u Křížků – II. etapa**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) a v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.15 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

2. K prodloužení termínu dokončení předmětu díla stavby „III/00315, III/10113 Radlák – Kostelec u Křížků – II. etapa“ (dále jen „**dílo**“) dochází z důvodu nutné změny rozsahu prací na díle na základě skutečností zjištěných v místě stavby díla: (i) SO 201 - po demolici původního mostu přes Chotouňský potok byly v základové spáře objeveny původní dřevěné dubové piloty, se kterými v zadávací dokumentaci nebylo počítáno, a dále (ii) SO 104 - po odstranění humusové vrstvy byly zjištěny nevyhovující geotechnické podmínky pro založení násypu rozšiřovaného tělesa, kdy celá východní oblast byla silně podmaččená
3. V důsledku výše zjištěných skutečností dojde k prodloužení doby plnění z důvodu nezbytné úpravy RDS, návrhu nových mikropilotů v takových místech, aby nedocházelo ke kolizi s původními dřevěnými pilotami a zejména z důvodu nezbytné sanace základové spáry lomovým kamenem frakce 0/500 v tloušťce 1 – 1,5 m.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy:

*„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 5 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli.“*

se nahrazuje následujícím zněním:

*„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 6 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli.“*

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V.....dne.....

Za Zhotovitele

V.....dne.....

Za Objednatele

.....
Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ

.....
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel