

## DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen *občanský zákoník*)

(dále jen *smlouva*)

Číslo smlouvy objednatele: 77/ODO/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TB/VG/2025/023/VGJG

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 157/MR/SÚ/2025

### Název akce: Oprava povrchu silnice II/230, Rohrův Mlýn - Bečov

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

tel. , mobil: , e-mail:

Odp. pracovník: , správní inspektor

mobil: , e-mail:

(dále jen *objednatel*)

a

**2. STRABAG a.s.**

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha

doručovací adresou Sedlecká 777/27, 360 01 Karlovy Vary

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7634

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zastoupená na základě plné moci:

Luboš Mengr, technický vedoucí provozní jednotky

Ing. Martin Žufan, ekonomický vedoucí oblasti

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1100029040/5500

Odpovědný pracovník ve věcech technických:

Luboš Mengr, tel: , e-mail:

Stavbyvedoucí: , tel: , e-mail:

(dále jen *zhotovitel*)

a společně s objednatelem dále jako *smluvní strany*

**Předmětem dodatku jsou změny v článku „IV. DOBA PLNĚNÍ“.**

Změna termínu byla mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta na žádost zhotovitele, a to z důvodu dosud neschválené změny užívání a dočasné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

**Dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:**

***Původní znění:***

#### **IV. DOBA PLNĚNÍ**

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: srpen 2025
- b) doba zahájení stavebních prací: do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: 17. 9. 2025
- d) lhůta pro předání a převzetí díla: 30. 9. 2025

***Nové znění:***

#### **IV. DOBA PLNĚNÍ**

- 4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:


- a) doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: říjen 2025
- b) doba zahájení stavebních prací: do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: 31. 10. 2025
- d) lhůta pro předání a převzetí díla: 5. 11. 2025

V Sokolově


V Karlových Varech

Za objednatele:

Za zhotovitele: STRABAG a.s.



**Ing. Jiří Šlachta**  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  
příspěvkové organizace



**Luboš Mengr**  
technický vedoucí  
provozní jednotky  
zmocněn



**Ing. Martin Žufan**  
ekonomický vedoucí  
oblasti  
zmocněn